

AGA - Letiště, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12757

Sídlo: Hostivice, Jenečská 885, PSČ 253 01
IČO: 46357653
DIČ: CZ46357653
Zastoupená: Ing. Petrem Čivišem, jednatelem, ředitelem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 300099583/0300 (CZK)
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

datová schránka: gipjjiu

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají v souladu s odst. 15. 3. čl. 15. „**Závěrečná ustanovení**“ smlouvy tento dodatek č. 5 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“).

Článek 2. Účel dodatku

Na základě stanoviska místně příslušného vojenského stavebního úřadu ze dne 10. 3. 2021 nebude tento úřad schopen vydat stavební povolení tak, aby nabylo právní moci v původně plánovaném termínu, tj. do 31. 3. 2021. Z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany dodatek, jehož účelem je úprava smluvních podmínek tak, aby reflektovaly lhůty uvedené v § 112 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a umožnily proplatit objednateli cenu za předanou prováděcí dokumentaci včetně kladných stanovisek v roce 2021.

Článek 3. Změna doby plnění smlouvy

1. V čl. 5 odst. 5.3. smlouvy se mění termín předání pravomocného stavebního povolení objednateli ze 31. března 2021 na **31. května 2021**.

2. V čl. 5. smlouvy se ruší odst. 5.4. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„**5.4.** Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla v rozsahu dle odst. 3.3 a 3.4. této smlouvy, tj. předat objednateli **prováděcí dokumentaci a kontrolní rozpočet/výkaz výměr**, následovně:

- do **150 kalendářních dnů** od předání pravomocného stavebního povolení předá objednateli prováděcí dokumentaci bez kladných stanovisek, projednaného a odsouhlaseného kontrolního rozpočtu/výkazu výměr;
- do **180 kalendářních dnů** od předání pravomocného stavebního povolení předá objednateli projednaný a odsouhlasený kontrolní rozpočet/výkaz výměr;
- do **200 kalendářních dnů** od předání pravomocného stavebního povolení předá objednateli kladná stanoviska k prováděcí dokumentaci.“

Článek 4. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
3. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují smluvní strany pod něj své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
 - Příloha č. 1 – Stanovisko oprávněné úřední osoby místně příslušného vojenského stavebního úřadu.

.....
za objednatele
Mgr. Jan Kolafa
ředitel OVVSLog SVA MO
podepsáno elektronicky

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Čiviš
jednatel, ředitel AGA - Letiště, s.r.o.
podepsáno elektronicky

20. března 2021 9:49
CN=Ing. Petr Čiviš
OU=1, serialNumber=1 81 70
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 4

Vild Eduard - MO 1350 - ŠIS AČR

Od: Rychnovský Václav - ■■■ ■■■ | ŠIS AČR
Odesláno: 10. března 2021 15:06
Komu: Vild Eduard - ■■■ ■■■ | ■■■ AČR
Kopie: Ernest Radek - ■■■ ■■■ - ŠIS AČR; Rosáková Pavlína - ■■■ ■■■ | ŠIS AČR; Štopl Lubomír - ■■■ ■■■ | ŠIS AČR
Předmět: RE: Čáslav- modernizace alianční infrastruktury 21. zTL (rekonstrukce VPD a PD včetně modernizace letištní světlotekniky)

Dobrý den pane Vild,

k Vašemu dotazu uvádím, že je obecně povinností stavebního úřadu postupovat tak, aby byl dodržen časový termín uvedený ve zákoně č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), § 112 odst.3 : „ V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení, ve zvláště složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů“.

Vzhledem k rozsahu práce na st. úřadu (pracoviště Pardubice) a i mému momentálnímu zdravotnímu stavu (nemohu dopředu vyloučit zhoršení a mojí pracovní neschopnost) je pro mě velmi složité zodpovědně říci termín ukončení stavebního řízení. Pokud nenastanou nepředvídané skutečnosti během řízení, lze předpokládat ukončení st. řízení do 90 dnů ode dne podání...

Lituji, že nemohu garantovat kratší termín, ale jsem na st. úřadě v Pardubicích sám a opravdu již nevím, které akce mám řešit dříve a které později...

S pozdravem Rychnovský Václav

From: Vild Eduard - ■■■ ■■■ | ■■■ AČR
Sent: Monday, March 8, 2021 9:53 AM
To: Rychnovský Václav - ■■■ ■■■ | ŠIS AČR
Cc: Ernest Radek - MO ■■■ | ■■■ ■■■ ; Rosáková Pavlína - ■■■ ■■■ | ■■■ AČR ; Štopl Lubomír - ■■■ ■■■ | ŠIS AČR
Subject: Čáslav- modernizace alianční infrastruktury 21. zTL (rekonstrukce VPD a PD včetně modernizace letištní světlotekniky)

Dobrý den pane Rychnovský,

obracím se na Vás touto cestou s žádostí o sdělení předpokládaného termínu vydání stavebního povolení pro stavbu **Čáslav – modernizace alianční infrastruktury 21. zTL (rekonstrukce VPD a PD včetně modernizace letištní světlotekniky)**, o které požádal náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO svým čj. MO 48678/2021-1350 ze dne 15. 2. 2021.

Důvodem, proč Vás o tuto informaci žádám, je obava o dodržení schváleného harmonogramu přípravy a realizace výše uvedené stavby. Dle platného časového plánu předpokládá investor vydání pravomocného stavebního povolení do **31. 3. 2021**. Tento termín je uveden i ve smlouvách o dílo na zpracování projektové dokumentace.

V případě, že nebude ve Vašich silách vydat stavební povolení tak, aby nabylo právní moci do 31.3.2021 bude nutné provést úpravu harmonogramu a uzavřít dodatky ke smlouvám. K tomu však potřebuji znát reálný termín vydání stavebního povolení pro stavbu Čáslav- modernizace alianční infrastruktury 21. zTL (rekonstrukce VPD a PD včetně modernizace letištní světlotekniky).

Předem Vám děkuji za Váš čas a rychlou odpověď.

S pozdravem,

Eduard Vild

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Oddělení NSIP



23. března 2021 10:18
CN=Ing. Petr Čivis
OU=1, serialNumber=1 81 70
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 4