

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1185/2020/OI/VZ**

### **Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupená [redacted]  
náměstkyní primátora

**Ing. Martin Prokop**

Vratimovská 553, 739 34 Václavovice

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

---

IČO: 73204994  
DIČ: CZ6201061328 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

---

dále jen **objednatel nebo příkazce**

---

dále jen **zhotovitel nebo příkazník**

### **Obsah dodatku**

---

#### **Čl. I.**

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. V., odst. 14, částí D a čl. I. odst. 2. částí C smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 1185/2020/OI/VZ ze dne 17.04.2020 (dále jen „smlouva o dílo“), dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uvedené smlouvě na zhotovení Plánu BOZP, výkon koordinátora BOZP a výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Skořápka – městské centrum uměleckých terapií“ z důvodu víceprací, které vznikly během realizace stavby a s těmi souvisejícím prodloužením termínu dokončení díla, které vedly k uzavření dvou dodatků se zhotovitelem stavby.
2. Při realizaci stavebních prací byly na stavbě zjištěny závažné rozpory mezi projektovou dokumentací pro provádění stavby a skutečným stavem rekonstruovaného objektu a provozními potřebami budoucího uživatele. Zhotovitelem byly provedeny vícepráce v hodnotě 1.209.736,20 Kč. bez DPH a termín dokončení díla byl prodloužen o 16 týdnů. Toto rozšíření rozsahu stavebních prací, nad rámec původního zadání podstatným způsobem a prodloužení doby výstavby, vyvolalo nutnost rozšíření činnosti příkazníka, který po dobu provádění víceprací vykonával standardní činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka.
3. V souladu s čl. I. odst. 2. Části C uzavřené smlouvy o dílo a smlouvy příkazní se zvyšuje odměna za výkon koordinátora BOZP o 20.000,- Kč. bez DPH a odměna za výkon technického dozoru stavebníka o 90.000,- Kč. bez DPH

**OSTRAVA**

1. Část C, čl. IV. Odměna, odst. 1. se mění takto:  
„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce v čl.1. této části smlouvy činí:“

Předmět plnění	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Výkon technického dozoru stavebníka	332.500,-	69.825,-	402.325,-
Výkon funkce koordinátora BOZP	90.500,-	19.005,-	109.505,-
<b>CELKEM</b>	<b>423.000,-</b>	<b>88.830,-</b>	<b>511.830,-</b>

2. Část D, čl.I. Cenová ujednání, odst.1 se mění takto:  
„Celkové plnění (cena dle čl. III. části B a odměny dle čl. IV. části C této smlouvy) ze závazků v této smlouvě uvedených činí:“

<b>Cena bez DPH</b>	<b>15.000,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>3.150,- Kč</b>
<b>Odměna bez DPH</b>	<b>423.000,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>88.830,- Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>438.000,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>91.980,- Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>529.980,- Kč</b>

3. Část D, čl.II Platební podmínky, odst. 13 písm. e) se mění takto:  
„e) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude, po kontrole projektové dokumentace skutečného provedení stavby a dokladové části v rámci dokončené stavby, po vydání kolaudačního souhlasu, po odstranění veškerých vad, po předání závěrečné zprávy a předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku a zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, specifikovaným v předmětu této smlouvy, vystavena příkazníkem vystavena faktura na zbývající část celkové odměny, která nebyla uhrazena fakturami dle písm. b) až d) tohoto odstavce.“

## čl. II.

### Závěrečná ujednání


1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města svým usnesením č.06203/ RM1822/94 ze dne 23.03.2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č.1185 /2020/OI/VZ ze dne 17.04.2020 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

**Statutární město Ostrava**  
magistrát

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele/příkazce

Zhotovitel/příkazník

  
náměstkyně primátora

**Ing. Martin Prokop**

*„podepsáno elektronicky“*

*„podepsáno elektronicky“*

**OSTRAVA**