

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019013

na realizaci stavby

„STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY A MOBILNÍ ZASTŘEŠENÍ PLAVECKÉHO BAZÉNU, Letní koupaliště Kadaň, ul. Na Průtahu čp. 1855“ – technický dozor stavebníka TDS

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

uzavřené dne 9. 9. 2019 mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany:

Příkazce:

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.

Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

Zastoupený: Dušanem Kučerou

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 25439774

DIČ: CZ25439774

Bank. spojení: [REDACTED]

Zástupce pro věcná jednání: Petr Vavřena

E-mail/telefon: [REDACTED]

a

Příkazník:

Jaroslav Dubský

Jméno: Jaroslav Dubský

Sídlo/bydliště: Dvořákova 1123, Kadaň 432 01

Zastoupený: Jaroslavem Dubským

IČO: 04794621

DIČ: 7412232454

Bank. spojení: Komerční banka a.s. Kadaň

číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce pro věcná jednání: Jaroslav Dubský

E-mail/telefon: [REDACTED]

Příkazník je zapsán ve Výpisu z živnostenského rejstříku, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.

(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na této změně příkazní smlouvy č.2019011 ze dne 9.9.2019 na zabezpečení technického dozoru stavebníka pro stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY A MOBILNÍ ZASTŘEŠENÍ PLAVECKÉHO BAZÉNU, Letní koupaliště Kadaň, ul. Na Průtahu čp. 1855“

II.

Trvání a ukončení smluvního vztahu

1. Původní termín plnění předmětu činnosti byl kalkulován na 32 týdnů – 8 měsíců, a tak to je uvedeno i cenové nabídce na výkon TDS. Rozdíl je 5,5 měsíce oproti původnímu předpokladu.

Termín předání staveniště: 8.4.2020

Dokončení prací dle SoD a Dodatku (zhotovitele) č.1. : 28.2.2021

Nově je termín dokončení díla posunut do 8.6.2021

Doba výstavby dle výše uvedeného byla 10 měsíců

Nyní zhotovitel předložil ke schválení požadavek na prodloužení plnění o dalších 14 týdnů – 3,5 měsíce na celkovou dobu výstavby 13,5 měsíce.

V.

Odměna a platební podmínky

1. Tento dodatek upravuje článek V. původní smlouvy o dílo, vzešlý z důvodu prodloužení termínu dokončení díla vlivem změn postupně zjištěných při stavebních úpravách objektů. Změny ovlivnily práce zhotovitele natolik, že bylo nutné prodloužit termín dokončení díla, přičemž tím TDS vzniká nárok na vyrovnání nákladů s tím spojených.

Článek V. Odměna a platební podmínky bod 1. původní smlouvy se tedy mění následovně:

Původní hodnota: 293 000,-Kč bez DPH
61 530,-Kč DPH
354 530,- včetně DPH

Nová hodnota: 413 000,-Kč bez DPH
86 730,-Kč DPH
499 730,- včetně DPH

VI.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží příkazce a jedno příkazník.

V Kadani dne

V Kadani dne 4.3.2021

.....

Příkazce
Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Dušan Kučera, jednatel společnosti

.....

Příkazník
Jaroslav Dubský
OSVČ