

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zárubní zed' - VMO, km 3,270 vpravo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C261 / 1	Číslo ZBV: 48.1
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto Změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o Změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Těchto Změn se jedná o pol. č. 1 (-33,000 M3), 2 (-17,000 M3), 3 (-9,000 m3), 6, 8, 11, 13, 16

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-81 684,14	80 335,50	-1 348,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	15 -02- 2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum	15 -03- 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	15 -03- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	15 -02- 2021	podpis

Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:
----------------------------	-------------

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:48.1

videnční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

íslo a název SO/PS: C 261 - Zárubní zeď - VMO, km 3,270 vpravo

íslo a název rozpočtu: C 261 - Zárubní zeď - VMO, km 3,270 vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 261

Skupina Změn: 1

č. sl.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
6													
8													
11													
3													
6													
Celkem								5 525 448,20	-81 684,14	80 335,50	5 524 099,56	-1 348,64	-0,02

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

03-02-2021

Datum:

15-02-2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C261 / 1	Číslo ZBV: 48.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zárubní zeď - VMO, km 3,270 vpravo			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
<p>Vzhledem k požadavku správce a zhotovitele na VVV byl podrobně prověřen způsob a poloha pažení výkopu v souběhu s tramvajovou tratí. V PDPS bylo počítáno s jednokolejným provozem, ale podrobně definovaný postup výstavby od Zhotovitele byl znám až v rámci přípravy RDS. S ohledem na předpoklad zachování provozu na přilehlé TT bylo nezbytné upravit řešení pažení. Pažení bylo odsunuto od TT o 0,9 m blíže k budované opěrné zdi s cílem současně rekonstruovat přilehlou kolej a zajistit dostatečný prostor pro výstavbu zdi, viz vyjádření AD ze dne 3.11.2020. Týká se pol. č. 1 (-203,000 M3), 2 (-21,000 M3), 3 (-182,000 M3), 7</p> <p>V rámci RDS bylo s ohledem na výskyt smršťovacích trhlin nezbytné upřesnit plochu výztuže základu a dříku zdi. Týká se pol. č. 9, 12</p> <p>Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.</p> <p>Změna se zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 4.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-186 506,00		169 198,20	-17 307,80
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	15 -02- 2021 podpi
Supervize	jméno	datum	15 -02- 2021 podpi
Správce stavby	jméno	datum	15 -03- 2021 podpi
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	15 -03- 2021 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	15 -02- 2021 podpis
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:48.4

Výzvěňní číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 261 - Zárubní zeď - VMO, km 3,270 vpravo

Číslo a název rozpočtu: C 261 - Zárubní zeď - VMO, km 3,270 vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 261

Skupina Změn: 4

ř. č. ol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
7													
9													
12													
Celkem								2 441 247,80	-186 506,00	169 198,20	2 423 940,00	-17 307,80	-0,71

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

03 -02- 2021

Datum:

15 -02- 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Zárubní zed' - VMO, km 3,270 vpravo

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C261 / 1

Číslo ZBV:

48.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V PDPS byla rubová drenáž každých šest metrů vyústěna do líce zárubní zdi nad úroveň přilehlého chodníku, viz vyjádření AD ze dne 3.11.2020. Na základě připomínky správce a zhotovitele na ZVV bylo změněno řešení vyústění rubové drenáže, jelikož původní řešení nebylo ideální. Poloha (průběh za rubem) drenáže byla upravena a vyústění umístěno pod úroveň terénu s přímým zaústěním do podélné silniční drenáže SO C102

Pol. č. 2 (+177 M3), 3 (-221,000 M3), 4, 14

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-79 118,00	44 052,84	-35 065,16

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

15-02-2021

podpis

Supervize

jméno

datum

15-02-2021

podpis

Správce stavby

jméno

datum

15-03-2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

15-03-2021

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

15-02-2021

podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:48.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 261 - Zárubní zeď - VMO, km 3,270 vpravo

Číslo a název rozpočtu: C 261 - Zárubní zeď - VMO, km 3,270 vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 261

Skupina Změn: 5

ř. č. ol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
14													
Celkem								533 703,48	-79 118,00	44 052,84	498 638,32	-35 065,16	-6,57

Za Zhotovitele:

Za Objednatele

Datum:

03-02-2021

Datum:

15-02-2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Tramvajová trať	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">C652/ 1</p>	Číslo ZBV: <p style="font-size: 1.2em;">55.3</p>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci upřesnění RDS byl zapracován požadavek správce tramvajové tratě na doplnění pražcových kotev ve směrových obloucích. Týká se pol. č. 103.

Dle vyjádření AD ze dne 10.11.2020 nebyl v zadávací dokumentaci vznesen správcem tramvajové tratě požadavek na pražcové kotvy ve směrových obloucích. Tento požadavek byl správcem tramvajové tratě doplněn až v průběhu přípravy RDS.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Změna se zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 3.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	109 600,00	109 600,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	07-01-2021	podpis
Supervize	jméno		datum	07-01-2021	podpis
Správce stavby	jméno		datum	15-03-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno		datum	15-03-2021	podpis
Zhotovitel	jméno		datum	07-01-2021	podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:55.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 652 - Tramvajová trať

Číslo a název rozpočtu: C 652 - Tramvajová trať

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 652

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl celkem %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
Celkem								0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

07-01-2021

Datum:

07-01-2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Tramvajová trať

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C652 / 1

Číslo ZBV:

55.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci RDS došlo vlivem koordinace s připravovanou II. etapou stavby k upřesnění počtu a dimenzí chrániček. hráničky budou sloužit jako kabelové vedení v rámci II. etapy stavby. Týká se pol. č. 20, 105.

Dle vyjádření AD ze dne 10.11.2020 nebyl v zadávací dokumentaci vznesen správcem tramvajové tratě požadavek na pražcové kotvy ve směrových obloucích. Tento požadavek byl správcem tramvajové tratě doplněn až v průběhu přípravy RDS.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Změna se zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 4.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 886,40	4 833,60	947,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

07-01-2021

podpis

Supervize

jméno

datum

7.1.2021

podpis

Správce stavby

jméno

datum

15-03-2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum

15-03-2021

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

07-01-2021

podpis

Číslo paré

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:55.4

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 652

Skupina Změn: 4

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 652 - Tramvajová trať

Číslo a název rozpočtu: C 652 - Tramvajová trať

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl o celkem %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20													
105													
Celkem								3 886,40	-3 886,40	4 833,60	4 833,60	947,20	24,3

Za Zhotovitele:

Datum:

07-01-2021

Za Objednatele:

Datum:

07-01-2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Tramvajová trať

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C652 / 1

Číslo ZBV:

55.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V této ZBV došlo k optimalizaci hrany místa pro přecházení, kdy původní vzdálenost obruby od osy přilehlé koleje byla upravena ze vzdálenosti 1,35 m na 1,75 m. V PDPS byla zádlažba původně navržena jako systémové prefabrikované zádlažbové panely. Vzhledem k odsunu místa pro přecházení a k souběhu nástupiště v místě zádlažby bylo dodavatelem zjištěno, že provedení, resp. výroba atypických prvků není možná v plném rozsahu plochy. Na základě těchto informací bylo dohodnuto, že bude zádlažba nakolejovacího místa provedena drobnou kamennou kostkou. Týká se pol. č. 11, 27, 101, 102, 104, 106.

Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-577 280,00	326 189,60	-251 090,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	07-01-2021	podp
Supervize	jméno	datum	07-01-2021	podp
Správce stavby	jméno	datum	15-03-2021	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno datum **15-03-2021** podpis

Zhotovitel jméno datum **07-01-2021** podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:55.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 652 - Tramvajová trať

Číslo a název rozpočtu: C 652 - Tramvajová trať

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 652

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11													
27													
101													
102													
104													
106													
Celkem								611 587,60	-577 280,00	326 189,60	360 497,20	-251 090,40	-41,06

Za Zhotovitele:

Datum:

07 -01- 2021

Za Objednatele:

Datum:

07 -01- 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace - napojení na stávající stav - VMO

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C101.1 / 1

Číslo ZBV:

58.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci detailního zpracování a revize v RDS byly opraveny výměry z PDPS. Změna této ZBV se týká nesouladu mezi soupisem prací a dokumentací PDPS.

Týká se pol. č. 34, 101

Nejedná se o vyhrazenou změnu ani o záměnu položek. Jde o změnu nezbytnou k dokončení stavby, jedná se o dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 ods. 5 ZZVZ. Zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku. Předmětné práce nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby objektu.

Dodatečné stavební práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi na objektu, neboť jsou provázány a jejich oddělení by narušilo harmonogram navazujících prací objektů. Předmětné práce jsou z hlediska provádění prací a jejich návaznosti neoddělitelné od původní zakázky.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-421 572,00	96 696,60	-324 875,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 15 -02- 2021 podpis _____

Supervize

jméno

datum 15 -02- 2021 podpis _____

Správce stavby

jméno

datum 15 -03- 2021 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum 15 -03- 2021 podpis _____

Zhotovitel

jméno

datum 15 -02- 2021 podpis _____

Číslo paré: 1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:58

Změna soupisu prací (SO/PS)

101.1 / 1

Skupina Změn: 4

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 101.1 - Komunikace - napojení na stávající stav - VMO

Číslo a název rozpočtu: C 101.1 - Komunikace - napojení na stávající stav - VMO

Průběh	Měsíční	Měsíční	Měsíční					
Celkem											421 572,00	-421 572,00	96 696,60	96 696,60	-324 875,40	-77

Za Zhotovitele:

Datum:

03-02-2021

Za Objednatele:

Datum:

15-02-2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vodovod DN 600 – přeložka Bráfova

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C365/ 2

Číslo ZBV:

59.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě požadavku správce vodovodu (BVK, a.s.) na vložení revizní šachty v problematickém úseku vodovodu mezi protlaky pod komunikací (VMO) a tramvajovou tratí (TT) byla zpracována změna projektové dokumentace, viz vyjádření TDI ze dne 10.11.2020. V původním řešení byly protlaky navrženy ze středu mezi VMO a TT vně, v rámci RDS byly protlaky realizovány ve směru vně VMO a TT proti sobě. V realizační dokumentaci tohoto objektu byla doplněna revizní šachta o půdorysných rozměrech 3,62 x 2,50 m. Týká se pol. č. 6, 501.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Změna se zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 3.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	314 517,14	314 517,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno _____	datum 15 -02- 2021	podpis _____
Supervize	jméno _____	datum 15 -02- 2021	podpis _____
Správce stavby	jméno _____	datum 15 -03- 2021	podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ/Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno _____	datum 15 -03- 2021	podpis _____
Zhotovitel	jméno _____	datum 15 -02- 2021	podpis _____

Číslo paré: 1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:59.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka Bráfova

Číslo a název rozpočtu: C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 365

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl ce celkem v %
Celkem								114 272,40	0,00	314 517,14	428 789,54	314 517,14	275,2

Za Zhotovitele:

15 -02- 2021

Za Objednatele:

~~15-02-2021~~

Datum:

Datum: