

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce zastávky Šumice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2715/2020**

ISPROFIN/ ISPROFOND: 5003520140/5723530021

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

spisová značka B 10124

bank. spojení:xxxx

zastoupena Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva

Richardem Tláskalem, členem představenstva

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2020/5211/0149**

**uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce
zastávky Šumice“**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby č. 3 (dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele, kdy současně dochází k opravě chyby ve změnovém listu č. 3, ve kterém byla uvedena mylně uvedena hodnota méněprací ve výši 418 260,00 Kč bez DPH u PS 02 – Sdělovací zařízení, položka 93, kód položky 75L311 odjezdová nebo příjezdová tabule IS jednostranná do 6—ti ř. Skutečná výše méněpráce u této položky je 518 566,50 Kč bez DPH.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	+ 721 809,20 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 3	- 581 566,50 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 3 **+ 140 242,70 Kč**

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 2: 36 886 051,11 Kč

Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 3: + 140 242,70 Kč

Smluvní cena bez DPH: 37 026 293,81 Kč

slovy: třicetsedmmilionůdvacetšesttisícdvěstědevadesáttri korun českých a osmdesátjedna haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovému listu, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 3.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 30.3.2021

V Olomouci dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Richard Tláškal
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 3

	Rekonstrukce zastávky Šumice	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Nabídka celkem
SO 9898	SO 9898 - Všeobecné položky	396 500,00	396 500,00				396 500,00
PS 01	Úprava přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 122,672	1 119 306,63	1 225 674,98				1 225 674,98
PS 02	Sdělovací zařízení	2 766 489,79	2 942 561,79	3	721 809,20	581 566,50	3 082 804,49
PS 03	Překládky sdělovací a zabezpečovací kabelizace	495 450,82	495 450,82				495 450,82
SO 01	Železniční svršek	4 343 294,90	4 343 294,90				4 343 294,90
SO 02	Železniční spodek	1 539 326,01	1 539 326,01				1 539 326,01
SO 03	Nástupiště	3 437 029,98	3 443 050,98				3 443 050,98
SO 04	Pozemní komunikace	164 731,30	164 731,30				164 731,30
SO 05	Rekonstrukce železničního mostu v km 122,579	16 599 450,90	17 192 955,60				17 192 955,60
SO 06	Přístřešek pro cestující, technologický objekt	3 285 128,99	3 313 650,59				3 313 650,59
SO 07	Demolice stávající žel. zast.	1 093 432,40	1 093 432,40				1 093 432,40
SO 08	Úprava rozvodů nn, osvětlení nástupiště	699 701,74	735 421,74				735 421,74
		35 939 843,46	36 886 051,11		721 809,20	581 566,50	37 026 293,81

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1424727

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9093d2da-5042-4761-b76f-e3528f23de2e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.03.2021 12:39:01



02d570f4-47a9-45d7-85c2-a85dd71d9ee0