

Evidenční číslo		
PR/622-1	2020	NTP
poř. číslo	rok	pracoviště
2020/VZ/57	2020	OVZ [REDACTED]
RS Evid.č.:	Datum:	

## Dodatek č. 1

### Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

#### Smluvní strany

##### HAOSPOL s. r. o.

se sídlem: U Hřiště 775/12 735 64 Havířov 4  
zastoupen: [REDACTED] natelem společnosti  
IČO: 25855506 DIČ: CZ25855506  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED] natel

dále jako **zhotovitel**

a

##### Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupená: [REDACTED] ditelem MNO  
IČO: 00635162 DIČ: CZ00635162  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel MNO

dále jako **objednatel**

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, jimi uzavřené dne 26.11.2020, evid. č. PR/622/2020, čl. XV. odst. 5, na přijetí tohoto Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně ve smlouvě sjednaného rozsahu předmětu díla, termínu předání a ceny. Objednatel při zadání díla a veřejné zakázky, nemohl přes náležitou péči předvídat okolnosti zjištěné zhotovitelem, které jsou důvodem pro uvedené změny Smlouvy o dílo.
2. Předmětem plnění jsou dodatečné stavební práce, které jsou zároveň nezbytné k provedení stavebních prací dle shora označené Smlouvy o dílo s názvem „Rehabilitace – stavební úpravy hygienických zařízení“. Na základě zjištění zhotovitele a se souhlasem objednatele nebyly některé práce v návaznosti na dodatečné stavební práce provedeny. Postup zhotovitel a návrh dodatku smlouvy je zpracován dle ujednání o změnách dle čl. X. odst. 11.-15.
3. Rozsah změn stavebních prací je vymezen v položkových rozpočtech, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
4. Na základě oznámení zhotovitele se mění termín pro dokončení díla ve článku IV. Doba plnění, do 16.04.2021. Důvodem změny termínu pro dokončení díla je objem dodatečných stavebních prací a oznámené překážky na straně zhotovitele navazující na aktuální situaci s pandemií COVID-19. Zhotovitel v průběhu plnění často neměl plný stav zaměstnanců z důvodu nařízené karantény. Také dodávky materiálů byly prodlouženy, z důvodů opatření souvisejících s epidemií, jak v dopravě ze zahraničí a současně pro pokles kapacity výroby národních výrobců.

5. Ve článku V. **Cena díla**, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené změny, mění celková cena díla.

**Rekapitulace celkové ceny díla**

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 7 354 451,06 Kč bez DPH

Změny Dodatkem č. 1

Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o: 1 965 190,13 Kč bez DPH

Neprovedené stavební práce/méně práce/, snížení ceny o: 476 345,98 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení úprav: 8 843 295,21 Kč bez DPH.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. *PR/622/2020*, tímto dodatkem nezměněné, zůstávají beze změn.
7. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
9. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou číslovaných stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

**Přílohy Dodatku č. 1**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

**Za zhotovitele**

**Za objednatele**