

## DODATEK č. 4

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-106 ze dne 18. 6. 2019  
(ev.č. SMVS 107V082001955)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením oboru řízení staveb  
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: hjyaavk
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Horák (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)  
tel.: [REDACTED]  
Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha)  
tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) a

#### 1.2. Zhotovitel:

##### TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4  
IČO: 442 64 020  
DIČ: CZ44264020  
Zastoupená: **Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem společnosti**  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
  - ve věcech technických: [REDACTED]
- Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r  
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2018-106 ze dne 18. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2019, dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 26. 11. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha Ruzyně – kasárna 17. listopadu, rekonstrukce budovy č. 3**“ (dále jen „smlouva“) dohodli na znění dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek“):

## **2. Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je **úprava termínu dokončení díla** z důvodu prodlení orgánů vojenské správy s vydáním potřebných vyjádření a stanovisek.

## **3. Předmět dodatku**

- 3.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v bodě 2.1.1. – 2.1.6. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byl dodatkem č. 3 ze dne 26. 11. 2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu pro území České republiky, který poznamenal probíhající smluvní vztah a ovlivnil schopnost zhotovitele dostát svým závazkům (prodlení dotčených orgánů státní a vojenské správy s vydáním potřebných vyjádření a stanovisek, omezení komunikace) posunut termín pro předání písemných výstupů 1. etapy díla do 15. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že k tomuto termínu zhotovitel doposud neobdržel stanoviska některých orgánů vojenské správy (VZÚ – hlavní hygienik, MO OOÚZ, OPNI) požádal zhotovitel dne 14. 12. 2020 o pozastavení plnění 1. etapy díla. Objednatel po prověření situace žádosti zhotovitele vyhověl.
- 3.2.** Dopisem čj. MO 366409/2020-6440 bylo k 15. 12. 2020 pozastaveno objednatelem provádění díla, a to do doby obdržení chybějících stanovisek a následného uzavření dodatku č. 4. Provádění díla bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 4.
- 3.3.** Dodatkem se ve smlouvě ruší odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:  
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 3 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 4** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

## **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1.** Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2.** Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 4.3.** Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 4.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
- 4.5.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem jeho podpisu.

**Za objednatele:**

**Ing. Roman Mistoler, MBA**  
pověřen řízením ORS

podepsáno elektronicky

Ing. Roman  
Mistoler

Digitálně podepsal  
Ing. Roman Mistoler  
Datum: 2021.03.30  
08:56:47 +02'00'

**Za zhotovitele:**

**Ing. Ctibor Fornůsek**  
jednatel  
TECHNISERV, spol. s r.o.  
podepsáno elektronicky

Ing. Ctibor  
Fornůsek

Digitálně podepsal  
Ing. Ctibor Fornůsek  
Datum: 2021.03.26  
10:31:19 +01'00'