

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): „Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2020 – PD propustků na TÚ 1961, 1971, 1991, 2531“

Číslo veřejné zakázky*/PA: 63520128/635180179

Pořadové číslo změnového listu: 1

Zdůvodnění a popis změny:

- 1) Zpracování projektové dokumentace opravy propustků bylo zadáno v 05/2020, proběhlo plnění 1. a 2. dílčího termínu plnění v souladu se SoD. Plnění 3. dílčího termínu plnění = termín konečného plnění - zajištění veřejnoprávního projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení se z důvodu neobdržení závazných stanovisek dotčených orgánů ve správních lhůtách, a tím znemožnění podat žádost o vydání stavebního povolení s náležitostmi požadovanými zákonem č. 183/2006 (stavební zákon), nepodařilo dodržet.
- 2) Zhotovitel požádal na základě předložené inventarizace chybějících stanovisek o posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:
 - Veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení – dle SoD k datu 31.3.2021 se mění na do 31.7.2021 (nový termín ukončení díla). Prodloužení souvisí s uplatněním maximální správní lhůty dotčených organizací a správních orgánů.

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé, nedaly se předvídat, příčiny vzniku jsou objektivní povahy.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: -

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
	0,00	0,00
Cena dle SOD	1.390.000,- Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	1.390.000,- Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	1.390.000,- Kč	
Celková hodnota změny	0,00 %	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%	
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0,00 %	

1/ Návrh změny vypracoval:

Datum: 25.3.2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 29.03. 2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: **Doporučuji**

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 29.03. 2021

Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum:

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu:

Dopis – žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 24.03.2021