

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

„Přírodě blízká protipovodňová opatření Hustopeče nad Bečvou“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických: , projektový manažer

Tel:

Email:

2. Zhotovitel:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00, Praha 1

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2154

Zastoupený: , prokuristou

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Tel:

Email:

II. Předmět dodatku

- Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla: „**Přírodě blízká protipovodňová opatření Hustopeče nad Bečvou**“ uzavřené dne 14. 3. 2019 ve znění jejích dodatků č. 1.
- V článku III. **Doba plnění díla** smlouvy a dodatku č. 1 se odst. 1 mění a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení a předání srážko-odtokové studie: **do 30. 06. 2019**

Termín dokončení a předání DUR: **do 18. 10. 2019**

Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: **do 31. 10. 2019**

Předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí **do 80 dnů od nabytí účinnosti změny č. 1 územního plánu Hustopeče nad Bečvou. Tato změna upravuje schválený Územní plán Hustopeče nad Bečvou č.j. ORM/2697/17-44.**

3. Důvodem pro změny dohodnuté tímto dodatkem je skutečnost, že pozemky dotčené stavbou jsou zahrnuty do změny č. 1 územního plánu, který zatím není zastupitelstvem městysu Hustopeče nad Bečvou projednán. Do vydání této změny není možné doložit potřebné doklady na stavební úřad pro získání územního rozhodnutí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, tento dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne: 29.3.2021

V Praze dne: 10.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s. p.

generální ředitel

.....
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.

prokurista