

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Oprava TV v úseku Havířov – Ostrava-Bartovice - PD“

Číslo veřejné zakázky*: 63519071

Pořadové číslo změnového listu: 5

Zdůvodnění a popis změny:

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:

- Ke dni ukončení smlouvy 31.03.2021 nemůže být vydáno Drážním úřadem v Olomouci pravomocné stavební povolení z důvodu doplnění dokumentace. Na základě této výzvy okamžitě oslovili Severomoravské vodovody a kanalizace ohledně do přesnění podmínek ve vydaném stanovisku k provádění stavby. Tato stanoviska jsou dle Drážního úřadu nutná pro pokračování v řízení.
- Nový termín ukončení díla 31.07.2021

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: -

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Cena dle SOD	2.291.200,- Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	2.291.200,- Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1	2.291.200,- Kč	

Celková hodnota změny	0 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	0 %

1/ Návrh změny vypracoval: Martin Gazda

Datum: 23. 03. 2021

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 23. 03. 2021

Podpis:

3/ Stanovisko přednosty odborné správy: **Doporučuji**

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 23. 03. 2021

Podpis:

4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 23. 03. 2021

Podpis:

5/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 23. 03. 2021

Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu:

Dopis – žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 23.03.2021, SUDOP BRNO č.j. 10359/21

Oznámení společného územního a stavebního řízení ze dne 02.03.2021, Drážní úřad č.j. DUCR-12326/21/Zm

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1427625

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 85b74ecd-c53f-408d-8c9d-4f0ec6a131fa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.03.2021 14:20:00



3ff28e4-f163-47f0-b0b8-35b5452c2ef3