

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. d201900051 ze dne 7. 3. 2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: [REDACTED]
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 442204/0100
(dále jen "objednatel")

a

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

sídlo: Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4
adresa pro doručování: Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4
IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595
zastupuje: [REDACTED]
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5010015962/5500
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2019 smlouvu o dílo č. d201900051 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace „**Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov**“.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla, změna termínů provedení díla a změna ceny díla. Změna díla, termínů a ceny díla vznikla na základě okolností, které vyšly najevo při zpracování projektové dokumentace a smluvní strany je nemohly předvídat, jde zejména o rozdělení dokumentace DÚR + DSP zvláště na dokumentaci DÚS a DSP, potřebu vypracování dalších variant situačního řešení na základě podnětu stavebního úřadu, aktualizaci dokumentace podle vítězné varianty řešení a nemožnost provádění díla v době pandemie COVID - 19. V souvislosti s těmito změnami díla se mění celková cena díla.

II. Změna díla

Čl. II odst. 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. Dílem se v této smlouvě rozumí zpracování kompletní dokumentace spolu se zajištěním

potřebných pravomocných rozhodnutí akce „Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov“, která bude řešit stavební úpravy požadované objednatelem v zastavěném území křižovatky ulic Moravská, Cihlářská a Čelakovského (dále jen „stavební úpravy“).

Dílo se skládá ze dvou samostatných částí A a B. Pro účely této smlouvy se každá z uvedených částí považuje za samostatné dílo a bude předávána a placena samostatně:

Část díla A - Předprojektová příprava, místní šetření, geodetické zaměření, situační výkres k odsouhlasení

- Zhotovitel je povinen provést předprojektovou přípravu, místní šetření, geodetické zaměření potřebné pro následné zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy, a zpracovat situační výkres, podle kterého bude následně prováděna dokumentace pro společné povolení. Dále je povinen stanovit kapacitu křižovatky za současného stavu, po rekonstrukci a ve výhledovém roce 2035.

Tato část díla je považována za dokončenou provedením všech nutných předprojektových příprav a odsouhlasením situačního výkresu objednatelem a dopravním inspektorem.

Část díla B – Dokumentace v rozsahu územního souhlasu DÚS a dokumentace v rozsahu stavebního povolení DSP, výkazu výměr, rozpočtu a případného povolení kácení

- Zhotovitel je povinen vypracovat 4 varianty situačního řešení v oblasti před garážemi pro posouzení zástupci PČR, objednatele a stavebního úřadu.

- Zhotovitel je povinen na základě odsouhlasené varianty situačního řešení zpracovat DÚS a DSP v rozsahu, obsahu a podrobnostech stanovených vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a předat ji objednateli v **6 vyhotoveních** v listinné podobě a v 1 vyhotovení na CD. DÚS a DSP bude sloužit pro vydání územního souhlasu a stavebního povolení a následně pro realizaci stavby a pro zadání veřejné zakázky na provedení stavebních úprav. Zhotovitel je tedy po vydání územního souhlasu a stavebního povolení v rámci této části díla povinen:

- zpracovat podmínky stavebního povolení a územního souhlasu
- zpracovat položkový rozpočet a výkaz výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- zpracovat harmonogram stavebních prací

- Zhotovitel je povinen zajistit všechny doklady či dokumenty nutné pro podání žádosti o vydání územního souhlasu a stavebního povolení na stavební úpravy, zpracovat žádost o vydání územního souhlasu a stavebního povolení a podat tuto žádost u příslušného stavebního úřadu, zastupovat objednatele v tomto správním řízení a učinit veškeré úkony a jednání potřebné pro vydání územního souhlasu a stavebního povolení. Tato část díla je považována za dokončenou vydáním územního souhlasu nabytím právní moci stavebního povolení a bude předána objednateli ve formě originálu územního souhlasu a stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci.

- Zhotovitel je dále povinen zajistit všechny doklady či dokumenty nutné pro podání žádosti o vydání povolení kácení dřevin, zpracovat žádost o vydání povolení a podat tuto žádost u příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, zastupovat objednatele v tomto správním řízení a učinit veškeré úkony a jednání potřebné pro vydání povolení. Tato část díla je považována za dokončenou nabytím právní moci rozhodnutí o povolení kácení a bude předána objednateli ve formě originálu rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci.

III. Změna ceny díla

Čl. III odst. 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a byla sjednána jako nejvýše přípustná a činí celkem:*

<i>Cena celková:</i>	<i>388.500,-Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>81.585,-Kč</i>
<i>Cena celková s DPH:</i>	<i>470.085,-Kč</i>

Z toho:

Část díla A:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>60.900,-Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>12.789,-Kč</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>73.689,-Kč</i>

Část díla B:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>327.600,-Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>68.796,-Kč</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>396.396,-Kč</i>

IV. Změna místa a termínů provádění díla

1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
2. *Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a řádně dokončit a předat objednateli kompletní dílo nejpozději do 30 dnů od obdržení pravomocného stavebního povolení ze strany stavebního úřadu v Chomutově, přičemž je zhotovitel po celou dobu provádění díla povinen postupovat bez zbytečného prodlení tak, aby bylo pravomocné stavební povolení získáno v nejbližším možném termínu.*

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl David Dinda, 1. náměstek primátora, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017 v platném znění.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

v Chomutově dne 30. 03. 2021

v Praze dne 15-02-2021


za objednatele
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV


.....
za zhotovitele
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.


společnosti

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/37
140 00 Praha 4
IČ: 25680595
⑨