

DODATEK Č. 1

K

PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 72/2020/466

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně

se sídlem: Zemědělská 1665/1, Brno 613 00

zřízená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO: 62156489

DIČ: CZ62156489

zastoupena: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou – příkazce operace

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Příkazce operace: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]; [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen jako „Příkazce“ nebo „Objednatel“)

a

Poskytovatel:

IDEALBAU s.r.o.

Chaloupeckého náměstí 473/2, Brno 602

Zastoupen: Ing. Pavel Kučera, jednatel

Ke smluvnímu jednání oprávněn: [REDACTED], tel: [REDACTED], email: [REDACTED]

V technických záležitostech: [REDACTED], autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,

IČ: 28344481

DIČ: CZ28344481

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu, oddíl C, vložka 62663

(dále jen jako „Příkazník“ nebo „TDS“ nebo „Kordinátor“)

(Příkazce/Objednatel a Příkazník/poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č.72/2020/466 (dále jen „Dodatek č.1 “)

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 18.08.2020 uzavřely Příkazní smlouvu č. 72/2020/466 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení výkonu technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora BOZP stavby „**Stavební úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří 6.NP objektu B**“.
2. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy č. [REDAKCE] a to ve smyslu ponížení výše odměny s ohledem na nevykonání všech ujednaných činností v době dohodnutého termínu plnění uzavřené Příkazní smlouvy, tj. k 31. 3. 2021. Sjednané činnosti nebyly vykonány v plném rozsahu z důvodů posun termínu plnění stavby „Stavební úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří 6.NP objektu B“. K posunu termínu stavby došlo na základě zjištění stavu obtížně přístupných komínových těles, které nebyly v původním předmětu plnění zhotovitele stavby. Po prozkoumání již nefunkčních komínů byla zpracována ing. arch. Petrem Golešem dokumentace „Stavební úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří v 6.NP obj. B - rekonstrukce komínů a dokumentace změny stavby před dokončení z 01/2021, dále byl zpracován znalecký posudek č.1727 znalcem [REDAKCE] ze 17.2. 2021 a bylo přistoupeno k uzavření dodatku se zhotovitelem stavby s termínem dokončení stavby 15.11.2021. Smluvní strany se dohodly na ukončení činnosti v rámci sjednaného termínu s nevyplacením plné sjednané odměny s ohledem na neprovedení všech sjednaných činností. Za provedené se považují činnosti provedené do 31.3. 2021, popsané v měsíčních zprávách příkazníka a dále v příloze č. 1 smlouvy, rozsah dosud provedených prací na stavbě je definován výkazy skutečně provedených prací zhotovitele stavby za období 08/2020 až 03/2021 – viz. příloha č. 2 a pracemi provedenými, ale dosud nefakturovanými, tak, jak jsou popsány ve stavebním deníku stavby.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je změna ve výši odměny s ohledem na neprovedení všech činností, popsanych v článku č. II. Příkazní smlouvy č. [REDAKCE].

Na základě výše uvedených skutečností se mění následující článek IV. Příkazní smlouvy č. [REDAKCE]:

IV.

Odměna

Původní znění:

1. Celková Odměna za činnost Příkazníka je určena dohodou Smluvních stran ve výši 338.000,- Kč bez DPH (slovy třístatřiceosmtisíckorunčeských bez DPH)

služba	Cena v Kč bez DPH	21% DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Technický dozor stavby	278.000,- Kč	58.380,-Kč	336.380,-Kč
Koordinátor BOZP	60.000,- Kč	12.600,-Kč	72.600,-Kč
Celková nabídková cena	338.000,-Kč	70.980,-Kč	408.980,-Kč

Nové znění:

1. Celková Odměna za činnost Příkazníka je určena dohodou Smluvních stran ve výši 298.000,- Kč bez DPH (slovy dvěšestědesátosmtisíc korun českých bez DPH)

služba	Cena v Kč bez DPH	21% DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Technický dozor stavby	242.000,- Kč	50.820,- Kč	292.820,- Kč
Koordinátor BOZP	56.000,- Kč	11.760,- Kč	67.760,- Kč
Celková upravená cena	298.000,- Kč	62.580,- Kč	360.580,- Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 je uzavřen jeho řádným uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Uveřejnění uzavřeného dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Příkazce.
2. Tento dodatek č.1 a vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Dodatek č.1 byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží tři a Příkazník dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu tohoto dodatku smlouvy včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv a rovněž na profilu zadavatele.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy č. 72/2020/466 před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne

Příkazce/Objednatel:

.....


V Brně dne

Příkazník/Poskytovatel:

.....


.....
