

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele: E618-S-212/2020/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 2020/011,
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273514800/5213530023, uzavřená mezi

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441; DIČ: CZ25525441

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

zastoupený **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

„Doplnění závor na přejezdu P1924 v km 10,272 trati Louny – Rakovník“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava termínů odevzdání plnění Díla** – v souvislosti s tím, že při projednávání technického řešení vzhledem k velmi složitým stísněným podmínkám v prostoru budoucí stavby (velké množství sítí technické infrastruktury, které prochází místem přejezdu) dochází k průtahům, které jsou na straně správců sítí technické infrastruktury a dotčených orgánů. Není v moci zhotovitele projektu ani ve spolupráci se zástupcem objednatele uvedené průtahy i přes veškerou snahu minimalizovat.

Jedná se zejména o kolizi s rozvodem veřejného osvětlení Technických služeb Města Louny – přeložka kabelu stranovým posunem a ochranou vedení v místě kolizních výstražníků, kolizi s rozvodem ČEZ Distribuce a.s. – bude řešeno smlouvou o přeložce, která je stále v řešení, kolizi s rozvodem UPC (řeší Vodafone a.s.) řešenou smlouvou o vynucené překládce, dále o kolizi s plynovodem, která je řešena se společností GridServices, s.r.o., tak že je nutné upravit technické řešení. Dále ve stanovených (obvyklých) lhůtách i přes urgence se protahuje získání vyjádření dotčených Severočeských vodovodů a kanalizací, odboru životního prostředí města Louny, odboru majetku města Louny (souhlas vlastníka pozemku) a organizace NIPI.

S ohledem na výše uvedené, se termín 2. a 3. DE posouvají o 3 měsíce, z původních termínů do 13 měsíců (02.04.2021) resp. do 17 měsíců (02.08.2021) od nabytí účinnosti SOD na termíny nové, do 16 měsíců (02.07.2021) resp. do 20 měsíců (02.011.2021) od nabytí účinnosti SOD.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, článku 6, odst. 6.2 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZZV.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. obj. E618-S-212/2020/PAL a č. zhot.: 2020/011, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	Do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP s potvrzenou žádostí o společné povolen od příslušného stavebního úřadu, vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 12/2021	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce x měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro vydání společného povolení, povolení v právní moci.

2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však ■■■ celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ KČ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny je podmíněna předložením společného povolení s nabytím právní moci. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ - KČ předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2021**, Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ KČ (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. E618-S-212/2020/PAL a č. zhot.: 2020/011, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:
2021.03.31

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti Signal Projekt s.r.o
podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1429341

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 14f31809-394b-4ef5-857b-8b13b962aa86

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.04.2021 11:41:01



3b57d44f-439b-475b-a71a-11a5dca6f67b