

DODATEK Č. 2

Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce strojovny na garážové stání“

Kód akce: A1406

č. ORS/Vo/356/2020

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka
DIČ CZ00007536 Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxx
e-mail / tel. č.:

(dále jen „*Objednatel*“)

a

Y S S E N - spol. s r.o.

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO 44566565 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.
DIČ CZ44566565

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 2021

Zastoupena: Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem, na základě plné moci

Ve věcech technických: xxx
e-mail / tel. č.:

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

Smluvní strany, v souladu s čl. IV. odst. 2 a čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce strojovny na garážové stání“, kód akce: A1406, uzavřené dne 30. 11. 2020 pod č. Objednatele ORS/Vo/356/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 9. 3. 2021 (dále jen „*Smlouva*“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna termínu plnění, postupu prací a s nimi související ceny díla, za které není Zhotovitel odpovědný z následujících důvodů:

V průběhu provádění prací byly nalezeny zbytky železobetonových základů budov pod odkrytou částí budoucího parkoviště a větší objem bourání obrubníků, který v rozpočtu chyběl. Tyto důvody obnáší

změnu rozsahu prací a zároveň i ceny díla v souvislosti s prováděním zemních prací vně objektu (viz příloha změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2).

Z důvodu rozšíření rozsahu prací a s ohledem na nevhodné klimatické podmínky, kdy nebylo možné dodržet technologické procesy některých prováděných prací (tzv. mokré procesy a hutnění podkladních vrstev vnějších ploch), prodlužuje Objednatel termín plnění do 30. 4. 2021, tj. o 31 kalendářních dnů, což je podloženo zápisy ve stavebním deníku a zápisy z kontrolních dní.

Podrobné vyčíslení a popis dodatečných stavebních prací, včetně jejich vlivu na změnu ceny díla, je uvedeno v příloženém protokolu změny č. A1406/2021/02 ze dne 16. 3. 2021 a položkovém rozpočtu stavby s vyčíslením změn.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. IV. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. 4. 2021

2. Ruší se stávající znění odst. 1 čl. VI. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení a je dále upravena v souladu s dohodou Smluvních stran o změně prováděných zemních prací vně objektu a činí:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH (původní hodnota závazku)	1 695 500,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	1 690 253,63 Kč
Celková změna ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	+ 10 315,04 Kč
Cena po provedení změn – cena celkem bez DPH	1 700 568,67 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. A1406/2021/02 ze dne 16. 3. 2021, včetně příloh

V Chlumci dne 31. 3. 2021

V Dolním Litvínově dne 31. 3. 2021

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Zdeněk Weisnicht
ředitel
Y S S E N - spol. s r.o.
(Zhotovitel)