

A3821_013 Příloha č.2 smlouvy o dílo

LETNÍ KINO HRANICE harmonogram

ROK 2021	DUBEN					KVĚTEN						ČERVEN					ČERVENEC					SRPEN				ZÁŘÍ					
TÝDEN	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39
Kontrolní dny - termíny																															
Koordinační schůzka s objednatelem k revizi Studie																															
Koncept návrhu - dle upraveného zadání objednatele																															
Konzultace ke konceptu návrhu																															
Odsouhlasení Konceptu návrhu objednatelem																															
Dopracování finální podoby konceptu návrhu a předání jako podklad pro projektovou dokumentaci																															
PRŮZKUMY																															
Zaměření stávajících objektů																															
Stavebně technický průzkum (STP)																															
Výškopis, polohopis																															
Inženýrsko-geologický průzkum																															
Hydrogeologický průzkum																															
Dendrologický průzkum																															
Průzkum a posouzení stávajícího stavu IS																															
Radonový průzkum																															
Hluková studie																															
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ																															
186 DNŮ od schválení konceptu objednatelem																															
Dopravní napojení, umístění inženýrských sítí - návrhy																															
Projednání umístění IS a dopravy se správci TI																															

A3821_013

LETNÍ KINO HRANICE harmonogram

ROK 2022	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	
KONTROLNÍ DNY							
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ var. I							
120 DNŮ od ÚR v právní moci, přesah do roku 2022							
Statika objektů, konstrukční systém							
Odsouhlasování navržených standardů objednatelem							
Řešení speciálních částí projektu							
Zpracování DSP							
Odsouhlasení DSP investorem							
Propočet investičních nákladů na základě DSP							
Správní řízení k SP - inženýrská činnost, žádost SP							
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY							
30 DNŮ od vydání SP v právní moci							
Statika objektů, konstrukční systém							
Odsouhlasování navržených standardů objednatelem							
Řešení speciálních částí projektu							
Zpracování DPS							
Odsouhlasení DPS investorem							
Rozpočet, výkaz výměr							

