



DODATEK Č. 15

č. dodatku E617-S-3541/2017/15

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3541/2017

ISPROFOND: 581 371 0006

a

účastníci Společnosti „ČET-DET“

založené Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016

Společník - správce: Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1383

zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a



společník: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA,
2. místopředsdou představenstva

a

společník: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty

a

společník: **GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Mezitrašová 137/46, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem společnosti

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 19. 12. 2016, kdy správcem Společnosti „**ČET-DET**“ je **S u b t e r a a.s.**, se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383, která je na základě Plné moci ze dne 19. 12. 2016 oprávněna jednat za všechny společníky,

jehož bankovní spojení je: Československá obchodní banka a.s., č. účtu: 117895733/0300,
IBAN: CZ4303000000000117895733

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1703153//SOD00200043//

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.8.2017 na zhotovení stavby s názvem „**Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice**“

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 15

1.1 Předmětem dodatku je snížení ceny Díla a stanovení konečné ceny Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem a na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů:

- Snížení ceny Díla dle skutečného čerpání Zhotovitelem: - 31 430 612,62 Kč



V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohody na následující změně Smlouvy:

Změna článku 3. „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“

V článku 3. se odstavec 3.3 ruší a nahrazuje takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž konečná Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Konečná Cena Díla bez DPH celkem: 2 169 215 089,27 Kč

Slovy: *dvěmiliardystošedesátdevětmilionůdvěstěpatnácttisícosmdesátdevětkorunčeských a dvacetsedmhaléřů*

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 15

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění jejích Dodatků č. 1 - 14 nedotčená tímto Dodatkem č. 15 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 15 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 15 tvoří tato příloha:
 - Příloha č. 1 – Soupis zjišťovacích protokolů
- 2.4 Tento Dodatek č. 15 je vyhotoven ve **dvanácti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 15 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30.3.2021

V dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
Subterra a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.



.....

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....

Ing. Miroslav Trnka

ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby
a mosty
EUROVIA CS, a.s.

.....

Ing. Petr Jakubec

jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

.....

Ing. Miroslav Trnka

jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přvodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z PS 31-05-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz - zařízení DRŤ	446 969,57	369 502,12	369 502,12	0,00	369 502,12	0,00	100,000
SŽDC	N PS 31-05-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz - zařízení DRŤ	0,00	174 128,94	174 128,94	0,00	174 128,94	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 31-05-02	Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, dálková diagnostika TS ŽDC	937 100,01	920 565,34	920 565,34	0,00	920 565,34	0,00	100,000
SŽDC	N PS 31-05-02	Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, dálková diagnostika TS ŽDC	0,00	380 920,40	380 920,40	0,00	380 920,40	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 31-05-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - zařízení DRŤ	845 511,97	768 044,52	768 044,52	0,00	768 044,52	0,00	100,000
SŽDC	N PS 31-05-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - zařízení DRŤ	0,00	77 467,45	77 467,45	0,00	77 467,45	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 31-05-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - místní řídicí systém	837 817,09	482 589,22	482 589,22	0,00	482 589,22	0,00	100,000
SŽDC	N PS 31-05-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - místní řídicí systém	0,00	373 174,99	373 174,99	0,00	373 174,99	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 31-07-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozvodna nn	2 370 961,04	2 370 961,04	2 370 961,04	0,00	2 370 961,04	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 31-09-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - stejnosměrná část 3kV DC	12 343 523,43	12 343 523,43	12 343 523,43	0,00	12 343 523,43	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 31-09-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vlastní spotřeba	1 126 833,59	1 126 833,59	1 126 833,59	0,00	1 126 833,59	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 31-09-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - systém kontroly a řízení	2 955 056,35	2 955 056,35	2 902 010,14	0,00	2 902 010,14	53 046,21	98,200
SŽDC	Z PS 31-09-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - vazba napáječů	989 663,38	989 663,38	988 757,19	0,00	988 757,19	906,19	99,910
SŽDC	Z PS 31-13-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, TS 2021 22/0,4kV	2 829 755,29	2 829 755,29	2 829 755,29	0,00	2 829 755,29	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 31-14-01	Český Těšín - Louky nad Olší, traťový kabel	529 582,40	529 582,40	525 890,82	0,00	525 890,82	3 691,58	99,300

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Tešín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přvodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z PS 31-14-02	Český Tešín - Louky nad Olší, zapojení TK do provozu	86 149,36	86 149,36	86 149,36	0,00	86 149,36	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 31-14-03	Český Tešín-Louky nad Olší, Odb.Chotěbuz, místní kabelizace	440 307,45	385 451,91	380 651,01	0,00	380 651,01	4 800,90	98,750
SŽDC	N PS 31-14-03	Český Tešín-Louky nad Olší, Odb.Chotěbuz, místní kabelizace	0,00	97 738,82	97 738,82	0,00	97 738,82	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 31-14-04	Český Tešín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení	497 070,57	497 070,57	497 061,57	0,00	497 061,57	9,00	100,000
SŽDC	Z PS 31-14-05	Český Tešín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení	2 204 667,27	2 204 667,27	2 204 658,27	0,00	2 204 658,27	9,00	100,000
SŽDC	N PS 31-14-05	Český Tešín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení	0,00	3 650 648,03	3 650 648,03	0,00	3 650 648,03	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 31-14-06	Český Tešín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, ASHS	536 291,31	536 291,31	536 220,49	0,00	536 220,49	70,82	99,990
SŽDC	Z PS 31-14-07	Český Tešín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EZS	415 379,34	415 379,34	413 076,95	0,00	413 076,95	2 302,39	99,450
SŽDC	Z PS 31-14-08	Český Tešín - Louky, Odb. Chotěbuz, dispoziční zapojovač	204 222,50	204 222,50	204 197,50	0,00	204 197,50	25,00	99,990
SŽDC	Z PS 31-14-09	Český Tešín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, sdělovací zařízení	179 882,25	179 882,25	179 857,25	0,00	179 857,25	25,00	99,990
SŽDC	Z PS 31-14-10	Český Tešín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, sdělovací zařízení	34 722,12	34 722,12	34 697,12	0,00	34 697,12	25,00	99,930
SŽDC	Z PS 31-14-11	Český Tešín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EPS	37 694,98	37 694,98	37 669,98	0,00	37 669,98	25,00	99,930
SŽDC	Z PS 31-14-12	Český Tešín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS, EZS	148 997,95	148 997,95	148 985,45	0,00	148 985,45	12,50	99,990
SŽDC	Z PS 31-28-01	Český Tešín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení	3 236 831,79	3 181 536,57	3 181 526,57	0,00	3 181 526,57	10,00	100,000
SŽDC	N PS 31-28-01	Český Tešín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení	0,00	6 096 700,14	6 096 700,14	0,00	6 096 700,14	0,00	100,000

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Tešín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z PS 31-28-02	Český Tešín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení	1 444 123,17	1 444 123,17	1 443 887,43	0,00	1 443 887,43	235,74	99,980
SŽDC	N PS 31-28-02	Český Tešín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení	0,00	224 308,43	224 308,43	0,00	224 308,43	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 31-29-01	Český Tešín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, technologie výtahů	1 025 580,22	1 025 580,22	1 025 580,22	0,00	1 025 580,22	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 32-05-01	Žst. Louky nad Olší, zařízení DRŽT	900 583,93	759 126,60	759 126,60	0,00	759 126,60	0,00	100,000
SŽDC	N PS 32-05-01	Žst. Louky nad Olší, zařízení DRŽT	0,00	219 876,12	219 876,12	0,00	219 876,12	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 32-05-04	ŽST. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC	851 403,42	834 868,75	834 868,75	0,00	834 868,75	0,00	100,000
SŽDC	N PS 32-05-04	ŽST. Louky nad Olší, dálková diagnostika TS ŽDC	0,00	342 923,15	342 923,15	0,00	342 923,15	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 32-07-01	Žst. Louky nad Olší, rozvodna nn	2 468 040,84	2 468 040,84	2 468 040,84	0,00	2 468 040,84	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 32-13-01	Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4kV	3 412 227,75	3 412 227,75	3 412 227,75	0,00	3 412 227,75	0,00	100,000
SŽDC	N PS 32-13-01	Žst. Louky nad Olší, TS 2022 22/0,4kV	0,00	877 673,76	877 673,75	0,00	877 673,75	0,01	100,000
SŽDC	Z PS 32-14-01	Žst.Louky nad Olší, místní kabelizace	3 724 554,93	3 410 666,78	3 410 564,69	0,00	3 410 564,69	102,09	100,000
SŽDC	N PS 32-14-01	Žst.Louky nad Olší, místní kabelizace	0,00	554 818,52	554 818,52	0,00	554 818,52	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 32-14-02	Žst. Louky nad Olší, rozhlasové zařízení	320 290,51	320 290,51	320 265,51	0,00	320 265,51	25,00	99,990
SŽDC	Z PS 32-14-03	Žst. Louky nad Olší, informační zařízení	1 067 243,56	1 067 243,56	1 067 218,56	0,00	1 067 218,56	25,00	100,000
SŽDC	N PS 32-14-03	Žst. Louky nad Olší, informační zařízení	0,00	1 656 621,26	1 656 621,26	0,00	1 656 621,26	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 32-14-04	Žst. Louky nad Olší, ASHS	501 945,29	501 945,29	501 920,29	0,00	501 920,29	25,00	100,000
SŽDC	Z PS 32-14-05	Žst. Louky nad Olší, EZS	367 898,09	367 898,09	367 873,09	0,00	367 873,09	25,00	99,990
SŽDC	Z PS 32-14-06	Žst. Louky nad Olší, dispoziční zapojovač	987 454,51	987 454,51	987 454,51	0,00	987 454,51	0,00	100,000
SŽDC	N PS 32-14-06	Žst. Louky nad Olší, dispoziční zapojovač	0,00	208 604,06	208 604,06	0,00	208 604,06	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 32-14-07	Žst. Louky nad Olší, sdělovací zařízení	254 476,23	254 476,23	254 451,23	0,00	254 451,23	25,00	99,990
SŽDC	Z PS 32-28-01.1.1	Žst. Louky nad Olší, definitivní staniční zabezpečovací zařízení	121 596 947,81	118 576 566,86	118 354 323,35	0,00	118 354 323,35	222 243,51	99,810

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N PS 32-28-01.1.1	Žst. Louky nad Olší, definitivní staniční zabezpečovací zařízení	0,00	5 466 320,40	5 466 320,40	0,00	5 466 320,40	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 32-28-01.1.2	Žst. Louky nad Olší, provizorní staniční zabezpečovací zařízení	13 266 174,05	13 266 174,05	13 243 462,79	0,00	13 243 462,79	22 711,26	99,830
SŽDC	N PS 32-28-01.1.2	Žst. Louky nad Olší, provizorní staniční zabezpečovací zařízení	0,00	17 932 793,30	17 932 793,30	0,00	17 932 793,30	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 32-28-01.1.3	Žst. Louky nad Olší, klimatizace místnosti technologie zab.zařízení	369 473,27	369 473,27	369 473,27	0,00	369 473,27	100,00	99,970
SŽDC	N PS 32-28-01.1.3	Žst. Louky nad Olší, klimatizace místnosti technologie zab.zařízení	0,00	204 081,03	0,00	0,00	0,00	204 081,03	0,000
SŽDC	Z PS 32-28-02	Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší – Darkov	4 997 572,11	4 869 679,41	4 813 438,94	0,00	4 813 438,94	56 240,47	98,850
SŽDC	N PS 32-28-02	Žst. Louky nad Olší, traťové zabezpečovací zařízení Louky nad Olší – Darkov	0,00	2 173 008,28	2 173 008,28	0,00	2 173 008,28	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 32-29-01	Žst. Louky nad Olší, technologie výtahů	1 025 580,22	1 025 580,22	1 013 738,40	0,00	1 013 738,40	11 841,82	98,850
SŽDC	Z PS 33-13-01.1	Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV	1 379 489,97	1 379 489,97	1 374 695,15	0,00	1 374 695,15	4 794,82	99,650
SŽDC	Z PS 33-13-01.2	Louky nad Olší - Karviná, TS 2023 22/0,4kV	684 010,05	684 010,05	681 998,86	0,00	681 998,86	2 011,19	99,710
SŽDC	Z PS 33-14-01	Louky nad Olší-Karviná, traťový kabel	9 577 562,94	9 577 562,94	9 576 122,94	0,00	9 576 122,94	1 440,00	99,980
SŽDC	Z PS 33-14-02	Louky nad Olší-Karviná, zapojení TK do provozu	172 141,84	172 141,84	172 141,84	0,00	172 141,84	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 33-28-01.1	Louky nad Olší - Karviná, definitivní traťové zabezpečovací zařízení	29 420 457,87	29 420 457,87	29 381 630,46	0,00	29 381 630,46	38 827,41	99,870
SŽDC	N PS 33-28-01.1	Louky nad Olší - Karviná, definitivní traťové zabezpečovací zařízení	0,00	19 521 674,56	19 158 458,48	0,00	19 158 458,48	363 216,08	98,139
SŽDC	Z PS 33-28-01.2	Louky nad Olší - Karviná, provizorní traťové zabezpečovací zařízení	555 017,03	555 017,03	553 659,23	0,00	553 659,23	1 357,80	99,760
SŽDC	Z PS 34-05-01	Žst. Karviná, zařízení DŘT	1 001 422,87	859 965,54	859 965,54	0,00	859 965,54	0,00	100,000
SŽDC	N PS 34-05-01	Žst. Karviná, zařízení DŘT	0,00	345 788,56	345 788,56	0,00	345 788,56	0,00	100,000

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z PS 34-05-02	ŽST Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC	865 121,49	846 455,47	846 455,47	0,00	846 455,47	0,00	100,000
SŽDC	N PS 34-05-02	ŽST Karviná, dálková diagnostika TS ŽDC	0,00	320 223,00	320 223,00	0,00	320 223,00	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 34-07-01	Žst. Karviná, rozvodna nn	2 030 779,72	2 030 779,72	2 030 779,72	0,00	2 030 779,72	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 34-07-02	Žst. Karviná, úprava rozvodny nn ve VB	228 163,92	228 163,92	228 163,92	0,00	228 163,92	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 34-13-01	Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV	3 565 150,88	3 565 150,88	3 565 150,88	0,00	3 565 150,88	0,00	100,000
SŽDC	N PS 34-13-01	Žst. Karviná, TS 2024 22/0,4kV	0,00	110 480,51	110 480,50	0,00	110 480,50	0,01	100,000
SŽDC	Z PS 34-14-01	Žst. Karviná, místní kabelizace	3 184 193,53	2 856 968,91	2 856 968,91	0,00	2 856 968,91	0,00	100,000
SŽDC	N PS 34-14-01	Žst. Karviná, místní kabelizace	0,00	592 646,68	592 646,67	0,00	592 646,67	0,01	100,000
SŽDC	Z PS 34-14-02	Žst. Karviná, rozhlasové zařízení	511 646,81	511 646,81	511 621,82	0,00	511 621,82	24,99	100,000
SŽDC	Z PS 34-14-03	Žst. Karviná, informační zařízení	4 943 022,21	4 943 022,21	4 943 022,21	0,00	4 943 022,21	0,00	100,000
SŽDC	N PS 34-14-03	Žst. Karviná, informační zařízení	0,00	4 311 914,04	4 311 914,04	0,00	4 311 914,04	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 34-14-04	Žst. Karviná, ASHS	732 450,88	732 450,88	732 425,88	0,00	732 425,88	25,00	100,000
SŽDC	Z PS 34-14-05	Žst. Karviná, EZS	310 324,74	270 679,31	270 673,12	0,00	270 673,12	6,19	100,000
SŽDC	N PS 34-14-05	Žst. Karviná, EZS	0,00	166 560,58	166 560,58	0,00	166 560,58	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 34-14-06	Žst. Karviná, dispoziční zapojovač	2 124 013,94	2 122 159,48	2 122 159,48	0,00	2 122 159,48	0,00	100,000
SŽDC	N PS 34-14-06	Žst. Karviná, dispoziční zapojovač	0,00	208 957,81	208 957,81	0,00	208 957,81	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 34-14-07	Žst. Karviná, sdělovací zařízení	655 609,32	655 609,32	655 485,76	0,00	655 485,76	123,56	99,980
SŽDC	Z PS 34-28-01	Žst. Karviná, SZZ	94 147 732,73	89 494 601,33	89 317 863,19	0,00	89 317 863,19	176 738,14	99,800
SŽDC	N PS 34-28-01	Žst. Karviná, SZZ	0,00	10 665 570,87	10 665 570,87	0,00	10 665 570,87	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 34-29-01	Žst. Karviná, technologie výtahů	1 506 301,01	1 506 301,01	1 506 301,01	0,00	1 506 301,01	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 35-05-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná - zařízení DRČT	779 921,89	702 454,44	702 454,44	0,00	702 454,44	0,00	100,000
SŽDC	N PS 35-05-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná - zařízení DRČT	0,00	143 108,12	143 108,12	0,00	143 108,12	0,00	100,000

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přvodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z PS 35-05-02	Karviná - Dětmorovice, úsek Koukolná - Dětmorovice, dálková diagnostika TS ŽDC	768 990,51	752 455,84	752 455,84	0,00	752 455,84	0,00	100,000
SŽDC	N PS 35-05-02	Karviná - Dětmorovice, úsek Koukolná - Dětmorovice, dálková diagnostika TS ŽDC	0,00	191 316,65	191 316,65	0,00	191 316,65	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 35-07-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, rozvodna nn	1 352 805,38	1 352 805,38	1 352 805,38	0,00	1 352 805,38	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 35-13-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, TS 2025 22/0,4kV	1 560 964,33	1 560 964,33	1 560 964,33	0,00	1 560 964,33	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 35-14-01	Karviná - Dětmorovice, traťový kabel	5 736 719,60	4 686 799,76	4 685 872,06	0,00	4 685 872,06	927,70	99,980
SŽDC	N PS 35-14-01	Karviná - Dětmorovice, traťový kabel	0,00	5 187 214,69	5 182 089,89	0,00	5 182 089,89	5 124,80	99,901
SŽDC	Z PS 35-14-02	Karviná - Dětmorovice, zapojení TK do provozu	287 844,51	287 844,51	287 844,51	0,00	287 844,51	0,00	100,000
SŽDC	N PS 35-14-02	Karviná - Dětmorovice, zapojení TK do provozu	0,00	25 800,75	25 800,75	0,00	25 800,75	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 35-28-01	Karviná - Dětmorovice, TZZ	24 781 620,76	19 770 168,27	19 723 243,58	0,00	19 723 243,58	46 924,69	99,760
SŽDC	N PS 35-28-01	Karviná - Dětmorovice, TZZ	0,00	8 106 473,82	8 106 473,82	0,00	8 106 473,82	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 36-05-01	Žst. Dětmorovice, TM Dětmorovice - úprava DŘT a MRS	4 841 356,93	4 592 828,94	4 592 828,94	0,00	4 592 828,94	0,00	100,000
SŽDC	N PS 36-05-01	Žst. Dětmorovice, TM Dětmorovice - úprava DŘT a MRS	0,00	1 208 959,20	1 208 959,20	0,00	1 208 959,20	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 36-05-02	Žst. Dětmorovice, dálková diagnostika TS ŽDC	823 819,06	799 909,09	799 909,09	0,00	799 909,09	0,00	100,000
SŽDC	N PS 36-05-02	Žst. Dětmorovice, dálková diagnostika TS ŽDC	0,00	581 015,02	581 015,02	0,00	581 015,02	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 36-08-01	Žst. Dětmorovice, měřična Dětmorovice, úprava NS 6kV	2 452 470,21	2 452 470,21	2 451 559,07	0,00	2 451 559,07	911,14	99,960
SŽDC	Z PS 36-09-01	Žst. Dětmorovice, TM - technologie - úprava vazby napáječů	729 808,46	729 808,46	701 924,10	0,00	701 924,10	27 884,36	96,180
SŽDC	Z PS 36-13-01	Žst. Dětmorovice, měřična Dětmorovice, NS 2030 22kV	3 908 155,79	3 908 155,79	3 906 141,91	0,00	3 906 141,91	2 013,88	99,950

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přívodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N PS 36-13-01	Žst. Dětmorovice, měřična Dětmorovice, NS 2030 22kV	0,00	231 275,00	0,00	0,00	0,00	231 275,00	0,000
SŽDC	Z PS 36-13-02	Žst. Dětmorovice, měřična Dětmorovice, transformátor 22/0,4kV pro napájení EOV	611 075,30	611 075,30	610 511,86	0,00	610 511,86	563,44	99,910
SŽDC	Z PS 36-14-01	ŽST Dětmorovice, místní optický kabel	171 484,53	171 484,53	171 466,03	0,00	171 466,03	18,50	99,990
SŽDC	Z PS 36-28-01	Žst. Dětmorovice, úprava zab. zař.	23 867 507,21	21 391 023,73	21 353 038,86	0,00	21 353 038,86	37 984,87	99,820
SŽDC	N PS 36-28-01	Žst. Dětmorovice, úprava zab. zař.	0,00	4 469 573,08	4 469 573,08	0,00	4 469 573,08	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 50-05-01	Doplnění DRŤ a řídicího systému na ED Ostrava	2 203 465,30	1 847 151,49	1 847 151,49	0,00	1 847 151,49	0,00	100,000
SŽDC	N PS 50-05-01	Doplnění DRŤ a řídicího systému na ED Ostrava	0,00	667 197,99	667 197,99	0,00	667 197,99	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 50-05-03	Český Těšín - Dětmorovice, TM Český Těšín, NS 22kV - úprava DRŤ a MRS	37 883,56	37 883,56	37 883,56	0,00	37 883,56	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 50-05-04	Doplnění DD TS ŽDC a řídicího systému na ED ČD Ostrava	775 736,92	775 736,92	775 736,92	0,00	775 736,92	0,00	100,000
SŽDC	N PS 50-05-04	Doplnění DD TS ŽDC a řídicího systému na ED ČD Ostrava	0,00	932 344,44	932 344,44	0,00	932 344,44	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 50-14-01	Č. Těšín - Dětmorovice, úsek Č. Těšín - Karviná, diagnostický optický kabel	2 075 118,99	2 075 118,99	2 075 118,99	0,00	2 075 118,99	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 50-14-02	Č. Těšín - Dětmorovice, úsek Karviná - Dětmorovice, diagnostický optický kabel	1 863 524,07	1 863 524,07	1 862 675,57	0,00	1 862 675,57	848,50	99,950
SŽDC	Z PS 50-14-03	Český Těšín - Dětmorovice, přenosový systém	5 033 582,27	2 251 299,93	2 251 299,93	0,00	2 251 299,93	0,00	100,000
SŽDC	N PS 50-14-03	Český Těšín - Dětmorovice, přenosový systém	0,00	9 002 551,80	9 002 551,80	0,00	9 002 551,80	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 50-14-04	Český Těšín - Dětmorovice, dispečerské spoje	251 951,21	251 951,21	251 951,21	0,00	251 951,21	0,00	100,000
SŽDC	Z PS 50-14-05	Český Těšín - Dětmorovice, TRS	1 835 757,31	963 034,84	363 281,36	0,00	363 281,36	599 753,48	37,720
SŽDC	N PS 50-14-05	Český Těšín - Dětmorovice, TRS	0,00	1 270 565,92	1 270 565,92	0,00	1 270 565,92	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 31-01-01	Český Těšín - Louky n.O., trakční vedení	87 106 087,55	87 106 087,55	87 092 607,48	0,00	87 092 607,48	13 480,07	99,980
SŽDC	Z SO 31-01-02	Český Těšín - Louky n.O., ukolejení	3 227 104,89	3 115 460,25	3 115 460,27	0,00	3 115 460,27	-0,02	100,000

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N SO 31-01-02	Český Těšín - Louky n.O., ukolejnění	0,00	539 464,98	539 464,88	0,00	539 464,88	0,10	100,000
SŽDC	Z SO 31-01-03	Český Těšín - Louky n.O., závěsný kabel 22 kV	895 484,06	895 484,06	895 484,06	0,00	895 484,06	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 31-01-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení SpS na TV	21 000 442,48	20 418 335,05	20 418 335,05	0,00	20 418 335,05	0,00	100,000
SŽDC	N SO 31-01-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, připojení SpS na TV	0,00	1 645 484,25	1 645 484,25	0,00	1 645 484,25	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 31-04-01	Český Těšín - Louky nad Olší, přeložky kabelu 6 kV	3 016 826,19	3 016 826,19	3 011 739,19	0,00	3 011 739,19	5 087,00	99,830
SŽDC	Z SO 31-06-01	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, EO	1 798 619,45	1 798 619,45	1 798 589,70	0,00	1 798 589,70	29,75	100,000
SŽDC	Z SO 31-06-02	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava venkovního osvětlení	1 585 127,42	1 585 127,42	1 585 127,42	0,00	1 585 127,42	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 31-06-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	2 068 324,29	2 068 324,29	2 067 841,80	0,00	2 067 841,80	482,49	99,980
SŽDC	Z SO 31-06-04	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, úprava rozvodů nn	294 896,97	294 896,97	293 026,91	0,00	293 026,91	1 870,06	99,370
SŽDC	Z SO 31-06-05	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, DOUO a ON 50	1 467 541,07	1 467 541,07	1 466 377,73	0,00	1 466 377,73	1 163,34	99,920
SŽDC	Z SO 31-06-06	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	637 619,32	637 619,32	637 519,32	0,00	637 519,32	100,00	99,980
SŽDC	Z SO 31-06-07	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	286 034,42	286 034,42	285 925,05	0,00	285 925,05	109,37	99,960
SŽDC	Z SO 31-06-08	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, uzemnění SpS	172 266,60	172 266,60	172 266,60	0,00	172 266,60	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 31-06-42	Odb. Chotěbuz, úprava veřejného osvětlení obce	310 221,97	310 221,97	310 097,60	0,00	310 097,60	124,37	99,960
SŽDC	Z SO 31-06-45	Zast. Chotěbuz, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	152 963,44	152 963,44	152 644,99	0,00	152 644,99	318,45	99,790

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z SO 31-10-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC	2 226 826,30	1 861 259,80	1 843 635,00	0,00	1 843 635,00	17 624,80	99,050
SŽDC	N SO 31-10-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC	0,00	1 443 321,41	1 443 321,41	0,00	1 443 321,41	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 31-12-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Chotěbuz, závěsný kabel 22kV	7 862 392,77	7 862 392,77	7 859 718,48	0,00	7 859 718,48	2 674,29	99,970
SŽDC	Z SO 31-12-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Chotěbuz - Louky nad Olší, závěsný kabel 22kV	2 547 803,62	2 547 803,62	2 545 783,69	0,00	2 545 783,69	2 019,93	99,920
SŽDC	Z SO 31-15-01	Český Těšín - Louky nad Olší, nástupištní přístřešky v Odb. Chotěbuz	1 950 974,34	1 950 974,34	1 946 500,87	0,00	1 946 500,87	4 473,47	99,770
SŽDC	N SO 31-15-02_A1	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 1	2 920 492,94	2 920 492,94	2 913 505,13	0,00	2 913 505,13	6 987,81	99,761
SŽDC	N SO 31-15-02_A21	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 2.1	15 459 126,33	15 459 126,33	15 289 524,07	0,00	15 289 524,07	169 602,26	98,903
SŽDC	N SO 31-15-02_A41	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 4.1	9 128 866,58	9 128 866,58	9 043 307,06	0,00	9 043 307,06	85 559,52	99,063
SŽDC	N SO 31-15-02_A42	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 4.2	4 124 168,84	4 124 168,84	4 107 236,83	0,00	4 107 236,83	16 932,01	99,589
SŽDC	N SO 31-15-02_A6	Český Těšín - Louky nad Olší, protihluková stěna, část A 6	13 037 060,52	13 037 060,52	12 995 530,80	0,00	12 995 530,80	41 529,72	99,681
Ostatní	N SO 31-15-03	ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, IPO	286 705,69	286 705,69	231 491,49	0,00	231 491,49	55 214,20	80,742
SŽDC	Z SO 31-15-04	Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz	1 585 574,38	1 585 574,38	1 522 551,13	0,00	1 522 551,13	63 023,25	96,030
SŽDC	N SO 31-15-04	Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz	0,00	36 865,56	35 654,66	0,00	35 654,66	1 210,90	96,715
SŽDC	Z SO 31-15-05	Čeký Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, spínací stanice	2 751 132,93	2 826 406,04	2 824 345,79	0,00	2 824 345,79	2 060,25	99,930
SŽDC	N SO 31-15-05	Čeký Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, spínací stanice	0,00	392 140,10	382 480,10	0,00	382 480,10	9 660,00	97,557
SŽDC	Z SO 31-16-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb. Chotěbuz, železniční spodek	34 464 134,61	34 464 134,61	31 685 340,74	0,00	31 685 340,74	2 778 793,87	91,940

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z SO 31-16-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek	18 180 795,93	17 123 455,96	16 722 766,72	0,00	16 722 766,72	400 689,24	97,660
SŽDC	N SO 31-16-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční spodek	0,00	17 001 004,29	16 861 162,50	0,00	16 861 162,50	139 841,79	99,177
SŽDC	Z SO 31-16-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, nástupiště	8 474 896,26	8 474 896,26	8 447 542,24	0,00	8 447 542,24	27 354,02	99,680
SŽDC	N SO 31-16-03	Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, nástupiště	0,00	343 354,40	343 354,40	0,00	343 354,40	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 31-17-01	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Český Těšín - Odb. Chotěbuz, železniční svršek	81 620 123,64	83 169 811,88	82 668 782,05	0,00	82 668 782,05	501 029,83	99,400
SŽDC	Z SO 31-17-02	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, železniční svršek	50 039 066,55	50 713 558,95	50 434 537,99	0,00	50 434 537,99	279 020,96	99,450
SŽDC	Z SO 31-17-03	Český Těšín - Louky nad Olší, přejezd v km 321,069	2 888 361,47	2 888 361,47	2 655 404,30	0,00	2 655 404,30	232 957,17	91,930
SŽDC	Z SO 31-18-01.1	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy - majetek SŽDC	351 677,84	351 677,84	319 625,98	0,00	319 625,98	32 051,86	90,890
SŽDC	Z SO 31-18-01.2	Český Těšín - Louky nad Olší, úsek Odb. Chotěbuz - Louky nad Olší, zpevněné plochy - majetek OSTATNÍ	351 280,57	351 280,57	240 199,14	0,00	240 199,14	111 081,43	68,380
SŽDC	Z SO 31-19-01	Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425	2 075 978,01	2 075 978,01	2 061 308,58	0,00	2 061 308,58	14 669,43	99,290
SŽDC	Z SO 31-19-02	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 320,589	3 997 888,67	3 997 888,67	3 880 559,58	0,00	3 880 559,58	117 329,09	97,070
SŽDC	Z SO 31-19-03	Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 321,060	1 339 164,31	1 339 164,31	1 325 064,27	0,00	1 325 064,27	14 100,04	98,950
SŽDC	Z SO 31-19-04	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 321,463	3 738 144,63	3 738 144,63	3 654 209,89	0,00	3 654 209,89	83 934,74	97,750
SŽDC	Z SO 31-19-05	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,181	1 843 214,32	1 843 214,32	1 818 065,61	0,00	1 818 065,61	25 148,71	98,640

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z SO 31-19-06	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 322,477	2 493 656,45	2 493 656,45	2 474 372,54	0,00	2 474 372,54	19 283,91	99,230
SŽDC	Z SO 31-19-07	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 323,862 - podchod	9 699 555,51	8 768 698,53	8 717 059,66	0,00	8 717 059,66	51 638,87	99,410
SŽDC	N SO 31-19-07	Český Těšín - Louky nad Olší, most v km 323,862 - podchod	0,00	854 637,16	852 799,18	0,00	852 799,18	1 837,98	99,785
Ostatní	N SO 31-19-08	Český Těšín - Louky nad Olší, silniční nadjezd v km 324,424	128 321,94	196 928,42	68 606,48	0,00	68 606,48	128 321,94	34,838
Ostatní	N SO 31-21-01	Český Těšín - Louky nad Olší, ochrana plynovodů a produktovodů	2 816,56	2 816,56	2 816,56	0,00	2 816,56	0,00	100,000
Ostatní	N SO 31-21-02.1	ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, OCHRANY VODOVODŮ	75 872,12	75 872,12	5 139,63	0,00	5 139,63	70 732,49	6,774
Ostatní	N SO 31-21-02.2	ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, OCHRANY KANALIZACÍ	305 736,78	305 736,78	6 287,39	0,00	6 287,39	299 449,39	2,056
Ostatní	N SO 31-27-01.1	ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, PŘELOŽKY KANALIZACÍ	2 111 771,03	2 111 771,03	1 825 128,65	0,00	1 825 128,65	286 642,38	86,426
Ostatní	N SO 31-27-01.2	ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, PŘELOŽKY VODOVODŮ	211 743,11	371,82	0,00	0,00	0,00	371,82	0,000
SŽDC	Z SO 31-27-02	ČESKÝ TĚŠÍN - LOUKY NAD OLŠÍ, ODB CHOTĚBUZ, REKONSTRUKCE DEŠŤ KANALIZACE DO OLŠE	554 089,68	554 089,68	516 983,83	0,00	516 983,83	37 105,85	93,300
SŽDC	Z SO 32-01-01	Žst. Louky nad Olší, trakční vedení	45 419 036,75	45 419 036,75	45 415 120,64	0,00	45 415 120,64	3 916,11	99,990
SŽDC	N SO 32-01-01	Žst. Louky nad Olší, trakční vedení	0,00	3 157 268,08	3 157 268,08	0,00	3 157 268,08	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 32-01-02	Žst. Louky nad Olší, ukolejnění	858 668,09	858 668,09	808 146,33	0,00	808 146,33	50 521,76	94,120
SŽDC	Z SO 32-01-04	Žst. Louky nad Olší, zavěšení kabelu 22kV	363 119,95	363 119,95	363 119,95	0,00	363 119,95	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 32-06-01	Žst. Louky nad Olší, EOV	5 266 256,83	5 266 256,83	5 255 827,79	0,00	5 255 827,79	10 429,04	99,800
SŽDC	N SO 32-06-01	Žst. Louky nad Olší, EOV	0,00	263 247,48	263 247,48	0,00	263 247,48	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 32-06-02	Žst. Louky nad Olší, úprava venkovního osvětlení	6 009 988,03	6 009 988,03	6 009 988,03	0,00	6 009 988,03	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 32-06-03	Žst. Louky nad Olší, osvětlení podchodu a nastupišť	1 682 361,83	1 682 361,83	1 682 361,83	0,00	1 682 361,83	0,00	100,000

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z SO 32-06-04	Žst. Louky nad Olší, úprava rozvodů nn	706 055,88	706 055,88	706 055,88	0,00	706 055,88	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 32-06-05	Žst. Louky nad Olší, DOÚO	3 477 001,70	3 477 001,70	3 476 479,85	0,00	3 476 479,85	521,85	99,980
SŽDC	Z SO 32-06-06	Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	1 880 611,13	1 880 611,13	1 880 611,13	0,00	1 880 611,13	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 32-06-08	Žst. Louky nad Olší, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	210 434,72	210 434,72	210 434,72	0,00	210 434,72	0,00	100,000
Ostatní	N SO 32-06-41	Žst. Louky nad Olší, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	124 914,32	124 914,32	124 914,32	0,00	124 914,32	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 32-10-01	Žst. Louky nad Olší, úpravy a přeložky DK SŽDC	426 810,77	426 810,77	426 668,27	0,00	426 668,27	142,50	99,970
SŽDC	Z SO 32-15-01.1	Žst. Louky nad Olší, technologická budova	6 411 161,61	6 548 388,80	6 252 455,17	0,00	6 252 455,17	295 933,63	95,480
SŽDC	N SO 32-15-01.1	Žst. Louky nad Olší, technologická budova	0,00	41 644,26	41 644,26	0,00	41 644,26	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 32-15-01.2	Žst. Louky nad Olší, technologická budova-ZII	9 761,24	9 761,24	8 474,99	0,00	8 474,99	1 286,25	86,820
SŽDC	Z SO 32-15-01.3	Žst. Louky nad Olší, technická budova	12 309,38	12 309,38	12 309,38	0,00	12 309,38	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 32-15-01.4	Žst. Louky nad Olší, technologická budova - Umělé osvětlení a vnitřní silno-proudé rozvody	64 687,10	64 687,10	64 687,10	0,00	64 687,10	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 32-15-01.5	Žst. Louky nad Olší, technologická budova - Hromosvody	24 658,82	24 658,82	24 658,82	0,00	24 658,82	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 32-15-01.6	Žst. Louky nad Olší, technická budova - VZT	106 924,04	106 924,04	101 900,97	0,00	101 900,97	5 023,07	95,300
Ostatní	N SO 32-15-02	Žst. Louky nad Olší, stavební úpravy VB	414 146,30	414 146,30	289 256,16	0,00	289 256,16	124 890,14	69,844
SŽDC	Z SO 32-15-04	Žst. Louky nad Olší, zastřešení výstupních objektů	872 988,27	872 988,27	862 523,56	0,00	862 523,56	10 464,71	98,800
SŽDC	Z SO 32-15-06	Žst. Louky nad Olší, RD u přejezdu km 326,206	305 237,99	305 237,99	300 422,51	0,00	300 422,51	4 815,48	98,420
SŽDC	Z SO 32-15-07	Žst. Louky nad Olší, kabelovod	3 323 467,64	3 323 467,64	3 281 698,27	0,00	3 281 698,27	41 769,37	98,740
SŽDC	Z SO 32-16-01	Žst. Louky nad Olší, železniční spodek	18 954 513,27	18 954 513,27	18 764 594,35	0,00	18 764 594,35	189 918,92	99,000

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N SO 32-16-01	Žst. Louky nad Olší, železniční spodek	0,00	167 209,51	151 547,10	0,00	151 547,10	15 662,41	90,633
SŽDC	Z SO 32-16-02	Žst. Louky nad Olší, nástupiště	4 892 981,55	4 892 981,55	4 855 513,20	0,00	4 855 513,20	37 468,35	99,230
SŽDC	N SO 32-16-02	Žst. Louky nad Olší, nástupiště	0,00	82 953,00	82 953,00	0,00	82 953,00	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 32-17-01	Žst. Louky nad Olší, železniční svršek	116 564 318,03	117 512 377,25	116 607 310,16	0,00	116 607 310,16	905 067,09	99,230
SŽDC	N SO 32-17-01	Žst. Louky nad Olší, železniční svršek	0,00	7 572 649,52	7 568 536,94	0,00	7 568 536,94	4 112,58	99,946
Ostatní	N SO 32-18-01	Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy	861 062,72	861 062,72	860 429,54	0,00	860 429,54	633,18	99,926
SŽDC	Z SO 32-19-01	Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060	1 097 463,15	1 097 463,15	1 090 881,42	0,00	1 090 881,42	6 581,73	99,400
SŽDC	N SO 32-19-01	Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060	0,00	40 833,04	40 833,04	0,00	40 833,04	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 32-19-03	Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod	5 653 604,58	5 026 241,02	5 024 812,98	0,00	5 024 812,98	1 428,04	99,970
SŽDC	N SO 32-19-03	Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod	0,00	1 158 716,94	1 144 875,70	0,00	1 144 875,70	13 841,24	98,805
SŽDC	Z SO 32-19-04	Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000	2 974 520,55	2 974 520,55	2 942 101,24	0,00	2 942 101,24	32 419,31	98,910
SŽDC	N SO 32-19-04	Žst. Louky nad Olší, most v km 326,000	0,00	131 550,74	0,00	0,00	0,00	131 550,74	0,000
SŽDC	Z SO 32-27-01	ŽST. LOUKY NAD OLŠÍ, PŘELOŽKY VODOVODŮ A KANALIZACÍ	3 264 773,13	3 264 773,13	3 026 928,79	0,00	3 026 928,79	237 844,34	92,710
SŽDC	N SO 32-27-01	ŽST. LOUKY NAD OLŠÍ, PŘELOŽKY VODOVODŮ A KANALIZACÍ	0,00	330 402,69	292 240,00	0,00	292 240,00	38 162,69	88,450
SŽDC	Z SO 33-01-01	Louky nad Olší - Karviná, trakténi vedení	3 987 978,57	3 987 978,57	3 986 854,67	0,00	3 986 854,67	1 123,90	99,970
SŽDC	Z SO 33-01-02	Louky nad Olší-Karviná, ukolejnění	2 470 419,54	2 470 419,54	2 470 418,89	0,00	2 470 418,89	0,65	100,000
SŽDC	Z SO 33-01-03	Louky nad Olší - Karviná, zavěšení kabelu 22kV	445 401,11	445 401,11	445 401,11	0,00	445 401,11	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 33-04-01	Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV	2 504 020,58	2 504 020,58	2 488 779,03	0,00	2 488 779,03	15 241,55	99,390
SŽDC	Z SO 33-06-01	Louky nad Olší - Karviná, úprava rozvodů nn	454 318,12	454 318,12	454 109,38	0,00	454 109,38	208,74	99,950
SŽDC	Z SO 33-06-02	Louky nad Olší - Karviná, úprava DOÚO	3 161 524,02	3 161 524,02	3 161 524,02	0,00	3 161 524,02	0,00	100,000

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Přívodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z SO 33-06-03	Loučky nad Olší - Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	283 457,53	283 457,53	283 457,53	0,00	283 457,53	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 33-12-01	Loučky nad Olší - Karviná, závěsný kabel 22kV	4 316 854,75	4 316 854,75	4 316 854,75	0,00	4 314 563,76	2 290,99	99,950
SŽDC	Z SO 33-15-01	Loučky nad Olší - Karviná, úprava terénu u přej. Km 328,666	5 322,05	5 322,05	0,00	0,00	0,00	5 322,05	0,000
SŽDC	Z SO 33-17-01	Loučky nad Olší - Karviná, železniční svršek	3 296 577,33	3 296 577,33	3 288 228,11	0,00	3 288 228,11	8 349,22	99,750
SŽDC	N SO 33-17-01	Loučky nad Olší - Karviná, železniční svršek	0,00	6 201 750,19	6 190 713,07	0,00	6 190 713,07	11 037,12	99,822
Ostatní	N SO 33-21-02	LOUKY NAD OLŠÍ - KARVINÁ, OCHRANA VODOVODŮ A KANALIZACI	66 495,55	66 495,55	12 322,45	0,00	12 322,45	54 173,10	18,531
SŽDC	Z SO 34-01-01	Žst. Karviná, trakční vedení	48 865 687,21	48 865 687,21	48 851 795,29	0,00	48 851 795,29	13 891,92	99,970
SŽDC	Z SO 34-01-02	Žst. Karviná hl.n. ukolejnění	937 127,98	937 127,98	937 127,98	0,00	937 127,98	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 34-01-03	Žst. Karviná, zavěšení kabelu 22kV	640 259,07	640 259,07	640 259,07	0,00	640 259,07	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 34-06-01	Žst. Karviná, EO	6 237 546,02	6 237 546,02	6 237 546,02	0,00	6 237 546,02	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 34-06-02	Žst. Karviná, úprava venkovního osvětlení	5 937 631,93	5 937 631,93	5 933 475,76	0,00	5 933 475,76	4 156,17	99,930
SŽDC	Z SO 34-06-03	Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	9 489 679,75	9 489 679,75	9 486 291,71	0,00	9 486 291,71	3 388,04	99,960
SŽDC	N SO 34-06-03	Žst. Karviná, úprava osvětlení podchodu a nástupišť	0,00	218 748,39	218 748,39	0,00	218 748,39	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 34-06-04	Žst. Karviná, úprava rozvodů nn	3 353 196,24	3 353 196,24	3 348 433,70	0,00	3 348 433,70	4 762,54	99,860
SŽDC	N SO 34-06-04	Žst. Karviná, úprava rozvodů nn	0,00	208 175,23	208 175,23	0,00	208 175,23	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 34-06-05	Žst. Karviná, DOÚ	2 326 264,10	2 326 264,10	2 324 276,33	0,00	2 324 276,33	1 987,77	99,910
SŽDC	Z SO 34-06-06	Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC	2 271 612,06	2 271 612,06	2 268 701,06	0,00	2 268 701,06	2 911,00	99,870
SŽDC	Z SO 34-06-07	Žst. Karviná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	283 559,97	283 559,97	283 044,70	0,00	283 044,70	515,27	99,820
Ostatní	N SO 34-06-41	Žst. Karviná, přeložky silnoproudých rozvodů ČD	499 172,55	499 172,55	497 940,85	0,00	497 940,85	1 231,70	99,753

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z SO 34-10-01	Žst. Karviná, úprava a přeložky DK SŽDC	36 047,16	36 047,16	36 047,16	0,00	36 047,16	0,00	100,000
Ostatní	N SO 34-15-01	Žst. Karviná, stavební úpravy VB	2 726 808,00	3 375 043,88	3 287 652,07	0,00	3 287 652,07	87 391,81	97,411
SŽDC	Z SO 34-15-02	Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupiště	15 817 685,89	15 817 685,89	15 779 479,99	0,00	15 779 479,99	38 205,90	99,760
SŽDC	N SO 34-15-02	Žst. Karviná, úprava zastřešení nástupiště	0,00	3 325 411,28	3 321 667,28	0,00	3 321 667,28	3 744,00	99,887
SŽDC	Z SO 34-15-03	Žst. Karviná, kabelovod	4 717 727,45	4 653 898,17	4 629 937,41	0,00	4 629 937,41	23 960,76	99,490
SŽDC	N SO 34-15-03	Žst. Karviná, kabelovod	0,00	5 615 115,21	5 160 763,62	0,00	5 160 763,62	454 351,59	91,908
SŽDC	N SO 34-15-05	ŽST. Karviná, protihluková stěna	2 667 174,16	2 667 174,16	2 646 217,40	0,00	2 646 217,40	20 956,76	99,214
Ostatní	N SO 34-15-06	ŽST KARVINÁ, IPO	394 640,00	394 640,00	391 210,43	0,00	391 210,43	3 429,57	99,131
SŽDC	Z SO 34-16-01	Žst. Karviná, železniční spodek	28 833 138,37	28 833 138,37	26 792 032,72	0,00	26 792 032,72	2 041 105,65	92,920
SŽDC	N SO 34-16-01	Žst. Karviná, železniční spodek	0,00	256 265,34	222 731,34	0,00	222 731,34	33 534,00	86,914
SŽDC	Z SO 34-16-02	Žst. Karviná, nástupiště	16 907 162,38	19 592 165,63	19 490 769,98	0,00	19 490 769,98	101 395,65	99,480
SŽDC	N SO 34-16-02	Žst. Karviná, nástupiště	0,00	4 941 921,71	4 838 609,61	0,00	4 838 609,61	103 312,10	97,909
SŽDC	Z SO 34-17-01	Žst. Karviná, železniční svršek	117 656 956,48	116 396 509,29	116 101 089,33	0,00	116 101 089,33	295 419,96	99,750
SŽDC	N SO 34-17-01	Žst. Karviná, železniční svršek	0,00	3 370 455,58	3 292 674,53	0,00	3 292 674,53	77 781,05	97,692
Ostatní	N SO 34-19-01	ŽST KARVINÁ, SILNIČNÍ NADJEZD V KM 333,268	583 149,21	583 149,21	581 364,18	0,00	581 364,18	1 785,03	99,694
SŽDC	Z SO 34-19-02	Karviná, most v km 333,721 - podchod	21 751 374,14	21 261 531,98	21 154 472,62	0,00	21 154 472,62	107 059,36	99,500
SŽDC	N SO 34-19-02	Karviná, most v km 333,721 - podchod	0,00	2 606 132,66	2 606 132,66	0,00	2 606 132,66	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 34-19-03	Žst. Karviná, most v km 333,894	4 546 108,14	4 210 002,93	3 888 101,51	0,00	3 888 101,51	321 901,42	92,350
SŽDC	N SO 34-19-03	Žst. Karviná, most v km 333,894	0,00	767 564,12	767 564,12	0,00	767 564,12	0,00	100,000
Ostatní	N SO 34-19-04	ŽST KARVINÁ, SILNIČNÍ NADJEZD V KM 334,577	914 344,32	914 344,32	157 464,19	0,00	157 464,19	756 880,13	17,222
Ostatní	N 342101.1	Stavební část	3 275 914,53	6 020 462,64	5 981 052,57	0,00	5 981 052,57	39 410,07	99,345
Ostatní	N 342101.2	Technologická část	1 429 083,10	2 524 082,52	2 322 764,49	0,00	2 322 764,49	201 318,03	92,024
SŽDC	Z SO 34-27-01	ŽST. KARVINÁ, PŘELOŽKY VODOVODŮ A KANALIZACI	4 836 560,88	4 836 560,88	4 302 394,04	0,00	4 302 394,04	534 166,84	88,960

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Název PS, SO	Přívodní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z SO 35-01-01	t.ú. Karviná - Dětmorovice, traktérní vedení		64 569 300,70	64 569 300,70	64 569 283,77	0,00	64 569 283,77	14,93	100,000
SŽDC	Z SO 35-01-02	Karviná-Dětmorovice, ukolejnění		3 256 063,98	3 256 063,98	3 256 063,98	0,00	3 256 063,98	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 35-01-03	Karviná - Dětmorovice, zavěšení kabelu 22kV		749 296,24	749 296,24	749 296,24	0,00	749 296,24	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 35-04-01	Karviná - Dětmorovice, přeložky kabelu 6kV		1 074 291,86	1 074 291,86	1 074 201,86	0,00	1 074 201,86	90,00	99,990
SŽDC	N SO 35-04-01	Karviná - Dětmorovice, přeložky kabelu 6kV		0,00	368 049,73	366 617,87	0,00	366 617,87	1 431,86	99,611
SŽDC	Z SO 35-06-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, EOVC		1 650 756,98	1 650 756,98	1 649 900,08	0,00	1 649 900,08	856,90	99,950
SŽDC	N SO 35-06-01	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, EOVC		0,00	263 247,48	263 247,48	0,00	263 247,48	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 35-06-02	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, úprava rozvodů nn a osvětlení		777 055,06	777 055,06	766 243,34	0,00	766 243,34	10 811,72	98,610
SŽDC	Z SO 35-06-03	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC		443 881,67	443 881,67	443 881,46	0,00	443 881,46	0,21	100,000
SŽDC	Z SO 35-06-04	Karviná - Dětmorovice, Odb. Koukolná, uzemnění trafostanice 22/0,4kV		182 479,48	182 479,48	182 479,48	0,00	182 479,48	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 35-10-01	Karviná - Dětmorovice, úpravy a přeložky DK a TK SŽDC		1 473 776,10	1 473 776,10	1 469 829,28	0,00	1 469 829,28	3 946,82	99,730
SŽDC	Z SO 35-12-01	Karviná - Dětmorovice, závěsný kabel 22kV		8 334 547,74	8 334 547,74	8 333 239,01	0,00	8 333 239,01	1 308,73	99,980
SŽDC	Z SO 35-15-02	Karviná - Dětmorovice, ochrana migračního biokoridoru		124 862,61	124 862,61	124 365,37	0,00	124 365,37	497,24	99,600
SŽDC	Z SO 35-15-03	Karviná - Dětmorovice, trafostanice Koukolná		987 524,61	987 524,61	972 980,51	0,00	972 980,51	14 544,10	98,530
SŽDC	N SO 35-15-04.1	Karviná - Dětmorovice, protihluková stěna		7 788 735,72	7 788 735,72	7 746 512,60	0,00	7 746 512,60	42 223,12	99,458
SŽDC	N SO 35-15-04.2	Karviná - Dětmorovice, demolic na p.č. 357		955 967,32	955 967,32	943 501,89	0,00	943 501,89	12 465,43	98,696
SŽDC	Z SO 35-16-01	Karviná - Dětmorovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční spodek		50 990 707,23	50 990 707,23	44 589 307,78	0,00	44 589 307,78	6 401 399,45	87,450

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 5813710006-Optimalizace tratí Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	N SO 35-16-01	Karviná - Dětmorovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční spodek	0,00	170 424,20	170 424,20	0,00	170 424,20	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 35-16-02	Karviná - Dětmorovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmorovice, železniční spodek	16 638 022,36	16 638 022,36	15 766 853,84	0,00	15 766 853,84	871 168,52	94,760
SŽDC	Z SO 35-17-01	Karviná - Dětmorovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek	73 943 985,75	74 747 865,75	73 418 577,24	0,00	73 418 577,24	1 329 288,51	98,220
SŽDC	N SO 35-17-01	Karviná - Dětmorovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek	0,00	228 841,27	228 841,27	0,00	228 841,27	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 35-17-02	Karviná - Dětmorovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmorovice, železniční svršek	57 552 306,12	57 989 198,05	57 098 417,19	0,00	57 098 417,19	890 780,86	98,460
SŽDC	N SO 35-17-02	Karviná - Dětmorovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmorovice, železniční svršek	0,00	25 160,00	25 160,00	0,00	25 160,00	0,00	100,000
Ostatní	N SO 35-18-01	Karviná - Dětmorovice, úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226	8 097 944,96	8 097 944,96	7 552 083,45	0,00	7 552 083,45	545 861,51	93,259
SŽDC	Z SO 35-19-02	Karviná - Dětmorovice, most v km 334,965	5 842 102,57	5 842 102,57	5 787 657,65	0,00	5 787 657,65	54 444,92	99,070
SŽDC	Z SO 35-19-03	Žst. Louky nad Olší, propustek v km 325,060	1 056 950,43	1 056 950,43	1 051 859,87	0,00	1 051 859,87	5 090,56	99,520
SŽDC	Z SO 35-19-04	Karviná - Dětmorovice, most v km 335,441	4 634 762,46	4 614 125,92	4 584 838,96	0,00	4 584 838,96	29 286,96	99,370
SŽDC	N SO 35-19-04	Karviná - Dětmorovice, most v km 335,441	0,00	519 545,43	519 545,43	0,00	519 545,43	0,00	100,000
Ostatní	N SO 35-19-05	KARVINÁ - DĚTMOROVICE, SILNIČNÍ NADJEZD V KM 335,735	583 240,98	583 240,98	51 356,39	0,00	51 356,39	531 884,59	8,805
SŽDC	Z SO 35-19-06	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 335,986	1 542 616,57	1 542 616,57	1 540 039,26	0,00	1 540 039,26	2 577,31	99,830
SŽDC	Z SO 35-19-07	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 337,115	3 505 201,24	3 505 201,24	3 498 797,82	0,00	3 498 797,82	6 403,42	99,820
SŽDC	Z SO 35-19-08	Karviná - Dětmorovice, propustek v km 337,496	3 993 883,94	3 993 883,94	3 988 715,18	0,00	3 988 715,18	5 168,76	99,870

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z SO 35-19-09	Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,635	318 000,76	318 000,76	317 292,13	0,00	317 292,13	708,63	99,780
SŽDC	Z SO 35-19-10	Karviná - Dětmarovice, propustek v km 337,641	90 577,52	90 577,52	90 577,52	0,00	90 577,52	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 35-19-11	Karviná - Dětmarovice, most v km 337,751	4 716 194,13	4 716 194,13	4 681 771,00	0,00	4 681 771,00	34 423,13	99,270
Ostatní	N SO 35-19-12	Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 338,226	20 853 316,24	20 853 316,24	20 666 819,97	0,00	20 666 819,97	186 496,27	99,106
SŽDC	Z SO 35-19-13	Karviná - Dětmarovice, most v km 338,337	135 568 305,83	135 273 082,48	134 753 258,81	0,00	134 753 258,81	519 823,67	99,620
SŽDC	N SO 35-19-13	Karviná - Dětmarovice, most v km 338,337	0,00	284 431,09	283 246,85	0,00	283 246,85	1 184,24	99,584
SŽDC	Z SO 35-19-14	KARVINÁ - DĚTMAROVICE, PROPUSTEK V KM 338,975	105 408,42	105 408,42	105 370,01	0,00	105 370,01	38,41	99,960
Ostatní	N SO 35-21-01	Karviná - Dětmarovice, ochrana plynovodů a produktovodů	18 009,23	849 057,28	830 636,61	0,00	830 636,61	18 420,67	97,830
Ostatní	N SO 35-21-02	KARVINÁ - DĚTMAROVICE, OCHRANA VODOVODŮ A KANALIZACÍ	151 841,01	151 841,01	6 828,04	0,00	6 828,04	145 012,97	4,497
Ostatní	N SO 35-27-01.1	KARVINÁ - DĚTMAROVICE, PŘELOŽKY KANALIZACÍ	78 427,21	78 427,21	64 144,37	0,00	64 144,37	14 282,84	81,788
Ostatní	N SO 35-27-01.2	KARVINÁ - DĚTMAROVICE, PŘELOŽKY VODOVODŮ	493 681,28	488,68	0,00	0,00	0,00	488,68	0,000
SŽDC	Z SO 36-01-01	Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení	3 779 064,01	3 779 064,01	3 779 041,18	0,00	3 779 041,18	22,83	100,000
SŽDC	N SO 36-01-01	Žst. Dětmarovice, úprava trakčního vedení	0,00	232 216,70	232 216,70	0,00	232 216,70	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 36-01-02	Žst. Dětmarovice, ukolejnění	1 056 506,61	1 056 506,61	1 056 506,61	0,00	1 056 506,61	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 36-01-03	Žst. Dětmarovice, zavěšení kabelu 22kV	224 313,81	224 313,81	224 313,81	0,00	224 313,81	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 36-06-01	Žst. Dětmarovice, úprava EOV	2 419 727,73	2 419 727,73	2 419 727,73	0,00	2 419 727,73	0,00	100,000
SŽDC	N SO 36-06-01	Žst. Dětmarovice, úprava EOV	0,00	140 494,93	140 494,93	0,00	140 494,93	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 36-06-02	Žst. Dětmarovice, přeložky rozvodů nn a osvětlení	2 275 567,86	2 275 567,86	2 114 640,17	0,00	2 114 640,17	160 927,69	92,930

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽDC	Z SO 36-06-03	Žst. Dětmarovice, úprava DOÚO	868 398,21	868 398,21	867 799,95	0,00	867 799,95	598,26	99,930
SŽDC	Z SO 36-10-01	Žst. Dětmarovice, přeložky a ochrany MK	140 474,22	140 474,22	138 007,74	0,00	138 007,74	2 466,48	98,240
SŽDC	Z SO 36-10-02	Žst. Dětmarovice, přeložka rozhlasu pro cestující	131 502,20	131 502,20	131 477,20	0,00	131 477,20	25,00	99,980
Ostatní	N SO 36-10-03	Dětmarovice, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů nedrážních správců	21 264,37	21 264,37	0,00	0,00	0,00	21 264,37	0,000
SŽDC	Z SO 36-15-01	Žst. Dětmarovice, úprava šachet kabelovodu	80 360,43	80 360,43	80 360,43	0,00	80 360,43	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 36-15-02	Žst. Dětmarovice, stavební úpravy MR	73 299,82	73 299,82	72 054,47	0,00	72 054,47	1 245,35	98,300
SŽDC	Z SO 36-16-01	Žst. Dětmarovice, železniční spodek	13 461 159,29	26 261 622,70	25 113 780,55	0,00	25 113 780,55	1 147 842,15	95,630
SŽDC	N SO 36-16-01	Žst. Dětmarovice, železniční spodek	0,00	134 481,71	134 481,71	0,00	134 481,71	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 36-16-02	Žst. Dětmarovice, nástupiště	2 687 994,85	2 640 861,27	2 625 063,29	0,00	2 625 063,29	15 797,98	99,400
SŽDC	N SO 36-16-02	Žst. Dětmarovice, nástupiště	0,00	2 088 958,85	2 002 365,95	0,00	2 002 365,95	86 592,90	95,855
SŽDC	Z SO 36-17-01	Žst. Dětmarovice, železniční svršek	66 256 466,17	68 492 493,37	66 115 259,71	0,00	66 115 259,71	2 377 233,66	96,530
SŽDC	Z SO 36-17-02	Žst. Dětmarovice, přejezd v km 285,003	1 036 622,39	1 036 622,39	1 033 665,93	0,00	1 033 665,93	2 956,46	99,710
Ostatní	N SO 36-19-01	ŽST. DĚTMAROVICE, MOST V KM 339,577	760 352,71	760 352,71	733 414,79	0,00	733 414,79	26 937,92	96,457
SŽDC	Z SO 36-19-02	ŽST. DĚTMAROVICE, MOST V KM 339,643	371 168,66	371 168,66	371 168,66	0,00	371 168,66	0,00	100,000
Ostatní	N SO 36-21-01	KARVINÁ - DĚTMAROVICE, OCHRANA VODOVODŮ	1 773,52	1 773,52	0,00	0,00	0,00	1 773,52	0,000
SŽDC	Z SO 50-01-01	Český Těšín - Dětmarovice, převedení ZOK na nové trakční podpěry	607 781,42	607 781,42	607 781,42	0,00	607 781,42	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 50-06-01	Český Těšín - Dětmarovice, Odb. Závada, úprava EO	282 750,36	282 750,36	282 750,36	0,00	282 750,36	0,00	100,000
Ostatní	N SO 50-10-01	Český Těšín - Dětmarovice, úsek Český Těšín - Louky nad Olší, přeložka kabelu ČD-I	5 267 873,42	5 267 873,42	5 266 648,48	0,00	5 266 648,48	1 224,94	99,977

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Ostatní	N SO 50-10-02	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Louky nad Olší - Karviná, přeložka ZOK ČD-I, montáž	449 842,89	449 842,89	448 052,37	0,00	448 052,37	1 790,52	99,602
Ostatní	N SO 50-10-03	Český Těšín - Dětmorovice, úsek Karviná - Dětmorovice, přeložka kabelu ČD-I	7 630 450,90	7 630 450,90	7 583 960,74	0,00	7 583 960,74	46 490,16	99,391
SŽDC	Z SO 50-17-01.1	Český Těšín - Dětmorovice, výstroj tratě	1 110 531,88	1 110 531,88	1 109 225,98	0,00	1 109 225,98	1 305,90	99,880
SŽDC	Z SO 50-34-01.01	Český Těšín - Dětmorovice, kácení zeleně	3 168 715,01	2 541 341,24	2 529 915,93	0,00	2 529 915,93	11 425,31	99,550
SŽDC	N SO 50-34-01.01	Český Těšín - Dětmorovice, kácení zeleně	0,00	5 354 999,14	5 354 999,14	0,00	5 354 999,14	0,00	100,000
SŽDC	Z SO 50-34-01.02	Český Těšín - Dětmorovice, kompenzační stanoviště pro živočichy	759 439,44	207 419,46	207 419,46	0,00	207 419,46	0,00	100,000
SŽDC	N SO 50-34-01.02	Český Těšín - Dětmorovice, kompenzační stanoviště pro živočichy	0,00	520 667,00	511 667,00	0,00	511 667,00	9 000,00	98,271
SŽDC	N SO 98-98	VŠEOBECNÝ OBJEKT	12 064 430,70	12 078 120,70	12 069 120,70	0,00	12 069 120,70	9 000,00	99,925

Stavba: 5813710006-Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Říjen 2020 - Říjen 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
CELKEM		CELKEM	2 021 305 372,92	2 200 645 701,89	2 169 215 089,27	0,00	2 169 215 089,27	31 430 612,62	98,572
Ostatní-Z		Ostatní způsobilé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Ostatní-N		Ostatní nezpůsobilé	58 820 716,55	63 503 590,60	59 849 786,66	0,00	59 849 786,66	3 653 803,94	94,246
Ostatní celkem		Ostatní celkem	58 820 716,55	63 503 590,60	59 849 786,66	0,00	59 849 786,66	3 653 803,94	94,246
SŽDC-Z		SŽDC způsobilé	1 894 338 633,26	1 886 963 573,29	1 861 533 567,54	0,00	1 861 533 567,54	25 430 003,75	98,652
SŽDC-N		SŽDC nezpůsobilé	68 146 023,11	250 178 538,00	247 831 735,07	0,00	247 831 735,07	2 346 802,87	99,062
SŽDC celkem		SŽDC celkem	1 962 484 656,37	2 137 142 111,29	2 109 365 302,61	0,00	2 109 365 302,61	27 776 808,68	98,700

Zhotovitel: Subterra a.s.

Ing. Tomáš Kotek ředitel stavby

Dne

06.10.2020

Razítko a podpis

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace

Ing. Ingrid Vašíčková vedoucí pracovní skupiny TDI

Dne

06.10.2020

Razítko a podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1431481

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 62476bad-e6ce-4b49-b9b1-8d65126df42a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.04.2021 09:47:02



9c968232-83a8-4d8c-8620-b055804d1aac