

# Dodatek č.1

## Ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace

**Název zakázky: „Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200km/h v úseku Šakvice – Břeclav“**

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3535/2020

ISPROFOND: 3273214901

SUBISPROFIN: 5623520060

a

#### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , spisová značka C 3803

bankovní spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti

**Ing. Radomírem Hanákem**, jednatelem společnosti

**Ing. Martinem Mrázem**, jednatelem společnosti

#### **Korespondenční adresa:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20099/20**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 obsažených, se dohodly na následující změně Smlouvy:**

Z důvodu koordinace dokumentace stavby Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200km/h v úseku Šakvice – Břeclav se Studií proveditelnosti VRT Brno - Šakvice dle části 3.1.2 ZTP, která byla zhotoviteli předána v 12/2020 a dosud nebyla schválena v Centrální komisi MD (předpoklad schválení 05/2021) a která stanovuje podmínky způsobu zapojení VRT do stavby Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200km/h v úseku Šakvice – Břeclav, není možné dokončit dílo v původně sjednaných termínech plnění.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínů Smlouvy o dílo takto :

1. V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se termíny plnění jednotlivých etap prodlužují o jeden měsíc.  
Nové znění Přílohy č. 5 je přílohou č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.
2. Ostatní články a součásti Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 1.4.2021

V Brně dne 24.3.2021

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY )

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b> (1. dílčí fakturace – 30 % ceny díla)	Odevzdání DD k připomínám, včetně požadovaných průzkumů, kompletního zhodnocení technického řešení a dopravní technologie	Předávací protokol + DD v el.formě
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b> (2. dílčí fakturace – 20 % ceny díla)	Odevzdání DD po připomínkách	Předávací protokol + DD dle ZTP a VTP
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b> (3. Dílčí fakturace – 25% ceny díla)	Odevzdání ZP k připomínkám	Předávací protokol + ZP v el.formě
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b> (konečná fakturace – 25% ceny díla)	Odevzdání ZP se zpracovanými připomínkami	Protokol o předání díla dle VTP a ZTP