

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

(dále jen smlouva)  
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190068  
Evidenční číslo zhotovitele: 11-9266-0100  
Číslo stavby objednatele: 229140006, 229080005

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**  
Adresa sídla: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu  
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně  
pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

Vedoucí projektového týmu zhotovitele: XXX

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190068, č. zhotovitele 11-9266-0100 na akci „*VD Pařížov, rekonstrukce spodních výpustí + MVE rekonstrukce a modernizace*“ v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Doba plnění díla**

#### **Stávající text dodatku č. 1:**

3.1. Předpoklad zahájení prací:

**říjen – listopad 2019**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:

**do 31. 12. 2026**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

#### **č. akce 229140006      VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí**

I. A etapa – fyzikální modelový výzkum **do 31.12.2020**

I. B etapa – DUR + IČ **do 31.03.2021**

II. etapa – DSP + IČ **do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

III. etapa – DPS **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**

IV. etapa – projekt TBD + doplněk TBD **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**

V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2026**

#### **č. akce 229080005      MVE Pařížov, modernizace a rekonstrukce**

I. A etapa - matematické modelování **do 31.12.2020**

I. B etapa – DUR + IČ **do 31.03.2021**

II. etapa – DSP + IČ **do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

III. etapa – DPS **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**

IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2026**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.1. Předpoklad zahájení prací:

**říjen – listopad 2019**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli:

**do 31. 12. 2026**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

#### **č. akce 229140006      VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí**

I. A etapa – fyzikální modelový výzkum **do 31.12.2020**

I. B etapa – DUR + IČ **do 30.06.2021**

II. etapa – DSP + IČ **do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**

- III. etapa – DPS **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**  
 IV. etapa – projekt TBD + doplněk TBD **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**  
 V. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2026**

**č. akce 229080005** **MVE Pařížov, modernizace a rekonstrukce**

- I. A etapa - matematické modelování **do 31.12.2020**  
 I. B etapa – DUR + IČ **do 30.06.2021**  
 II. etapa – DSP + IČ **do 8 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí**  
 III. etapa – DPS **do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení**  
 IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2026**.

**Zdůvodnění změny termínů**

Důvodem změny dílčích termínů u obou akcí je skutečnost, že v rámci výkonu inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocných rozhodnutí o umístění stavby – územních rozhodnutí bylo po podání žádostí o vydání územního rozhodnutí při komunikaci s místně příslušným stavebním úřadem zhotoviteli sděleno, že z důvodu výskytu epidemické situace bude správní lhůta pro vydání rozhodnutí prodloužena na 60 – 90 dnů. Žádosti o vydání územního rozhodnutí na obě akce byly zhotovitelem podány 05.03.2021. Dřívější podání žádosti nebylo možné, protože díky epidemické situaci bylo komplikované obstarat stanoviska vlastníků dotčených pozemků a firmy ČEZ a.s.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952190068, č. zhotovitele 11-9266-0100 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

*elektronicky podepsáno*  
 Ing. Marián Šebesta  
 generální ředitel

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*  
 jméno oprávněné osoby  
 funkce