

**Dodatek č. 6 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku s názvem**

**„Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice vč. havárie mostu 29032-2“**

Číslo smlouvy objednatele: 2019228/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „**objednatel**“)

a

**ADVISIA s.r.o.**

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8

zastoupená Ing. Robertem Weiszem

IČO: 24668613

DIČ: CZ24668613

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-633010217/0100

zapsaná/ý u Městského soudu v Praze, spisová značka C 164752

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 6 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice vč. havárie mostu 29032-2“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy ve znění dodatku č. 4 ze dne 19. 11. 2020 byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost pro PD2 - Silnice III/29032 Janov nad Nisou, rekonstrukce silnice – havárie mostu 29032-2 vč. opěrných zdí, spočívající v:
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti; nejpozději do 680 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 3. 3. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 3. 3. 2021 o posun smluvního termínu pro činnost uvedenou v odst. 2. Z této žádosti, která reaguje na okolnosti objektivně nastalé v průběhu provádění díla, zejména, že z důvodu průtahů při zajišťování vyjádření v rámci dokladové části a majetkoprávní agendy byla teprve dne 20. 1. 2021 byla podána žádost o společné řízení na Magistrátě města Jablonec nad Nisou. Nyní budou probíhat zákonné lhůty od zahájení řízení až po pravomocné nabytí rozhodnutí, které není možné ovlivnit. Z tohoto důvodu není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení v původně dohodnutém termínu.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

Ustanovení čl. IV odst. 1 dvanáctá odrážka se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec \_\_\_\_\_

Praha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**  
Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **ADVISIA s.r.o.**  
Ing. Robert Weisz  
jednatel