

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015
(ev.č. SMVS 107V704001519)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Jiří Březina, ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina, [REDACTED]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel:

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 5239,
ze dne 2. 12. 1991

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Karel Kovář, jednatel

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Kovář, jednatel, [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

Datová schránka: 6vo2zd

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2 čl. 12 smlouvy o dílo č. 15 105 OŘS-Pha ze dne 16. 9. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 15. 9. 2016 na zhotovení inženýrsko–projektových prací pro stavbu „Praha – rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu **dokončení díla** vyvolanou doposud přetrvávajícím prodlením účastníků stavebního řízení (Národní památkový ústav a Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy – OPP MHMP) s vydáním stanoviska k projektové dokumentaci.

3. Předmět dodatku

1. Zhotovitel předal dne 13. 6. 2016 na OPP MHMP zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavbu „**Praha – rekonstrukce Památníku odboje při VHÚ**“ (dále jen „PD“) s žádostí o posouzení této PD a vydání stanoviska za účelem schválení PD a vydání stavebního povolení. Výsledky z projednávání architektonického a technického řešení s pracovníky Památkové péče jsou zhotovitelem ve snaze o urychlení vydání vyjádření OPP MHMP průběžně zapracovávány do PD. I přes tuto snahu zhotovitele je proces získávání tohoto vyjádření značně zdlouhavý a ze strany zhotovitele v této fázi již neovlivnitelný.
2. Z výše uvedených důvodů byl ve smlouvě sjednaný termín plnění 1. etapy díla, specifikovaný v článku 3. 2. Smlouvy, dodatkem č. 2 ze dne 15. 9. 2016 posunut do 30. 10. 2016. Zhotovitel dne 26. 10. 2016 ze stejných důvodů opětovně požádal o prodloužení termínu plnění, a to do 31. 12. 2016. Žádost byla prověřena a posun termínu byl vyhodnocen jako oprávněný.
3. K zabezpečení realizace akce v souladu s řídicí dokumentací bylo dopisem čj. 145-13/2014-6440/OŘS/1 ze dne 9. 11. 2016 požádáno objednatelem o změnu závazných parametrů akce, tj. o změnu termínu realizace do 31. 12. 2016 (ke dni podání žádosti termín do 30. 11. 2016). Změna byla vydána dne 29. 11. 2016.
4. Dodatkem č. 3 se ruší odst. 4.1. článku 4. **Doba plnění** a nahrazuje se zněním: „4.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2 této smlouvy bez vad (viz článek 6 této smlouvy) **nejpozději do 15. 12. 2016**“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

- 7 - 12 - 2016

V Praze dne

Ing. [redacted]
zástupce ředitele – ředitel odboru
řízení staveb AHNM

Za zhotovitele:

[redacted]

[redacted]
jedenatel
TECHNISERV, spol. s r. o.