

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 14 089 OŘS-Pce ze dne 18.11.2014

ev. č. SMVS 107V801001305

1 Smluvní strany

1.1 **Objednatel**

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ 601 62 694

zaměstnanec pověřený jednáním: **zástupce ředitele – ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Aleš MECNER**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Mecner
Ing. Jiří Březina

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence: **Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1**

(dále jen "objednatel")

1.2 **Zhotovitel**

PASTALI s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33540, dne 27.10.2010.

Sídlo: Švermova 268/76, Liberec X – Františkov, 460 10 Liberec

IČO: 247 37 364

DIČ: CZ 247 37 364

Zastoupená: **Jiří ČELIŠEM, jednatelem**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Jiří Čeliš, jednatel,
- ve věcech technických:

Jiří Čeliš, jednatel,

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem
(dále jen "zhotovitel"),

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 15.4 Smlouvy o dílo č. 14 089 OŘS-Pce ze dne 18.11.2014 na zhotovení díla - stavby "**Harrachov - přístavba posilovny - realizace**" (dále jen "smlouva") dohodly na znění dodatku č. 1 (dále jen "dodatek č. 1").

2 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení díla**, kdy v průběhu realizace stavby byla zjištěna kolize stávající trasy STL plynovodu ve správě plynáren distribuce Dvůr Králové, Liberec s budoucí stavbou posilovny a bylo nutné provést předložku plynovodu. Jedná se o objektivně nepředvídatelnou skutečnost, která zapříčinila pozastavení prací a provedení změny projektové dokumentace vč. projednání a vydání změny stavby před dokončením.

3 Předmět dodatku

Termín dokončení díla dle odst. 4.2 článku 4 **Doba a místo plnění** se mění v návaznosti na platnou řídicí dokumentaci akce takto:

Termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště: **do 30.11.2015.**

Současně bylo sjednáno, že po vydání změny řídicí dokumentace - změny Stanovení výdajů na financování akce (SVFA) bude uzavřen dodatek č. 2, kterým bude stanoven konečný termín dokončení díla.

4 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 o 2 očíslovaných stranách je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel 1 výtisk.
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne ¹⁴ . října 2015

Za objednatele



Ing. Aleš MECNER
zástupce ředitele – ředitel odboru
řízení staveb AHNM

V Liberci dne 13. října 2015

Za zhotovitele:

PASTALI
460 10 Liberec 10,
IČ: 24737364, DIČ
tel: 608 600 717, e-mail

Jiří ČELÍŠ
jednatel
PASTALI s.r.o.