

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2015-046 ze dne 1. 6. 2016  
(ev. č. SMVS 107V801001524)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s  
nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických - technický dozor objednatele ( dále jen "TDO" ):

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

#### 1.1. Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Zastoupená: [REDACTED] ředitelem divize 4, závod Česká republika,  
na základě plné moci

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

Datová schránka: xbiogdt

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.8. čl. 15 Ostatní ujednání smlouvy o  
dílo č. 6440-OŘS1-2015-046 ze dne 1. 6. 2016 na zhotovení díla – stavby „**Praha, Juliska –  
stavební úpravy laserové střelnice a běžecký okruh pro moderní pětiboj**“ (dále jen „smlouva“)  
dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „tento dodatek“):

## 2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu výskytu nepředvídatelných stavebních prací.

## 3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 3.2.článku **3. Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v písm. a) odst. 3.2. článku **3. Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Vícepráce jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2 a 3 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „příloha č. 1“). Podle přílohy č. 1 činí cena víceprací:  
**697 677,82 Kč vč. DPH (576 593,24 Kč bez DPH, 121 084,58 Kč 21% DPH)**
3. Dopisem čj. 1253-1/2016-6440/OŘS/1 ze dne 25. 10. 2016 byly v návaznosti na výše uvedené vícepráce objednatelem práce na plnění díla pozastaveny, a to do doby vyřešení potřebných finančních prostředků. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. článku **4. Doba a místo plnění** a nahrazuje se zněním:  
„4.2. Termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště: nejpozději do 36 dnů od podpisu tohoto dodatku (z toho 6 dnů je počet zbývajících dnů původní lhůty od okamžiku zastavení stavby a 30 dnů je lhůta související s vícepracemi).“
4. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1. článku **5. Cena díla** se mění takto:  
4 654 484,54 Kč bez DPH  
977 441,75 Kč DPH 21%  
5 631 926,29 Kč včetně DPH  
(slovy: pět milionů šest set třicet jedna tisíc devět set dvacet šest korun českých dvacet osm haléřů včetně DPH)

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočty změnových listů č. 1, 2 a 3 – počet stran: 3
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 25 -11- 2016  
Za objednatele

Ing. Jiří Březina  
ředitel odboru řízení staveb  
AHNM

V dne 24 -11- 2016  
Za zhotovitele

Ing. Laděk Klauček  
ředitel divize 4. závod Česká republika  
na základě plné moci  
OHL ŽS, a.s.

Praha, Juliska - stavební úpravy laserové střelnice a běžecký okruh pro moderní pětiboj

## Rekapitulace změnových listů

Č. ZL	Předmět změny	vícenáklady v Kč bez DPH
1	SO 02 Terčový objekt	52 938,52
2	Zpevněné plochy	479 335,62
3	Klempířské konstrukce	44 319,10

**CELKEM (v Kč bez DPH) 576 593,24**

DPH 21% 121 084,58

**CELKEM (v Kč včetně DPH) 697 677,82**





