

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0210-2016-97

„Oprava podlah, vrat, výmalba, b.č.27 Kasárna Jana Žižky Jindřichův Hradec“
uzavřené dne 30.8.2016

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 1462/2016-7542KM ze dne 29. září 2016 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Jůn, tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických:

- koordinátor BOZP:

Fax:

E-mail:

Datová schránka:

hjyaavk

Adresa pro doručování ve věcech smluvních:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování fakturace:

Provozní středisko 0210, kasárna Jana Žižky, ul. Vídeňská, 37702 J. Hradec

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. VIKO stavební a montážní s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61456

Sídlo: Tovární 880/1A, 669 02 Znojmo

IČO: 28325893

DIČ: CZ28325893

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Jan Viklický, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jan Viklický, jednatel společnosti, tel.: [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Fax: -

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: wriaid2

Adresa pro doručování: Tovární 880/1A, 669 02 Znojmo

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je upřesnění výkazu výměr skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu a dodávky nutné k řádnému dokončení díla zjištěné při realizaci zakázky, které nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu. Tyto práce byly zjištěny až v průběhu realizace díla a nebylo možné je předvídat před uzavřením smlouvy.

- 1) Upřesnění výměr skutečně provedených prací ze strany zhotovitele bylo provedeno na kontrolním dni č. 1, kdy zástupcem objednatele ve věcech technických a se zhotovitelem bylo provedeno zaměření skutečného stavu a údaje porovnány s položkovým rozpočtem. Při vzájemném (objednatel a zhotovitel) odsouhlasení zaměření ploch podlah bylo zjištěno špatné zaměření plochy podlah. Bylo odsouhlaseno navýšení plochy opravy podlahy z 560 m² na 636,2 m² dle skutečnosti. Rozdíl byl zjištěn po odklizení technologického a materiálového vybavení (skříně, soustruhy, vrtáčky, kovové stoly, hydraulický zvedák, palety SPI/PA, kontejnery atd.), který byl pevně spojený s podlahou. Navýšení ploch budou provedeny jako vícepráce.
- 2) Plochy nátěrů a maleb byly ze strany zhotovitele a objednatele upřesněny a odsouhlaseny dle skutečného provedení, obsaženy v p. č. 24, 27, 28, 30 jako méněpráce.
- 3) Byla zjištěna chyba v zadání u dodávky vrat p.č.46. Stávající vrata nejsou tl.80 mm, ale 50 mm. Vrata budou vyrobena podle původních vrat, tj. tloušťky 50 mm, cena bude ponížena jako méněpráce.
- 4) V průběhu realizace zakázky bylo zjištěno zhotovitelem nedostatečné krytí výztuže podlahy znemožňující odstranění požadované vrstvy betonu bez jejího poškození frézováním.
Zhotovitel navrhl odstranění pouze vrchní nesoudržné vrstvy betonu a jeho větších nerovností, při kterém nebude poškozena výztuž a pevnost podlahy do hl. 15 mm. Dále navrhl použití vhodného technologického postupu a materiálu pro vyplnění odstraněné nesoudržné vrstvy povrchu podlahy. V souladu s navrženým postupem prací je položka rozpočtu č.48 „provedení vyrovnávací průmyslové samonivelační stěrky tl. 12 mm v ploše 636,2 m²“ a položky č. 1,2,19-22 jako vícepráce a položky související s opravou podlahy č. 3,6,13-15,36,37,39-45 jako méněpráce.
Zhotovitel doložil písemné odborné stanovisko výše uvedeného technologického postupu vypracované projektantem.
- 3) Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele. Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla, mají vliv na jeho celkovou cenu. Rozsah prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku (položkovém rozpočtu). Bez provedení těchto prací by nebylo dílo dokončené.
- 4) Dodatkem se snižuje celková cena díla o méněpráce v částce 581 976, 60 Kč bez DPH, poníženi činí 21,66% z původní ceny díla a zvyšuje o vícepráce v částce 544 935,60 Kč bez DPH, navýšení činí 20,28% z původní ceny díla. Celková cena díla se snižuje o částku 37 041,00 Kč bez DPH, poníženi činí 1,37% z původní ceny díla.
- 5) V úvodním ustanovení se mění kontaktní osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a osoba odpovědná za předání a převzetí díla, původní osoba Miroslav Chloupek se mění na Ing. Kočíř Petr a Vaňásek Josef.
- 6) Méněpráce nebudou zhotovitelem provedeny a zároveň nebudou fakturovány.
- 7) Práce provedeny dodavatelem jako vícepráce budou proplaceny objednatelem jako vícepráce.

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1. se mění takto :

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 649 013, 60 Kč bez DPH

(Slovy: Dvamiliónyšestsettyřicetdevěttisícšest60/100 korun českých)

2. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.2. se mění takto :
K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 556 292,86 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 205 306,46 Kč.

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet

V Praze dne 11.11. 2016

za objednatele
Ing. Pavel Jůn
ředitel odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s
nemovitým majetkem
podpis a otisk razítka objednatele

Ve, dne 11.11. 2016

Jan Viklický
za zhotovitele

Jan Viklický,
jednatel společnosti

podpis a otisk razítka zhotovitele
nebo vypsát název

4	946941802RT3 96	Demontáž pojízdných Alu věží např. BOSS, 2,5 x 1,45 m Bourání konstrukcí	soub	2,00	2,00
5	967031734R00 H01	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm Budovy občanské výstavby	m2	15,00	15,00
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	42,00	33,00
7	998011018R00 S0	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km Přesuny suti	t	42,00	33,00
8	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	3,00	3,00
9	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	30,00	10,00
0	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,00	13,00
1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	330,00	13,00
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	33,00	13,00
3	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	33,00	13,00
4	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	33,00	13,00
5	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - ASA	t	33,00	13,00
Ostatní materiál					
6	55344633	Vrata ocelová 746616 420x420 s rámem zateplená výplň pl 2 mm zatepl tl 50 mm	kus	8,00	8,00
7	34800616.V	Svítilno 3F LINDA 1x18 EP průmyslové	kus	10,00	10,00
8	632453475	Příplatek k vyrovnání podkladu průmyslovou samonivelační stěrkou za každý další mm (1mm/60,58Kč)	m2	560,00	636,20

Čelkem v Kč	Čelkem bez DPH	2 686 054,60	-581 976,60	544 935,60	2 649 013,60
počet hodin určí dodavatel	DPH 21%	564 071,47	-122 215,09	114 436,48	556 292,86
	Čelkem s DPH	3 250 126,07	-704 191,69	659 372,08	3 205 306,46
	Změny položek z ceny díla v %		-21,6665961	20,2875846	

