

## DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

**Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.**

se sídlem: Boční II/1401, 141 00 Praha 4

IČO: 67985530

DIČ: CZ67985530

zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR

zastoupený: RNDr. Alešem Špičákem, CSc., ředitelem

číslo účtu: xxxxx

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

**RODOSTAV PRAHA, spol. s r.o.**

se sídlem: Hlavní 528/67, 141 00 Praha 4

IČO: 27080102

DIČ: CZ27080102

zastoupená/ý: Ing. Jiřím Krobem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94748

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento

### Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

#### Článek I.

##### Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2020 smlouvu o dílo a dne 11.8.2020 Dodatek č. 1 na realizaci stavebních prací s názvem „**Úpravy severního křídla budovy GFÚ AVČR**“ (dále jen smlouva). V průběhu realizace díla se ukázala nutnost realizace víceprací, které nebylo možné předem předpokládat. Jejich soupis je uveden ve Změnových listech č. 1 – 10, které jsou součástí přílohy 2 tohoto dodatku. Z důvodů výrazného rozšíření objemu prací a to zejména rozšíření díla o dešťovou kanalizaci (tato činnost je velmi závislá na klimatických podmínkách), ale i o jiné položky se smluvní strany dohodly na posunutí mezního termínu realizace díla.
- 1.2. Na základě Změnových listů je tímto dodatkem též upravena Celková cena za dílo.

#### Článek II.

##### Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 6.2 smlouvy, jehož nové znění je následující:

**"Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 26.6.2021. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s upraveným harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku."**

- 2.2. Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě odst. 7.1. a 7.6. smlouvy, jejichž nové znění je následující:

**"7.1. Celková cena díla činí 9 929 962,- Kč bez DPH (slovy: devět milionů devět set dvacet devět tisíc devět set šedesát dva korun českých), plus DPH ve výši 0,- Kč (slovy: nula korun českých), celkem tedy částka 9 929 962,- Kč včetně DPH (slovy: devět milionů devět set dvacet devět tisíc devět set šedesát dva korun českých). DPH bude hrazena objednatelem v režimu přenesené daňové povinnosti."**

**"7.6. Cena díla je dána součtem ceny položek v soupisu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy a soupisu prací ve Změnových listech 1-10, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. V případě, že by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k provádění víceprací, či méněprací (méněpráce či vícepráce nelze provést bez souhlasu objednatele), bude pro určení ceny těchto prací rozhodná cena uvedená v příloze č. 2 této smlouvy u dané položky, která má být vykonána ve větším objemu, nebo která vykonána být nemá, pokud bude soupis prací tuto položku obsahovat. V případě, že u případných víceprací nebude daná položka uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, bude její cena stanovena jako cena v místě a čase obvyklá dohodou smluvních stran."**

### Článek III.

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
- 3.4. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - upravený harmonogram

Příloha č. 2 - Změnové listy 1-10

V Praze dne 1. 4. 2021

V Praze dne 1. 4. 2021

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Jiří Krob,  
jednatel

.....  
Za objednatele  
RNDr. Aleš Špičák, CSc.  
ředitel