

Harmonogram - GFU, aktualizace leden 2021

	leden	únor	březen	duben	květen	červen
Úpravy severního křídla buovy						
podpis smlouvy						
přípravné práce						
bourání, vyklízení suterén						
ležatá kanalizace suterén						
bourání vyklízení přízemí, škrábání						
objednání výplní otvorů						
výkop práce plocha + výstupy kanalizací						
zdivné konstrukce (příčky dozdivky)						
osaz. Ocel zárubní						
hrubé rozvody VZT						
hrubé rozvody voda topení plyn, elektro						
zednické přípoje k profesím						
omítky hrubé						
beton podlahy						
obklady, dlažby						
osazení truhl, zám výrobků, Al oken						
rozvody stlačený vzduch						
finální povrchy						
teraco podlaha - opravy, osazení schodu						
malby, nátěry						
montáž jeráb						
litá podlaha						
kompletace elektro, voda topení, VZT						
osazení kuchyně a truhl. Výrobků						
vnitřn, vnější žaluzie						
osazení křidel dveří						
osazení plošiny						
úklid						
exteriér						
demolice zpevněných ploch						
výkopy kanalizace - dvorek východ						
provedení ležatých potrubí - zásypy - dvorek východ						
gajgry a gule v angl dvorcích						
konstrukce angl dvorků						
zásypy hutnění						
žulové dlažby, záhony						
úklid						

- původní neplatné pole
- původní platné pole
- nové pole