

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/21877
na zhotovení díla

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:

a

Zhotovitel:

RONELI Stavby SE

Sídlo - adresa:

Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

Zastoupen:

Ing. Dušanem Lošonským, členem představenstva

IČ: 29316731

DIČ: CZ29316731

Bankovní spojení:

Zápis v OR:

Vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl H,
vločka 1281

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘI/20/21877 na zhotovení díla „NPK, a.s., Pardubická nemocnice - rekonstrukce stravovacího provozu“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 14. 9. 2020 a dodatkem č. 2 ze dne 18. 11. 2020 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy jsou změny v předmětu díla popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou. Jedná se o nové náklady, které souvisejí s dalším přerušením stavby.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 9.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

38 912 506,92 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)
DPH 21 % činí 8 171 626,45 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 9: Oceněný soupis prací změnového listu č. 6“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změnového listu č. 6

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 9 smlouvy

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.



4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **8. 3. 2021** a schválen usnesením číslo **R/239/21**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

31. 03. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman


RONELI Stavby SE
Ing. Dušan Lošonský
člen představenstva

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací změnového listu č. 6



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20002007

Stavba: 20002007 - Rozpočet nákladů souvisejících s přerušením stavby po dobu dalších 3 měsíců (do 30.6.2021)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5.2.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 898 875,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	898 875,00	188 763,75
	15,00%		0,00

Cena s DPH v CZK 1 087 638,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20002007

Stavba: 20002007 - Rozpočet nákladů souvisejících s přerušením stavby po dobu dalších 3 měsíců (do 30.6.2021)

Místo: Datum: 05.02.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		898 875,00	1 178 839,82
VRN4	Inženýrská činnost	857 475,00	857 475,00
VRN5	Finanční náklady	41 400,00	321 364,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20002007 - Rozpočet nákladů souvisejících s přerušením stavby po dobu dalších 3 měsíců (do 30.6.2021)

Místo:

Datum: 05.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

898 875,00

VRN4 - Inženýrská činnost

857 475,00

VRN5 - Finanční náklady

41 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20002007 - Rozpočet nákladů souvisejících s přerušením stavby po dobu dalších 3 měsíců (do 30.6.2021)

Místo:

Datum: 05.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

898 875,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				898 875,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				857 475,00
8	K	041903000	Dozor jiné osoby - kontrola staveniště v období přerušení výstavby 1x týdně po dobu 3 měsíců	den	12,000	1 500,00	18 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kontrola stavu rozestavěné stavby v četnosti 1x týdně po dobu 3 měsíců</i>				
	VV		březen-červen				
	VV		3*4		12,000		
	VV		Součet		12,000		
9	K	049103002	Náklady vzniklé v souvislosti s přerušením stavby - realizační tým po dobu dalších 3 měsíců	měs	3,000	187 325,00	561 975,00
	P		<i>Poznámka k položce: technická příprava výroby; náklady spojené s rozvázáním smluvních vztahů se subdodavatelskými firmami (přehled dotčených dodavatelů viz příloha)</i>				
10	K		Náklady vzniklé v souvislosti z dalším přerušením stavby po dobu 3 měsíců -indexace cen již zasmulvněných subdodavatelů z důvodu nárůstu cen vstupů	měs	3,000	92 500,00	277 500,00
D	VRN5		Finanční náklady				41 400,00
11	K	051002000	Pojistné - Náklady na prodloužení POJIŠTĚNÍ související s přerušením výstavby o další 3 měsíce	měs	3,000	8 120,00	24 360,00
	P		<i>Poznámka k položce: Zajištění plnohodnotného pojištění stavby dle Sod po dobu přerušení</i>				
12	K	056002000	Bankovní záruka - Náklady na prodloužení BANKOVNÍ GARANCE související s přerušením výstavby o další 3 měsíce	měs	3,000	5 680,00	17 040,00
	P		<i>Poznámka k položce: 1,25% PA z částky Bankovní garance + 7.000 Kč za vystavení</i>				