

D. 660/2021

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 20032110

číslo smlouvy zhotovitele: 20L111004

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY VE VVZ: Z2020-042347

NÁZEV ZAKÁZKY:**Zpracování PD pro stavební povolení včetně IČ pro zajištění vydání stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby a AD pro projekt: „Rekonstrukce čtyř úseků TT Liberec-Jablonec nad Nisou“****I. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo:	Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva a Ing. Václav Sosna, člen představenstva
Zástupce ve věcech technických:	Ludvík Lavička, provozně - technický ředitel
IČO:	47311975
DIČ:	CZ47311975
Bankovní spojení:	██
Registrace:	Krajský soud v Ústí n. L., spisová zn.: B 372

(dále jen „**Objednatel**“)**Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.**

Sídlo:	Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
Zastoupená:	Ing. Lukáš Hruboň, MBA, jednatel Ing. Petra Kopková, jednatelka Ing. Ladislav Šimek, jednatel Ing. Lukáš Hruboň, MBA
Zástupce ve věcech smluvních:	
Zástupce ve věcech technických:	
IČO:	48266230
DIČ:	CZ48266230
Bankovní spojení:	██
Registrace:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, VI. 4487

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. III – Termín plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ✓ DSP | 15.4.2021 (původní termín dle SoD 31.3.2021) |
| ✓ podání žádosti o stavební povolení | do 2 měsíců od schválení DSP (původní termín dle SoD do 1 měsíce od schválení DSP) |

Odůvodnění dodatku:

S ohledem na omezení vyplývající z platných aktuálních mimořádných opatření v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) došlo ke zdržení při projednávání projektové dokumentace v rozpracovanosti. Standardní projednání projektové dokumentace za přítomnosti více dotčených účastníků, při kterém dochází ke vzájemné koordinaci jejich požadavků, jež mohou být následně zapracovány, není až na výjimky možné provádět. Místo toho probíhají pracovní jednání postupně, stejně tak zapracování případných připomínek. Tyto musí být navíc následně opětovně projednávány i s dalšími dotčenými. V kombinaci s nařízenou karanténou a izolací vybraných osob na straně zhotovitele není možné dokončit práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení (DSP) ani projednat projektovou dokumentaci v rámci inženýrské činnosti pro stavební povolení (před podáním žádosti o SP) v původně dohodnutém termínu. Termín dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby jako podkladu pro výběrové řízení na zhotovitele stavby (PDPS) zůstává nezměněn, neboť lze využít synergických efektů při zapracovávání požadavků z projednávání projektové dokumentace v rámci procesu tvorby a projednávání DSP. Na základě dohody objednatele a zhotovitele byla sjednána změna termínu pro výše uvedené body „DSP“ a „podání žádosti o stavební povolení“.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Liberci, dne..... 31-03-2021	V Liberci, dne... 09.12.2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
	