

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČO: 708 89 546

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel VALC, s.r.o.

se sídlem: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti

IČO: 455 37 151

DIČ: CZ45537151

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „DD Borohrádek – „Domky Na Květné“.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), a je

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 29. 3. 2021, usnesením č. RK/11/516/2021.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 4 a č. 5

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:



Mgr. Martin Červíček
hejtman kraje

Zhotovitel:

Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 8.02.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

SO 01 DOMOV DŮCHODCŮ
ZL 4 Změna základových konstrukcí

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Na základě provedeného Inženýrsko geologického průzkumu byl proveden návrh založení objektu, jež vychází z uzavřené smlouvy o dílo s investorem. Tento návrh byl následně předložen ke schválení a proveden přepočít rozsahu prací. Pilotovací rovina byla posunuta na kótu - 1,2m, základové zdi ze ztraceného bednění byly vypuštěny.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Pilotové založení na kótě -1,7m, základové pasy výšky 0,6m a základ ze ztraceného bednění výšky 0,75m, podkladní betonová mazanina tl. 150mm.

Nové řešení:

Pilotové založení na kótě -1,2m, žb základové pasy výšky 0,8m, žb deska tl. 200mm.

Zdůvodnění změny:

Na základě provedeného Inženýrsko geologického průzkumu byl proveden návrh založení objektu, jež vychází z uzavřené smlouvy o dílo s investorem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Předložena výrobní dokumentace pilotového založení a žb konstrukcí.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín.

Změna ceny díla:

Snížení celkové ceny díla o 606 299,04 Kč bez DPH .

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal

Datum: 8.02.2021

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 8.02.2021

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 8.02.2021

Jméno: Libor Klubal

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 8.02.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis: ...



Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 8.02.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:



Změnový list č.4

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.2

Část: Základové konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-606 299,04
2			Zakládání				-763 780,16
23			Zakládání - piloty				-387 662,50
21	R	226212212	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II	m	-670,000	1 340,00	-897 800,00
			Vrty zapažené				
			-				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- základové konstrukce - piloty pr. 620 mm:				
			-10,00*(13+13+9+6+4+4+4+4+2+4+4)		-670,000		
			Mezisoučet		-670,000		
			Součet		-670,000		
210	002	226212612	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 850 mm hl do 10 m hor. II	m	539,000	1 476,00	795 564,00
			Vrty zapažené				
			-				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- základové konstrukce - piloty pr. 750 mm:				
			539		539,000		
			Součet		539,000		
22	R	226213212	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II	m	-70,000	1 580,00	-110 600,00
			Vrty zapažené				
			-				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- základové konstrukce - piloty pr. 900 mm:				
			-10,00*(3+4)		-70,000		
			Mezisoučet		-70,000		
			Součet		-70,000		
23	R	231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	-670,000	290,00	-194 300,00
			Zřízení pilot				
			-				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- základové konstrukce - piloty pr. 620 mm:				
			-10,00*(13+13+9+6+4+4+4+4+2+4+4)		-670,000		
			Mezisoučet		-670,000		
			Součet		-670,000		
			PIL_620				
25	R	231212113	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	469,000	290,00	136 010,00
			Vrty zapažené				
			-				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- základové konstrukce - piloty pr. 900 mm:				
			-10,00*(3+4)		-70,000		
			Mezisoučet		-70,000		
			- základové konstrukce - piloty pr. 750 mm:				
			539		539,000		
			Mezisoučet		539,000		
			Součet		469,000		
26		58932931M	beton C 25/30, XC2, XA1	m3	-9,555	2 300,00	-21 976,50

Změnový list č.4

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.2

Část: Základové konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			beton (ztratiné: 10%)				
			-				
			Zřízení pilot (PI*0,31*0,31*PI_620)*1,10				
			Mezisoučet				-222,505
			beton (ztratiné: 10%)				-222,505
			-				
			Zřízení pilot pr. 900 mm -(PI*0,45*0,45*70)*1,10				-48,985
			Mezisoučet				-48,985
			Zřízení pilot pr. 750 mm (PI*0,375*0,375*539)*1,1				261,935
			Mezisoučet				261,935
			Součet				-9,555
27	R	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	-3,940	24 000,00	-94 560,00

Výztuž základových pasů

(spotřeba: 75,00 kg/m3)

-

DOMOV DŮCHODCŮ

- základové konstrukce - piloty pr. 620 mm:

-

(10,00*(13+13+9+6+4+4+4+2+4+4)*PI*0,31*0,31)*75,00*0,001

Mezisoučet

-

- základové konstrukce - piloty pr. 900 mm:

-(10,00*(3+4)*PI*0,45*0,45)*75,00*0,001

Mezisoučet

-

- základové konstrukce - piloty pr. 750 mm:

129,04*52*1,3*0,001+201,897*18*1,3*0,001+216,022*4*1,3*0,001

1

Mezisoučet

Součet

27

Zakládání - základy

-376 117,66

28	R	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	-39,235	1 414,92	-55 514,39
			Podsyp pod základové konstrukce				
			-				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- základové konstrukce - deska tl. 150 mm:				
			(69,00+99,00+135,80+99,00+69,00+144,90+99,00+69,00)*0,05				39,235
			Mezisoučet				39,235
			Součet				39,235
			-39,235				-39,235

29	R	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	48,354	2 696,70	130 396,23
			Základová deska				
			-				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- základové konstrukce - deska tl. 100 mm:				
			(1,00*1,20)*0,10				0,120
			Mezisoučet				0,120

Změnový list č.4

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.2

Část: Základové konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			- základové konstrukce - deska tl. 150 mm: (54,60*12,75+19,70*12,75-2,25*2,40*3)*0,15		139,669		
			Mezisoučet		139,669		
			- základové konstrukce - deska tl. 300 mm: (2,55*2,70*3)*0,30		6,197		
			Mezisoučet		6,197		
			Součet		145,986		
			(185,9+8,1+0,34)-145 986		48,354		
30	R	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	65,352	317,14	20 725,73
			Bednění základových desek				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- základové konstrukce - deska tl. 100 mm: 4,40*0,30		1,320		
			Mezisoučet		1,320		
			- základové konstrukce - deska tl. 150 mm: 177,16*0,30		53,148		
			Mezisoučet		53,148		
			- základové konstrukce - deska tl. 300 mm: 10,50*0,50*3		15,750		
			Mezisoučet		15,750		
		BED_DES_1	Součet		70,218		
			bednění základových desek a podkladních betonů 40,1+78+17,47		135,570		
			rozdíl oproti SOD 135,57-70,218		65,352		
31	R	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	65,352	66,66	4 356,36
32	R	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-9,154	28 179,00	-257 950,57
			Výztuž základových desek (ztratné, kari síť 6/100/100 mm, 4,44 kg/m2 - 30 %)				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- základové konstrukce - deska tl. 100 mm: (1,00*1,20)*4,44*2		10,656		
			Mezisoučet		10,656		
			- základové konstrukce - deska tl. 150 mm: (54,60*12,75+19,70*12,75-2,25*2,40*3)*4,44*2		8 268,390		
			Mezisoučet		8 268,390		
			- základové konstrukce - deska tl. 300 mm: (2,55*2,70*3)*4,44*2		183,416		
			Mezisoučet		183,416		
		KARI_DES	Součet		8 462,462		
			KARI_DES*1,30*0,001		11,001		
			Součet		11,001		
			-11,001+1420,65*0,001*1,3		-9,154		
320	011	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	22,149	36 572,00	810 033,23
			"výztuž základová deska" 20648,842*0,001		20,649		

Změnový list č.4

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.2

Část: Základové konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"příložky spodní výztuž desky" 1500*0,001		1,500		
			Součet		22,149		
33	R	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	13,661	2 757,30	37 667,48
			Základové pasy				
			-				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- základové konstrukce - pasy:				
			137,72		137,720		
			Mezisoučet		137,720		
			Součet		137,720		
			129,59-115,929		13,661		
34	R	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	241,152	317,13	76 476,53
			Bednění základových pasů				
			-				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- základové konstrukce - pasy:				
			0,70*(21,53+7,85+21,53)*2+0,70*(20,78+7,85+20,78)*2+0,70*(2,90+9,10+1,70+20,45)*2+0,70*13,05*2		234,528		
			0,70*13,05*2+0,70*(9,10+1,70)*2+0,70*20,45*2+0,70*19,70*2+0,70*20,45*2+0,70*(9,10+1,70)*2+0,70*13,05*2		151,620		
			0,70*(4,85+1,50)*2+0,70*4,20*2+0,70*(4,85+1,50)*2+0,70*4,20*2+0,70*(4,85+1,50)*2+0,70*4,20*2		44,310		
			Mezisoučet		430,458		
		BED_PAS	Součet		430,458		
			671,61-430,458		241,152		
35	R	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	241,152	66,66	16 075,19
			Odstranění bednění				
			-				
			Bednění základových pasů				
			BED_PAS		430,458		
			Mezisoučet		430,458		
			Součet		430,458		
			671,61-430,458		241,152		
36	R	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-5,556	28 179,00	-156 562,52
			Výztuž základových pasů (spotřeba: 150,00 kg/m3)				
			-				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- základové konstrukce - pasy:				
			(0,75*0,50*(21,53+7,85+21,53)+0,80*0,50*(20,78+7,85+20,78))+0,75*0,50*(22,90+9,10+1,70+20,45)+0,75*0,50*13,05)*150,00		9 608,288		
			(0,75*0,50*13,05+0,80*0,50*(9,10+1,70))+0,75*0,50*20,45+0,80*0,50*19,70+0,75*0,50*20,45+0,80*0,50*(9,10+1,70)+0,75*0,50*13,05)*150,00		6 246,750		
			(0,60*0,50*(4,85+1,50)+0,60*0,50*4,20+0,60*0,50*(4,85+1,50))+0,60*0,50*4,20+0,60*0,50*(4,85+1,50)+0,60*0,50*4,20+0,51*0,96*0,50*3)*150,00		1 534,410		
			Mezisoučet		17 389,448		
		VYZ_PAS	Součet		17 389,448		
			-				
			VYZ_PAS*0,001		17,389		
			Součet		17,389		
			-17,389+11832,974*0,001		-5,556		
37	R	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-13,000	2 757,30	-35 844,90
			Základové patky				

Změnový list č.4

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.2

Část: Základové konstrukce

ednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-							
DOMOV DŮCHODCŮ							
- základové konstrukce - patky:							
2,00*2,00*1,00*4					16,000		
Mezisoučet					16,000		
Součet					16,000		
-16+3					-13,000		
38	R	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	-29,400	317,14	-9 323,92
Bednění základových patek							
-							
DOMOV DŮCHODCŮ							
- základové konstrukce - patky:							
8,00*1,20*4					38,400		
Mezisoučet					38,400		
Součet					38,400		
-38,4+9,0					-29,400		
39	R	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	-29,400	66,66	-1 959,80
Odstranění bednění							
-							
Bednění základových patek							
BED_PAT					38,400		
Mezisoučet					38,400		
Součet					38,400		
-38,4+9,0					-29,400		
40	R	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-1,950	28 179,00	-54 949,05
Výztuž základových patek							
(spotřeba: 150,00 kg/m3)							
-							
DOMOV DŮCHODCŮ							
- základové konstrukce - patky:							
(2,00*2,00*1,00*4)*150,00					2 400,000		
Mezisoučet					2 400,000		
Součet					2 400,000		
VYZ_PAT							
VYZ_PAT*0,001					2,400		
Součet					2,400		
-2,4+0,45					-1,950		
41	R	279113151	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm	m2	-29,865	727,20	-21 717,83
Základové zdi							
-							
DOMOV DŮCHODCŮ							
- základové konstrukce - zdi tl. 100 mm:							
(1,00*2+1,20*2)*0,60+(0,80*2+1,00*2)*1,00					6,240		
Mezisoučet					6,240		
-							
- základové konstrukce - zdi tl. 150 mm:							
(2,70*2+2,55*2)*0,75*3					23,625		
Mezisoučet					23,625		
Součet					29,865		
-29,865					-29,865		
42	R	279113154	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	-49,388	1 343,30	-66 342,90
Základové zdi							
-							

Změnový list č.4

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.2

Část: Základové konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

DOMOV DŮCHODCŮ

- základové konstrukce - zdi tl. 300 mm:

5,00*0,75+1,60*0,75+4,15*0,75+5,00*0,75+1,60*0,75+4,15*0,75
+5,00*0,75+1,60*0,75+4,15*0,75+(2,55*2+1,65*2)*1,00*3

49,388

Mezisoučet

49,388

Součet

49,388

-49,388

-49,388

43	R	279113156	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	-210,060	2 141,20	-449 780,47
----	---	-----------	---	----	----------	----------	-------------

Základové zdi

-

DOMOV DŮCHODCŮ

- základové konstrukce - zdi tl. 500 mm:

54,60*0,75+53,60*0,75+22,65*0,75+10,30*0,75+20,20*0,75+12,75*0,75

130,575

12,75*0,75+9,30*0,75+20,20*0,75+19,50*0,75+20,20*0,75+9,30*0,75+12,75*0,75+0,66*0,75*3

79,485

Mezisoučet

210,060

Součet

210,060

-210,06

-210,060

44	R	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeborů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-21,619	16 740,00	-361 902,06
----	---	-----------	--	---	---------	-----------	-------------

Výztuž základových zdí

(spotřeba: 75,00 kg/m3)

-

DOMOV DŮCHODCŮ

- základové konstrukce - zdi tl. 100 mm:

((1,00*2+1,20*2)*0,60+(0,80*2+1,00*2)*1,00)*75,00

468,000

Mezisoučet

468,000

-

- základové konstrukce - zdi tl. 150 mm:

((2,70*2+2,55*2)*0,75*3)*75,00

1 771,875

Mezisoučet

1 771,875

-

- základové konstrukce - zdi tl. 300 mm:

(5,00*0,75+1,60*0,75+4,15*0,75+5,00*0,75+1,60*0,75+4,15*0,75
+5,00*0,75+1,60*0,75+4,15*0,75+(2,55*2+1,65*2)*1,00*3)*75,00

3 704,063

Mezisoučet

3 704,063

-

- základové konstrukce - zdi tl. 500 mm:

(54,60*0,75+53,60*0,75+22,65*0,75+10,30*0,75+20,20*0,75+12,75*0,75)*75,00

9 793,125

(12,75*0,75+9,30*0,75+20,20*0,75+19,50*0,75+20,20*0,75+9,30*0,75+12,75*0,75+0,66*0,75*3)*74,00

5 881,890

Mezisoučet

15 675,015

Součet

21 618,953

-

VYZ_Z*0,001

21,619

Součet

21,619

-21,619

-21,619

VYZ_Z

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

160 548,57

620	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	125,892	2 730,60	343 760,70
-----	-----	-----------	---	----	---------	----------	------------

Změnový list č.4

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.2

Část: Základové konstrukce

jednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"podkladní beton tl.10cm pod pasy a desku" 104,91*1,2		125,892		

63

Podlahy a podlahové konstrukce

-183 212,13

164	R	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	-32,584	2 426,00	-79 048,78
-----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

Mazanina z betonu podkladní tl. 100 mm, C 16/20

-
DOMOV DŮCHODCŮ

- základové konstrukce - deska tl. 100 mm:

(1,20*1,40)*0,10

0,168

Mezisoučet

0,168

- základové konstrukce - deska tl. 300 mm:

(2,75+2,90*3)*0,10

1,145

Mezisoučet

1,145

- základové konstrukce - pasy:

(0,95*(21,53+7,85+21,53)+1,00*(20,78+7,85+20,78)+0,95*(22,90+9,10+1,70+20,45)+0,95*13,05)*0,10

16,161

(0,95*13,05+1,00*(9,10+1,70)+0,95*20,45+1,00*19,70+0,95*20,45+1,00*(9,10+1,70)+0,95*13,05)*0,10

10,495

(0,80*(4,85+1,50)+0,80*4,20+0,80*(4,85+1,50)+0,80*4,20+0,80*(4,85+1,50)+0,80*4,20+0,51*0,96*3)*0,10

2,679

Mezisoučet

29,335

- základové konstrukce - patky:

(2,20*2,20*4)*0,10

1,936

Mezisoučet

1,936

PB_100_16

Součet

32,584

-32,584

-32,584

167	R	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	-32,584	233,00	-7 592,07
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Příplatek k cenám mazanin

-
Mazanina z betonu podkladní tl. 100 mm, C 16/20

PB_100_16

32,584

Mezisoučet

32,584

-32,584

-32,584

169	R	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	-32,584	71,00	-2 313,46
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Příplatek k cenám mazanin

-
Mazanina z betonu podkladní tl. 100 mm, C 16/20

PB_100_16

32,584

Mezisoučet

32,584

-32,584

-32,584

171	R	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-1,409	28 615,00	-40 318,54
-----	---	-----------	--	---	--------	-----------	------------

Výztuž mazanin

(spotřeba: kari síť 4 x 150 x 150 mm - 1,35 kg/m2)

-
DOMOV DŮCHODCŮ

- skladby konstrukcí:

S101A*1,35

640,845

S101B*1,35

53,865

S101C*1,35

25,380

S102*1,35

363,960

Změnový list č.4

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.2

Část: Základové konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		1 084,050		
		KARI_MAZ4_150	Součet		1 084,050		
			-				
			KARI_MAZ4_150*1,30*0,001		1,409		
			Součet		1,409		
			-1,409		-1,409		
172	R	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-1,885	28 615,00	-53 939,28
			Výztuž mazanin (ztratné: kari síť 6/100/100 mm, 4,44 kg/m ² - 30 %)				
			-				
			DOMOV DŮCHODCŮ				
			- základové konstrukce - deska tl. 100 mm:				
			(1,20*1,40)*4,44		7,459		
			Mezisoučet		7,459		
			-				
			- základové konstrukce - deska tl. 300 mm:				
			(2,75+2,90*3)*4,44		50,838		
			Mezisoučet		50,838		
			-				
			- základové konstrukce - pasy:				
			(0,95*(21,53+7,85+21,53)+1,00*(20,78+7,85+20,78)+0,95*(22,90+9,10+1,70+20,45)+0,95*13,05)*4,44		717,568		
			(0,95*13,05+1,00*(9,10+1,70)+0,95*20,45+1,00*19,70+0,95*20,45+1,00*(9,10+1,70)+1,00*13,05)*4,44		468,875		
			(0,80*(4,85+1,50)+0,80*4,20+0,80*(4,85+1,50)+0,80*4,20+0,80*(4,85+1,50)+0,80*4,20+0,51*0,96*3)*4,44		118,942		
			Mezisoučet		1 305,385		
			-				
			- základové konstrukce - patky:				
			(2,20*2,20*4)*4,44		85,958		
			Mezisoučet		85,958		
		KARI_MAZ6_100	Součet		1 449,640		
			-				
			KARI_MAZ6_100*1,30*0,001		1,885		
			Součet		1,885		
			-1,885		-1,885		
		998	Přesun hmot				-3 067,45
205	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-26,558	115,50	-3 067,45

Celkem

-606 299,04

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Objednatel: Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové

Zhotovitel: VALC spol. s.r.o.

Název stavby: DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Smlouva o dílo č.:

Datum vydání ZL: 8.02.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO, PS, či IO):

**IO 04 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO NÁHONU A VODNÍHO TOKU
ZL 5 Prodloužení náhonu**

Na základě oznámení **zhotovitele** o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod 6.4 a 6.5. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu .

Popis změny, technického řešení, zdůvodnění navrhované změny:

Při provádění stavebních prací na přeložce náhonu bylo zjištěno, že stávající potrubí vede v odlišné trase. Toto se nedalo předpokládat a změnový list řeší skutečný stav.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Prodloužení o 6,3m.

Zdůvodnění změny:

Při provádění stavebních prací na přeložce náhonu bylo zjištěno, že stávající potrubí vede v odlišné trase.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude zapracováno do dokumentace skutečného stavu.

Přílohy:

Samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto ZL a rekapitulace ZL.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín.


Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o 24 499,05 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Pavel Škrabal

Datum: 8.02.2021

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele - stavbyvedoucího: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla a nebude dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 8.02.2021

Jméno: Ing. Pavel Valc / Ing. Tomáš Bárta (hlavní stavbyvedoucí)

Podpis:



Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a není dotčena kvalita díla dle SOD.

Datum: 8.02.2021

Jméno: Libor Klubal

Podpis:



Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 8.02.2021

Jméno: Ing. Lukáš Oma / Ing. Tomáš Pazdera

Podpis:




Vyjádření zástupce objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: 8.02.2021

Jméno: Ing. Václav Nýč / Ing. Marek Pavlík

Podpis:



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.2

Datum: Náhon - 8.2.2021

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				24 499,05
1			Zemní práce				22 371,20
1	R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 4*24	hod	96,000	65,00	6 240,00
					96,000		
2	R	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Likvidace stávajícího potrubí 6,3*1,5*0,2	m3	4,536	33,00	149,69
			Nové potrubí 6,3*2,1*0,2		1,890		
			Součet		2,646		
					4,536		
3	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 6,3*(1,88-0,2)*2,36	m3	24,978	278,00	6 943,88
			Součet		24,978		
					24,978		
4	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	24,978	26,00	649,43
5	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 2*(6,3*2)	m2	25,200	21,00	529,20
			Součet		25,200		
					25,200		
6	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	25,200	12,00	302,40
7	R	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,978	37,00	924,19
8	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 24,978-2,676-8,661-1,298-5,386	m3	6,957	150,00	1 043,55
			Součet		6,957		
					6,957		
9	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6,957	1,00	6,96
10	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,957	17,00	118,27
11	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 6,957*1,85	t	12,870	120,00	1 544,40
			Součet		12,870		
					12,870		
12	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 6,3*0,18*2,36	m3	2,676	90,00	240,84
					2,676		
13	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 6,3*0,985*2,36-3,14*0,55*0,55*6,3	m3	8,661	180,00	1 558,98
			Součet		8,661		
					8,661		
14	R	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za prohození sypaninysítem, uložené do 3 m	m3	8,661	150,00	1 299,15
15	R	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pt do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 6,3*2,1	m2	13,230	62,00	820,26
			Součet		13,230		
					13,230		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Novostavba Domova důchodců Borohrádek

Objekt: Dodatek č.2

Část: Náhon - 8.2.2021

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Svislé a kompletní konstrukce -1 152,00

16	R	359901111	Vyčištění stok	m	6,300	32,00	201,60
17	R	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na novém zatrubnění potoka	m	-37,600	36,00	-1 353,60

4 Vodorovné konstrukce 5 332,88

18	R	452111111R	Osazení betonových podkladků otevřený výkop	kus	6,000	110,00	660,00
19		59223734	podkládek pod trouby betonové ŽB DN 600-800	kus	6,000	225,00	1 350,00
20	R	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,298	2 560,00	3 322,88

0,1*6,3*2,06

1,298

8 Trubní vedení -10 524,03

21	R	820491811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 800 do 1000	m	7,500	650,00	4 875,00
22		94620130	poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 170 101	t	12,375	210,00	2 598,75
23	R	822472111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	6,300	808,00	5 090,40
24	R	892471111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 800	m	6,300	85,00	535,50
25	R	894221115R2	Prefabrikovaná ŸB šachta č.1 - dno 1120/1130 KOM, skruž 1120/50,deska 1120-63/17,vyr.prst.163/4 3x, poklop D400, těsnění DN 1200 2x, výška šachty 2,26m, stup. ocel s PE, žlab beton s nátěrem, kyneta 1/1 DN, úhel 199st. vývod/přívod DN 1060/800. sklon 32,3	kus	-1,000	40 110,00	-40 110,00
26	R	894221116R	Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton tř. C 25/30	kus	-1,000	34 300,00	-34 300,00
27	R	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,386	2 650,00	14 272,90

6,3*0,415*2,06

5,386

Součet

5,386

28	R	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	7,500	4 480,00	33 600,00
29		28661044	mazivo montážní	kg	2,000	253,00	506,00
30	R	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	6,489	371,00	2 407,42

0,515*6,3*2

6,489

Součet

6,489

997 Přesun sutě 5 704,88

31	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	12,375	250,00	3 093,75
32	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,375	1,00	12,38
33	R	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	12,375	210,00	2 598,75

998 Přesun hmot 2 766,12

34	R	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	9,879	280,00	2 766,12
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

Celkem

24 499,05

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

DD Borohrádek - "Domky Na Květné"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	57 440 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit}\ \text{nadlimitní}\ VZ)$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 15\ %$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	57 440 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 2 639 618,48 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 1 186 120,62 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 2 639 618,48 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 1 186 120,62 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 825 739,10 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní}\ \text{cena}) \leq 50\ %$	6,66 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	57 440 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 4 016 542,68 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 90 197,54 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 471 328,10 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 3 053 128,09 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 6 487 870,78 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	- 3 143 325,63 Kč bez DPH		

souvisejících s vícepracemi	- 3 143 325,63 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	9 631 196,41 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	16,77 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	57 440 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 2 639 618,48 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 1 186 120,62 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 6 487 870,78 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 3 143 325,63 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	4 798 043,01 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	8,35 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 471 328,10 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 3 053 128,09 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-581 799,99 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	57 440 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	62 819 843,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	62 238 043,01 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	62 238 043,01 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Marek Pavlík