

DODATEK č. 07363-2021-4502- D-0050/02-UV-012-SU0445-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace břehové linie jezera Matylida“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. Metrostav a.s.

se sídlem na adrese: Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupena: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s. na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07363-2019-4502- S-0050/02-UV-012-SU0445 ze dne 5. 12. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu následujících dokumentů označených jako „ZZS č. 1 – Změna závazku ze smlouvy č. 07363-2019-4502-S-0050/02-UV-012-SU0445 akce ČR – Ministerstvo financí – Revitalizace břehové linie jezera Matylida“ a jeho příloh, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 1. 2. 2021, evidováno pod č.j: MF-19852/2019/4502-15, a dále ve smyslu dokumentu „ZZS č. 1 – Změna závazku ze smlouvy, Doplnění č. 1, č. 07363-2019-4502-S- 0050/02-UV-012-SU0445“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 22. 2. 2021, evidováno pod č.j.: MF-19852/2019/4502-24 a ve smyslu dokumentu „ZZS č. 1 – Změna závazku ze smlouvy,

Doplnění č. 2, č. 07363-2019-4502-S-0050/02-UV-012-SU0445“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 15. 3. 2021, evidováno pod č.j.: MF-19852/2019/4502-26, které obsahují specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 37 341 830,92Kč (slovy: třicet-sedm-milionů-třista-čtyřicet-jeden-tisíc-osm-set-třicet korun českých devadesát-dva haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **1 867 000,-Kč** (slovy: jeden-milion-osm-set-šedesát-sedm-tisíc korun českých) Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

První věta bodu 3.3 Smlouvy nově zní takto:

3.3 „K dokončení a předání stavby dojde nejpozději **do 31. 5. 2021.**“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6.4.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

V Praze dne 31.3.2021
Za Metrostav a.s.

Ing. Josef Špryňar
Ředitel Divize 8
Metrostav a.s. na základě plné moci

30.3.2021

Ing. Petr Ort
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s. na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX