



# Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **19/SML4212/04/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 4**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel**

##### **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: [svitilova.p@kr-ustecky.cz](mailto:svitilova.p@kr-ustecky.cz) / 475 567 319

Kontaktní osoba pro technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje  
odboru investičního kraje Krajského  
úřadu Ústeckého kraje,

e-mail/telefon: [vesela.z@kr-ustecky.cz](mailto:vesela.z@kr-ustecky.cz) / 475 567 322

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

*(dále jen „objednatel“)*

a

#### **Zhotovitel/dodavatel:**

##### **Raeder & Falge s.r.o.**

Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Zastoupený: Mg. Martina Červinská, jednatelka

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Michael Janda, tel. 702290088, e-mail: [janda@raeder-falge.cz](mailto:janda@raeder-falge.cz)

E-mail/telefon: [info@raeder-falge.cz](mailto:info@raeder-falge.cz) / +420 416 575 757

IČO: 287 14 989

DIČ: CZ28714989

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Sberbank CZ a.s.

číslo účtu: 712622/0800

4211170382/6800

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **DODATEK Č. 4**

ke smlouvě o dílo ze dne 12. 12. 2019 na akci: „**Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most – rekonstrukce bazénu a tělocvičny**“ takto:

I. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:

### **II.**

#### **Doba a místo plnění**

**Odst. 5., čl. II. se doplňuje následujícím textem:**

„Do celkového termínu plnění dle odst. 1 tohoto článku se nebude započítávat nezbytně nutná doba přerušení prací z důvodu skutečností zjištěných při realizaci stavby, které nemají původ na straně zhotovitele.

Pro řádné dokončení díla je nutné navýšení rozpočtu stavby o další vícepráce, ale uzavření dodatku se zhotovitelem by již bylo v rozporu se ZZVZ. Stavební práce budou zhotovitelem prováděny do vyčerpání současného rozpočtu dle smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 3. Následně budou práce přerušeny, jelikož některé práce nelze zcela dokončit bez realizace dalších navazujících prací, na které bude vypsána nová zakázka (dokončení rekonstrukce). Přerušené práce budou zhotovitelem dokončeny v návaznosti na realizaci nově vysoutěžených prací.“

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

II. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. 081/9R/2021 ze dne 24. 2. 2021.

III. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID fwtf9p a na e-mail: [info@raeder-falge.cz](mailto:info@raeder-falge.cz). Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne 06. 04. 2021

V Lovosicích dne 29. 03. 2021

.....  
**Ústecký kraj**  
Ing. Jan Schiller  
hejtman Ústeckého kraje

.....  
**Raeder & Falge s.r.o.**  
Mgr. Martina Červinská  
jednatelka