



S/0665/2019/IO/4

Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky

Část 1 – kanalizace Skalice

číslo veřejné zakázky: P19V00000122



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO

číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo č. S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: [redacted] primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: rekpavel@frydekmistek.cz

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci

IČ: 00014915

DIČ: CZ0014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. Praha 1 / 1809071, kód 0100

ID datové schránky: bnpcf46

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

- dále jen zhotovitel

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „**Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**“ – část 1 – kanalizace **Skalice** následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- změnu zatřídění části zeminy do třídy těžitelnosti č. 4 dle geologického posudku;
- dodatečných prací za větší objem výkopku z důvodu vícevýlomů vznikajících při výkopu rýhy.

Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:

- odpočtu původní části zeminy zatříděné do třídy těžitelnosti 1 a 2, 3;
- použití části výkopku pro částečný zpětný zásyp rýhy.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 5, 17. viz příloha č. 2 dodatku č. 3.

1.2 Původní článek 3 Doba a místo plnění, v odst. 2. se mění, upravuje a doplňuje následovně:

Termín dokončení díla se ujednává na 20 měsíců a 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (oproti původně sjednanému termínu 20 měsíců) z důvodu rozsahu dodatečných prací ve změnovém listě č. 17 a náročnosti při jejich provádění. V souladu s ujednáním článku 3 odst. 8 smlouvy, ve kterém je s ohledem na nepředvídatelné a vymíněné dodatečné práce předvídáno, že termín dokončení díla v závislosti na těchto pracích může být smluvně prodloužen dle odsouhlasených změn a povahy dodatečných prací.

1.3 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v CZK	DPH	Cena vč. DPH v CZK
Původní cena díla	116 262 176,71	24 415 057,11	140 677 233,82
Celková cena dle dodatku č. 1	116 617 885,88	24 489 756,04	141 107 641,92

Celková cena dle dodatku č. 2	118 062 793,92	24 793 186,73	142 855 980,65
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 3	- 1 481 848,10	-311 188,10	- 1 793 036,20
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 3	4 228 678,90	888 022,57	5 116 701,47
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 3	2 746 830,80	576 834,47	3 323 665,27
Celková cena dle dodatku č. 3	120 809 624,72	25 370 021,20	146 179 645,92

Součet veškerých dodatečných prací činí 8,41 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 3,91 %.

1.4 Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to:

Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 5 a 17 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že zadavatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, jejíž součástí byl i geologický průzkum, ten však není a nemůže být ve fázi projektování natolik detailní, aby prověřil celé území v trase projektované sítě budované kanalizace, která je ve Skalici cca 20 km; samotnou realizací stavebních prací se projevila fakticky reálná geologická skladba podloží v rozsahu celého místa plnění -budované sítě, z čehož vyplynul nezbytný rozsah dodatečných a neprováděných prací, jak je popsáno ve změnových listech, přičemž tyto dodatečné/neprováděné stavební práce, resp. postupy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť:

- Hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 3 v rozsahu neprováděných prací dle změnových listů č. 5, 17 činí – 1 481 848,10 Kč bez DPH, což představuje 1,27 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
- Hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle dodatku č. 3 v rozsahu dodatečných prací dle změnových listů č. 5, 17 činí 4 228 678,90 bez DPH, což představuje 3,64 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
- Hodnota změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 3 v rozsahu neprováděných a prováděných prací dle změnových listů č. 5 a 17 činí 5 710 527,00 Kč bez DPH, což představuje 4,91 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
- Celková hodnota doposud sjednaných neprováděných a prováděných prací dle dodatků č. 1, 2 a 3 prací činí 7,29 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 %

původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla a po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, tj. původní sjednané ceny díla dle smlouvy.

Dle dodatku č. 1, 2 a 3 součet veškerých dodatečných prací dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ činí 8,41 % původní ceny díla. Po započtení neprováděných prací dle § 222 odst. 4, 5 a 6 činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 3,91 %.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 72. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 9.3.2021.


Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnové listy č. 5, 17

Za objednatele:

Za zhotovitele:


 primátor

 Ing. Václav Apolín
 ředitel divize 1, Metrostav a.s.