

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	Odkanalizování Koterova		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 02		
Dotčená část stavby:	15TUOIN30 - vodovod : IO 102 - Výstavba řadů		
Název / označení změny:	Hydranty		
Podklad pro změnu:	Jednání na KD stavby		
Zápis z KD ze dne:	20.05.2020		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	14.08.2020
Zdůvodnění a popis změny: Původně navržené technické řešení - teleskopické hydranty byly nahrazeny podzemním typem hydrantů, standardně používaných budoucím správcem a provozovatelem na vodovodní síti, a to z důvodu ekonomicky náročného provozu a případných nákladných oprav teleskopických hydrantů. Požadavek na záměnu typu hydrantů vychází i z provozně - bezpečnostního hlediska, viz příložený zápis ve stavebním deníku.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			-45 267,80 Kč bezDPH
přípočty celkem:			52 888,60 Kč bezDPH
odpočty celkem:			-98 156,40 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy z KD /z projednání, porady/ CN dodavatele			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		14.08.2020	
projektant /AD/ -		01.02.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		01.02.2021	
- vedoucí odd. přípravy		01.02.2021	
- TDS		01.02.2021	
- TDS		01.02.2021	
- cenová kontrola		01.02.2021	