

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	Odkanalizování Koterova		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 06		
Dotčená část stavby:	14TUOIN12 - kanalizace : IO 101 - Splašková kanalizace		
Název / označení změny:	Šachty - záměna keramických za betonové		
Podklad pro změnu:	Jednání na KD stavby		
Zápis KD ze dne:	29.04.2020		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	20.10.2020
Zdůvodnění a popis změny: Na základě zjištěných skutečností, že výrobce keramických kanalizačních šachet ukončil stávající výrobu za účelem přesunu výroby do jiné země EU, musí být použity šachty betonové a to DN 800, které provozně odpovídají požadovaným projektovaným parametrům.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			-606 800,70 Kč bezDPH
přípočty celkem:			149 107,90 Kč bezDPH
odpočty celkem:			-755 908,60 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy z KD /z projednání, porady/, zápis ve SD CN dodavatele			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		20.10.2020	
projektant /AD/ -		01.02.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		01.02.2021	
- vedoucí odd. přípravy		01.02.2021	
- TDS		01.02.2021	
- TDS		01.02.2021	
- cenová kontrola		01.02.2021	