

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 20-42, uzavřené dne 20. 11. 2020 dle ust. § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci akce s názvem

„Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice – instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE“

mezi

Objednatel: **Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304**
sídlo: Strojírenská 304, 380 01 Dačice
IČO: 135 03 308
DIČ: CZ 13503308
jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Kopačka, ředitel školy

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

název: **TOMIreko s.r.o.**
sídlo: Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč
IČO: 283 59 216
DIČ: CZ28359216
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C, 63551
jednající prostřednictvím: Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 11. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci akce **„Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice – instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE“** (dále jen „zakázka“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje změna bateriového systému FVE a vícepráce za změnu trasy potrubního vedení ÚT.

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je:
 - a) Změna bateriového systému FVE z původního systému, který je nedostupný na nově navržený bateriový systém s lepšími parametry a nižší cenou při zachování původních požadavků systému, a to ukládání energie ze solárních panelů. Takováto změna je v souladu s § 222, odst. 7, zákona 134/2016 Sb. V rámci této změny došlo k méněpracem, respektive úspoře na novém bateriovém systému v hodnotě – 6.900,00 Kč bez DPH
 - b) Vícepráce vzniklé v důsledku nutnosti změny trasy vedení potrubí pro ÚT aby nedocházelo ke křížení s nosnými prvky budovy. Tyto vícepráce byly vyčísleny na 11.015,50 Kč bez DPH
2. Vzájemným započtením méněprací FVE systému a víceprací vzešlých ze změny potrubí pro ÚT dochází ke změně ceny díla, respektive k jejímu navýšení dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb. a to o částku 4.115,10 Kč bez DPH

III.
Cena díla

1. Cena díla dle **čl. IV. odst. 2** Smlouvy se mění následovně:
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle **čl. II. této smlouvy** uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní celková cena bez DPH:	22.420.249,97 Kč
Celková cena bez DPH vč. Dodatku č.1	22.424.365,07 Kč
DPH (15%, 21%)	4.709.116,66 Kč
Celková cena včetně DPH:	27.133.481,73 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

V Dačicích, dne 23.3. 2021

V Třebíči, dne 23.3. 2021

Objednatel:



Sřední škola
TECHNICKÁ A OBCHODNÍ,
Dačice, Strojirenská 304
Strojirenská 304, 380 01 Dačice, IČ: 135 03 343
telefon/fax: 384 420 096, info@isstto.cz
www.ISSTO.cz | www.SKOLAtrochuj!NAK.cz



Zhotovitel:



⑦

T. O. M. I. c e k o
Karlovo nám. 4B, 674 01 Třebíč
IČ: 288 59 216, DIČ: CZ28859216



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 01					
Zhotovitel:	TOMireko s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216						
Investor:	Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice IČ: 135 03 308	Datum: 25.02.2021					
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice – instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE							
Způsob odeslání / předání datum: 25.02.2021		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na	specifikaci:						
	na výkresy:						
	na rozpočtové podklady:						
	na jinou část smlouvy:						
Předmět změny: Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce provedené v rámci realizace stavebních prací na akci: Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice – instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE							
Popis a zdůvodnění změny: 01 Změna bateriového systému FVE Na základě nepředvídatelného prodloužení dodací lhůty, od jediného výrobce baterií se solnou technologií (navrženo v projektové dokumentaci), žádá zhotovitel o změnu bateriového uložení pro FVE. Z původní dodací lhůty 60 dnů je nově 9 měsíců a tento termín není z důvodu smluvního termínu akceptovatelný. Na základě těchto skutečností, byla AD projektu odsouhlasena změna bateriového systému FVE. Nově navrhovaný bateriový systém disponuje lepšími parametry za nižší nabídkovou cenou. Princip technologie (ukládání solární energie) zůstává zachován. Méněpráce: - 554 906,40 Kč bez DPH Vícepráce: + 548 006,00 Kč bez DPH Jedná se o změnu dle § 222, odst. 7, zákona 134/2016 Sb. na níž se nevztahují ustanovení odst. 5 a 6 §222, jde tedy o záměnu položek, nikoli o více či méně práce ve smyslu výše uvedených odstavců.							
Počet připojených listů specifikací:		1					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>							
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 7, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení vydává:

Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304
Strojírenská 304
380 01 Dačice
IČ: 135 03 308

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

FINGO ENGINEERING s.r.o.

Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103
tel.: 775.344.458, 604.321.288

Tomáš Unger
FINGO ENGINEERING s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

Ing. Marek Hrabčák
Energy benefit Centre a.s.

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLASÍM SE ZMĚNOU



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 003 300

Ing. Martin Vydra
Energy Benefit Centre a.s.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

S:	EB20-05-01_A SŠTO Dačice - změny	
O:	1	NR č.01 - INSTRALACE FV - FVE
R:	1	Změna bateriového systému FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21		FVE				-6 900,40
1	FVE03	Bateriový systém výkonu 20 kWh, záložní mode, ostrovní provoz, Energy managment systém pro nabíjení elektrických aut	kpl	-1,00000	554 906,40	-554 906,40
2	Pol1	Bateriový systém Lithium-iron phosphate (LifePO4) elektrických aut	kpl	1,00000	548 006,00	548 006,00

-6 900,40



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	TOMIreko s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice IČ: 135 03 308	
Datum:	25.2.2021	
Předmět změny: Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce provedené v rámci realizace stavebních prací na akci: Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice – instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE		
Popis a zdůvodnění změny: 01 Změna bateriového systému FVE Na základě prodloužení dodací lhůty, od jediného výrobce baterií se solnou technologií (navrženo v projektové dokumentaci), žádá zhotovitel o změnu bateriového uložení pro FVE. Z původní dodací lhůty 60 dnů je nově 9 měsíců a tento termín není z důvodu smluvního termínu akceptovatelný. Na základě těchto skutečností, byla AD projektu odsouhlasena změna bateriového systému FVE. Nově navrhovaný bateriový systém disponuje lepšími parametry za nižší nabídkovou cenou. Princip technologie (ukládání solární energie) zůstává zachován. Méněpráce: - 554 906,40 Kč bez DPH Vícepráce: + 548 006,00 Kč bez DPH Jedná se o změnu dle § 222, odst. 7, zákona 134/2016 Sb. na níž se nevztahují ustanovení odst. 5 a 6 §222, jde tedy o záměnu položek, nikoli o více či méně práce ve smyslu výše uvedených odstavců.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: - 554 906,40 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 548 006,00 Kč	
Výsledný rozdíl změny bez DPH dle § 222 odst. 7, zákona 134/2016 Sb. -6 900,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



Ing. Pavel Kopačka, ředitel školy
Střední škola technická a obchodní Dačice,
Strojírenská 304
Dačice, Strojírenská 304
IČ: 135 03 304
Strojírenská 304, 390 01 Dačice, IČ: 135 03 304
telefon/fax: 384 420 096, info@isstto.cz
www.issto.cz | www.strojirna.cz

Datum: 25.02.2021



Ing. Tomáš Klíner, jednatel společnosti
TOMIreko, s.r.o.

Datum: 25.02.2021

Karlovo nám. 4B, 071 01 Itálie
IČ: 283 39 216, DIČ: CZ283355216

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 02					
Zhotovitel:	TOMIreko s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216						
Investor:	Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice IČ: 135 03 308	Datum: 25.02.2021					
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice – instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE							
Způsob odeslání / předání datum: 25.02.2021		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na	specifikaci:						
	na výkresy:						
	na rozpočtové podklady:						
	na jinou část smlouvy:						
Předmět změny: Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce provedené v rámci realizace stavebních prací na akci: Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice – instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE							
Popis a zdůvodnění změny: 02 Změna trasy potrubního vedení ÚT (Jídelna + Kadeřník) Před zahájením bouracích prací v trase vedení potrubí ÚT (dle projektové dokumentace), byly provedeny sondy a zjištěno křížení s nosnými prvky konstrukce budovy. Na základě tohoto poznatku, byla navržena jiná trasa vedení. Méněpráce: - 76.542,50 Kč bez DPH Vícepráce: + 87 558,00 Kč bez DPH							
Počet připojených listů specifikací:					1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>							
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice IČ: 135 03 308							



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas s záměrem



FINGO ENGINEERING s.r.o.
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103
.....tel.: 775 344 458; 604 321 288

Tomáš Ungerman
FINGO ENGINEERING s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas s záměrem



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
Ing. Marek Hrabčík

Energy Benefit Centre a.s.

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLASÍM S ZMĚNOU



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel. +420 270 903 300

Ing. Martin Vydra
Energy Benefit Centre a.s.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

S:	EB20-05-01_A SŠTO Dačice - změny		
O:	2	NR č.02 - VZT - ÚT_Jídelna+Kadeřník	
R:	1	Změna trasy potrubního vedení ÚT	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Potrubí				12 983,50
1	Pol__0023	Potrubí z nelegované oceli, z vnější strany galvanicky pozinkované, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol- kluzných uložení, pevných bodů, spojované lisováním za studena ?35x1,5	m	36,00000	632,50	22 770,00
2	Pol__0025	Potrubí z nelegované oceli, z vnější strany galvanicky pozinkované, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol- kluzných uložení, pevných bodů, spojované lisováním za studena ?22x1,2	m	-23,00000	425,50	-9 786,50
Díl: 12		Tepelná izolace				30 612,00
3	Pol__0029	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu a oplechování, vnitřní pr./tl. 22/30 mm	m	-9,00000	184,00	-1 656,00
4	Pol__0030	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu a oplechování, vnitřní pr./tl. 28/40 mm	m	52,00000	229,00	11 908,00
5	Pol__0031	Tepelně-izolační návlek z minerálního vlákna, kaširovaný vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiál, vnitřní pr./tl. 35/30 mm	m	-20,00000	199,00	-3 980,00
6	Pol__0032	Tepelně-izolační návlek z minerálního vlákna, kaširovaný vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiál, vnitřní pr./tl. 28/30 mm	m	-90,00000	192,00	-17 280,00
7	Pol__0033	Tepelně-izolační návlek z minerálního vlákna, kaširovaný vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiál, vnitřní pr./tl. 22/25 mm	m	-20,00000	167,00	-3 340,00
8	Pol1	Tepelně-izolační návlek z minerálního vlákna, kaširovaný vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu, vnitřní pr./tl. 35/40 mm včetně oplechování	m	56,00000	540,00	30 240,00
9	Pol2	Elektrický topný kabel	kompl	1,00000	14 720,00	14 720,00
Díl: 13		Stavba				-32 580,00
10	Pol__0035	Prostup příčkami cihelnými do tl. 200 mm , jádrové vrtání- do průměru 100 mm pro potrubí ÚT, pod stropem, včetně povrchových úprav a začištění po montáži potrubí	ks	-12,00000	1 450,00	-17 400,00
11	Pol__0036	Požární ucpávky prostupů do průměru 100 mm pro potrubí ÚT, utěsnění protipožárním tmelem, včetně povrchových úprav a začištění po montáži, s ohledem na PBŘS	ks	-6,00000	3 850,00	-23 100,00
12	Pol3	Zapravení fasády	ks	24,00000	330,00	7 920,00

11 015,50



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	TOMIreko s.r.o. Karlovo nám. 48/37 674 01 Třebíč IČ: 283 59 216	
Změnový list vystavil:	Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304 Strojírenská 304 380 01 Dačice IČ: 135 03 308	
Datum:	25.2.2021	
Předmět změny: Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce provedené v rámci realizace stavebních prací na akci: Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice – instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE		
Popis a zdůvodnění změny: 02 Změna trasy potrubního vedení ÚT (Jídelna + Kadeřník) Před zahájením bouracích prací v trase vedení potrubí ÚT (dle projektové dokumentace), byly provedeny sondy a zjištěno křížení s nosnými prvky konstrukce budovy. Na základě tohoto poznatku, byla navržena jiná trasa vedení. Méněpráce: - 76.542,50 Kč bez DPH Vícepráce: + 87 558,00 Kč bez DPH		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: - 76 542,50 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 87 558,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 164 100,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Ing. Pavel Kopačka, ředitel školy Střední škola technická a obchodní Dačice, Strojírenská 304 380 01 Dačice telefon/fax: 384 420 096, info@isstto.cz www.ISSSTO.cz www.SKOLAtrochuj!NAK.cz	Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti TOMIreko, s.r.o. Datum: 25.02.2021	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Datum: 25.02.2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):