



KUMSP00WCQHC

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo evidenční číslo 02254/2020/KPP

I.
Smluvní strany


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
02254 poř. číslo	2020 rok	KPP/1 zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem**
 náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace díla:



(dále jen „objednatel“)

a

2. Prosto interiér s.r.o.

se sídlem: Němčany 307, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupena: Ing. Lukášem Urubkem, jednatelem společnosti
IČO: 03171906
DIČ: CZ03171906
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-7656940267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 112605 C

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2020 smlouvu o dílo ev. č. 02254/2020/KPP (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je realizace interiéru včetně upevnění, montáže a instalace dodávaného mobiliáře a s tím souvisejících prací v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA“ (dále jen „**dílo**“).
2. Dle čl. V odst. 2 smlouvy se zhotovitel zavázal provést dílo ve lhůtě do 90 dnů od obdržení písemné výzvy zaslané objednatelem. Objednatel zaslal zhotoviteli písemnou výzvu dne 12. 1. 2021, načež zhotovitel má dílo provést nejpozději do 12. 4. 2021.
3. Z důvodu neplánované délky poklesu výrobních kapacit na 65 % normálního stavu v souvislosti s překážkami spojenými s koronavirovou nákazou COVID-19 na straně zhotovitele a z důvodu prodloužení plnění dodávky objednaných komponent zámečnické výroby nezbytných pro kompletaci prodejního pultového modulu, prodejních vitrín a šatního skříňového modulu rovněž z důvodu snížení výrobní kapacity v souvislosti s překážkami spojenými s koronavirovou nákazou COVID-19, dále pak s nedostatkem sezónních pracovníků a nedostatkem oceli na evropském trhu na straně poddodavatele, není zhotovitel, na základě výše uvedeného, schopen dílo provést ve stanoveném termínu dle smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

1. V článku V odst. 2 smlouvy se mění doba pro provedení díla od obdržení písemné výzvy zaslané objednatelem z „90 dnů“ na „**120 dnů**“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření obsahu návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA“ - Interiéry

o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 13/786 ze dne 29. 3. 2021.

07.04.2021

V Ostravě dne:

[Redacted signature]

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
na základě pověření
hejtmana kraje

V Němčanech dne: 7.4.2021

[Redacted signature]

za zhotovitele
Ing. Lukáš Urubek
jednatel společnosti

