

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou
 Projekt: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou
 Umístění: Ulice Havlíčkova, Jateční, Kralupy nad Vltavou

ZMĚNOVÝ LIST
Č. ZL INV 001

	Společnost:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) /
Vydal:	GEMO a.s.	Ing. Peter Baulovič
Příjemce:	Město Kralupy nad Vltavou	Ing. Marek Czechmann

Vydáno dne: 26.2.2021

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

Vypracování inženýrsko-geologického průzkumu

SOUVISEJÍCÍ DOKLADY:

1) Kalkulace ceny

POPIS ZMĚNY:

Na základě zjištění z provedených kopaných sond a jejich nesouladu s předpokladem ze kterého vycházela PD je nutno přehodnotit založení objektu. IGP bude sloužit jako podklad pro návrh a nacenění

DŮVOD ZMĚNY: Požadavek investora / zjištění nových nepředvídatelných skutečností


DOPAD NA TERMÍN:

Termín dokončení se tímto prodlužuje o 3 týdny. Do 29.12.2021

DOPAD NA CENU:

Původní cena z cenové nabídky	0,- Kč
Nová cena položky	183 920,- Kč
Odpočty a přípočty	183 920,- Kč



**PODPIS VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZMĚNOU:****Generální dodavatel**

Ing. Peter Baulovič

datum 1.3.2021

podp

Technický dozor investora

Ing Tomáš Brož

datum 3.3.2021

podp

Investor/stavebník

Ing. Marek Czechmann

datum 1.3.2021

podp

