

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou
 Projekt: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou
 Umístění: Ulice Havlíčkova, Jateční, Kralupy nad Vltavou

ZMĚNOVÝ LIST
Č. ZL INV 002

	Společnost:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) /
Vydal:	GEMO a.s.	Ing. Peter Baulovič
Příjemce:	Město Kralupy nad Vltavou	Ing. Marek Czechmann
Vydáno dne: 26.2.2021		

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

Navýšení množství výztuže

SOUVISEJÍCÍ DOKLADY:

- 1) Revize výkazu výměr generálního projektanta
- 2) Porovnání množství s VV
- 3) Kalkulace ZL 002

POPIS ZMĚNY:

Po upozornění generálního dodavatele provedl generální projektant kontrolu všech výkazů výztuže s předloženou projektovou dokumentací. Na základě podrobného přezkoumání bylo zjištěno, že ve výkazech byly nesrovnalosti / chybějící položky, a to konkrétně ve stropních deskách a průvlacích.

DŮVOD ZMĚNY: Vada projektu

DOPAD NA TERMÍN:

Bez dopadu do termínu.

DOPAD NA CENU:

Původní cena z cenové nabídky	0,- Kč
Nová cena položky	4 761 790,- Kč
Odpočty a přípočty	4 761 790,- Kč

PODPIS VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZMĚNOU:**Generální dodavatel**

Ing. Peter Baulovič

datum 17.3.2021

pod
**Technický dozor investora**

Ing Tomáš Brož

datum 17.3.2021

pod

Investor/stavebník

Ing. Marek Czechmann

datum 17.3.2021

pod