

Dodatek č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy objednatele: E618-S-1166/2020/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 120 019
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214993 / 5323510007

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce neutrálních úseků TT Planá u Mariánských Lázní a TT Mýto u Rokycan“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: Ing. [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo je **úprava 3. Dílčí etapy plnění a úprava platebních podmínek Smlouvy**.

V rámci procedury stavebního povolení požádal drážní úřad o dodatečné podklady z jeho strany nutných k vydání stavebního povolení. Ze strany projektanta o tyto doklady bylo, bez zbytečného prodloužení, obratem požádáno, avšak z důvodu probíhající pandemické situace v ČR došlo ze strany úřadů k prodloužení. Z tohoto důvodu, bude k smluvnímu termínu vydáno stavební povolení, nebude však v právní moci. Z tohoto důvodu projektant požádal o prodloužení 3. dílčí etapy o 1 měsíc.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a článku 6, odst. 6.5. Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-1166/2021/PAL, č. sml. zhotovitele: 120 019, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se odstavce 4. 2. původní Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DUSP, včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 9 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, včetně EH a SR, specifikace pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	Do 13 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa - ukončení díla	do ukončení stavby dle SOD na realizaci stavby (předpoklad 2/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-1166/2021/PAL, č. sml. zhotovitele: 120 019, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v **jednom vyhotovení** v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správa západ

V Praze dne

Za zhotovitele:

Datum: 2021.04.06

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1441425

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3464bb42-b08a-498e-aa98-b22db109e013

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2021 12:02:02



14b51b19-de18-4113-b6df-5d4473c706e7