



Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 6219054381
Uzavřené dne 6. 12. 2019

1.

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

K podepisování dodatku je oprávněna:
JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB
na základě usnesení Rady města Brna přijatého
na R8/140 schůzi konané dne 31. 3. 2021, bod. č.: 69

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
[redacted] vedoucí oddělení Bytového odboru MMB
[redacted] Bytový odbor MMB

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
dále jen Objednatel

2. Zhotovitel: **Winning PS – stavební firma s.r.o.**

se sídlem: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
zastoupený: Sebastian Peter Wagner, jednatel

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČO: 49436589
DIČ: CZ49436589

bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 1387412644/2700

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 12020
ve věcech smluvních: Sebastian Peter Wagner

ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen Zhotovitel



Z důvodu objektivní překážky v provádění díla nikoliv na straně Zhotovitele, kdy bylo od 4. 2. 2021 z jeho strany a ze stavebního hlediska vše připraveno pro napojení objektu na elektrickou energii, avšak k napojení objektu na elektrickou energii společností ED.G. a.s. dosud nedošlo, se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Termín dokončení specifikovaný v Čl. 3 „Termíny a lhůty plnění“ a odst. 3.2 akce „Celková rekonstrukce bytového domu Vlhká 179/22 v k. ú. Zábrdovice“ se mění a zní takto:

„Termín dokončení – Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v rozsahu sjednaném smlouvou o dílo, ve znění dodatků č. 1 až 4, do 452 dnů ode dne protokolárního předání staveniště vyjma stavebních prací ovlivněných uvedenou překážkou [dokončení vysušení konstrukcí a navazujících prací včetně položení nášlapné vrstvy podlah (PVC), montáže kuchyňských linek a provedení souvisejících revizních zkoušek]. Ty budou dokončeny a dílo jako celek předáno Objednateli 14 kalendářních dnů ode dne skutečné montáže elektroměrů. Ke dni původního termínu dokončení stavby bude proveden podrobný zápis, ve kterém bude uveden a zhodnocen stav rozpracovanosti díla, jehož součástí bude soupis prací, které jsou řádně provedeny a soupis prací, které nemohly být z důvodu překážky provedeny.

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci dle odst. 10.2.6.“

II. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

III. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 6219054381 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/140, která se konala dne 31. 3. 2021.

V Brně dne

V Brně dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB
Statutární město Brno

.....
Sebastian Peter Wagner,
jednatel
Winning PS – stavební firma s.r.o.