

DODATEK č. 5/2021

ke Smlouvě ze dne 1.10.2018
č. Objednatele č. 1: 03PT-002473
č. Objednatele č. 2: 5618053649
č. Dodavatele/zhotovitele: 038 / LCJC / 2018

(I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I)

Objednatel č. 1: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupený generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: na základě delegace
pravomocí

Objednatel č. 2: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785
zastoupený primátorkou města Brna
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna

Dodavatel/zhotovitel: „Společnost Žabovřeská Brno“
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupený: prokuristy
(Vedoucí společník a Správce společnosti)

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
zastoupený: předsedou představenstva
(Druhý společník)

(Dodavatel/zhotovitel společně s Objednatelem také jako „Smluvní strany“)

Článek 1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že

- dne 1.10.2018 uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je realizace veřejně prospěšné stavby „I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I“ (dále jen „Stavba“);
- dne 3.10.2018 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících se skutečností, že ke dni podpisu Smlouvy nenabýlo právní moci stavební povolení na Stavbu vydané dne 20.6.2018 Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 82191/2018;
- dne 13.12.2018 uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo zúžení počtu společníků „Společnosti Žabovřeská Brno“;

- dne 30.1.2020 uzavřely Dodatek č. 3 ke Smlouvě, jehož předmětem je posunutí Doby pro dokončení Díla a Doby pro uvedení stavby do provozu v důsledku pozdějšího nabytí právní moci stavebního povolení vydaného dne 20.6.2018 Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 82191/2018;
- dne 10.12.2020 uzavřely Dodatek č. 4 ke Smlouvě, jehož předmětem je vypořádání časových nároků a nároků na dodatečnou platbu v důsledku výskytu pandemie koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky.

Článek 2. Předmět dodatku

1. Na základě Claimu č. 2 vzneseného Dodavatelem/zhotovitelem a navazujícího určení Správce stavby ze dne 8.2.2021 dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) dochází k prodloužení Doby pro dokončení Díla (Pod-článek 1.1.3.3 Smluvních podmínek) a Doby pro uvedení stavby do provozu (Pod-článek 1.1.3.10 Smluvních podmínek), a to o 52 kalendářních dnů.
2. V návaznosti na výše uvedené se Příloha k nabídce odkazující na Smluvní podmínky mění následujícím způsobem:

- původní znění dle Dodatku č. 4:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	do 28.9.2021
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	do 29.3.2021

- nové znění:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	do 19.11.2021
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	do 20.5.2021

3. Smluvní strany konstatují, že z výše popsané změny Smlouvy spočívající v prodloužení Doby pro dokončení Díla vyplývá povinnost Dodavatele/zhotovitele rozšířit platnost bankovní záruky zajišťující splnění Smlouvy tak ve smyslu Pod-článku 4.2 Smluvních podmínek.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Zástupci smluvních stran podpisem tohoto Dodatku potvrzují, že jsou oprávněni k jednání obsaženém v tomto Dodatku, že obsah tohoto Dodatku byl projednán příslušnými orgány smluvních stran či orgány nadřízenými, je-li k uzavření tohoto Dodatku takovéto projednání vyžadováno, a že nic nebrání uzavření tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. V případě, že se některé ustanovení tohoto Dodatku ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které odpovídá účelu tohoto Dodatku a účelu ustanovení neplatného, neúčinného či nevymahatelného.
4. Ostatní smluvní ujednání tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

5. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
6. Smluvní strany jsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a povinnými osobami dle § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že obsah (kopii) celého tohoto Dodatku uveřejní v registru smluv Ředitelství silnic a dálnic ČR. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) tohoto Dodatku jakoukoliv ze smluvních stran kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně uvádí, že tento Dodatek neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku tohoto Dodatku, či v případě jeho neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na Dodatek samotný.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek byl ve výše uvedeném znění schválen Radou města Brna na ~~24.3.2021~~ schůzi konané dne ~~24.3.2021~~

Za Objednatele č. 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 26-03-2021

na základě delegace pravomocí

Za Objednatele č. 2

Statutární město Brno

V Brně dne 26-03-2021

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

Za Dodavatele/zhotovitele

„Společnost Žabovřeská Brno“

za Správce: STRABAG a.s.
Smlouvu pročetl:

V Brně dne 25 -03- 2021

V Brně dne 25 -03- 2021

prokurista

prokurista

za Druhého společníka: IMOS/Brno, a.s.

V Brně dne 25 -03- 2021

předseda představenstva