

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020-2569

Oprava MVN na Mukařovském potoce včetně opatření na toku

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 000 00 205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem  
Osoby zastupující  
ve věcech ostatních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
ID datové schránky: bjds93z

a

### Zhotovitel:

Název: **SKJ s.r.o.**  
Sídlo: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou  
IČO: 078 07 716  
DIČ: CZ07807716  
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ústí nad Labem, spis. zn. C 43015  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zastoupen: Jakubem Jurkem, jednatelem  
Osoby zastupující  
ve věcech smluvních: Jakub Jurek  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
ID datové schránky: ku7tbru

uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

## II. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ

1. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a které jsou nezbytné k dokončení díla, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku se stanovuje takto:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	165.001,98 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 %	34.650,42 Kč
celková cena včetně DPH	199.652,40 Kč

2. Dohodnutá cena za provedení dodatečných stavebních prací zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s plněním díla.

## III. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena	3.057.914,62 Kč	642.162,07 Kč	3.700.076,69 Kč	0,00 %
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	165.001,98 Kč	34.650,42 Kč	199.652,40 Kč	5,39 %
Cena ve znění tohoto dodatku	3.222.916,60 Kč	676.812,49 Kč	3.899.729,09 Kč	5,39 %

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2020-2569 zůstávají beze změn.
2. Dodatek se uzavírá jako písemný za použití elektronických prostředků.
3. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - Soupis víceprací  
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

11.04.2021

.....  
**Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**

Ing. Petr Král  
ředitel

09.04.2021

.....  
**SKJ s.r.o.**  
Jakub Jurek  
jednatel

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Mukařov-VV-MVN

Objekt:

**06 - SO1 Oprava nádrže - vícepráce 1**

KSO:

CG-CZ:

Místo:

Datum:

0

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****165 001,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 001,98	21,00%	34 650,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****199 652,40****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mukařov-VV-MVN

Objekt:

**06 - SO1 Oprava nádrže - vícepráce 1**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>165 001,98</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				165 001,98	
D		1	Zemní práce				45 250,02	
1	K	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	74,670	443,00	33 078,81	
2	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	74,670	44,00	3 285,48	
3	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	74,670	97,00	7 242,99	
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	74,670	14,00	1 045,38	
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	74,670	8,00	597,36	
D		2	Zakládání				66 306,96	
11	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	298,680	186,00	55 554,48	
12	K	761990002R	Příplatek za omezený prostor	m2	298,680	36,00	10 752,48	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				53 445,00	
6	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	17,500	3 054,00	53 445,00	



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Oprava MVN na Mukařovském potoce včetně opalnění toku	Smlouva č.	2020 - 2569	
Zhotovitel	SKJ s.r.o. Žitavská 204 463 34 Hrádek nad Nisou	Generální projektant	AQUATEST a.s.	
Autorský dozor	AQUATEST a.s.	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	<b>Sanace nevhodného podloží pod železobetonové konstrukce</b>	<b>Změna</b>	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Sanace nevyhovujícího podloží pro založení ŽB konstrukcí.		objemu stavebních prací	ano
		technologie částí stavby	/	
		změna stavebního materiálu	/	
		jiná	/	
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	3 057 914,62 Kč	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	165 001,98 Kč	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Navrhované vícepráce vznikly z důvodu nezbytné sanace nevyhovujícího podloží pro založení ŽB konstrukcí, kdy při přípravě území a dosažení hloubky základových spár došlo ke zjištění úplné absence terénu oproti PD nebo nevhodného podloží jako je např. hrabanka, vyhnílé stromy, jíl, rybníční nebo příliš zvodnělé sedimenty. Proto bylo nezbytně nutné navrhnout investorovi polítnou skladbu podkladových vrstev pro vhodné založení ŽBací tak, abychom se vyvarovali v budoucnu jejich znehodnocení.			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)	příloha č. ...			
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení Jakub Jurek		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení Jakub Jurek		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení [REDACTED]		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení [REDACTED]		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení [REDACTED]		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení [REDACTED]		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			