

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na**

**ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ,  
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON  
AUTORSKÉHO DOZORU**

**Název zakázky: Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled (v režimu BIM)**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4356/2020**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5613520011

a

**Společnost SAGAF Příbyslav – Pohled BIM**

Zastoupená vedoucím účastníkem společnosti:

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Ladislavem Beranem, jednatelem

**Korespondenční adresa:** Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

**Druhý účastník společnosti:**

**AFRY s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ745306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**číslo smlouvy: 520300**

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled**“ (v režimu BIM), která byla uzavřena dne 20.11.2020 a nabyla účinnosti dne 25.11.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele č.j. **120.076/SG/VP/001** ze dne 08.03.2021 dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 1.,2. a 3. dílčí etapy o 2 měsíce. Důvodem prodloužení je nutnost projednání nového GKP železničních stanic ve vazbě na budoucí zavedení systému ETCS mezi odbornými složkami Objednatel a dodatečný požadavek na částečné respektování nové směrnice S4 při návrhu sanace železničního spodku vyplývající z jednání dne 03.03.2021.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.“*

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Praze dne 6.4.2021

V Praze dne 19.3.2021

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Čurda    Ladislav Beran**  
jednatelé SAGASTA s.r.o.  
vedoucí účastník společnosti  
SAGAF Příbyslav-Pohled BIM

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění – ve znění dodatku č. 1

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 30% ceny díla bez AD	Zpracování konceptu technického řešení + dopracování ZP vč. zpracování nové EH podle Rezortní metodiky. Návrh struktury a doplnění CDE včetně licenčních požadavků dle Přílohy č. 11 - BIM Protokol.	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 40% ceny díla bez AD	Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP (bez projednání) pro připomínkové řízení a podání žádostí o vyjádření dotčených orgánů a dotčených 3. osob stavbou (v režimu BIM)	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 16 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 30% ceny díla bez AD	Zpracování dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP – konečné odevzdání, pro podání žádostí o stavební povolení, vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně potřebných příloh. Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě a digitální formě (dle požadavku VTP a ZTP) v režimu BIM. Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP. Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP. Zpracování vizualizací stavby. Vyhodnocení využití Metodik pro Informační model dle Přílohy. 11 BIM Protokol.	Protokol o provedení Díla

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>19 měsíců</b> (předpoklad 01/2023-07/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce <b>19</b> měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad 2024</b> (v závislosti na zahájení realizace stavby)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)