



## Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

### „Modernizace železničního uzlu Pardubice“

uzavřené dne 23. 5. 2018 mezi smluvními stranami:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1612/2018**

ISPROFOND: 5533720002

a

**účastníci Společnosti „SP + SEU\_Uzel Pardubice\_P“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 22. 01. 2018**

#### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

---

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

---

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,  
IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 22. 01. 2018

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18-131.250**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Na základě žádosti Zhotovitele, č. j. 21/001920/250 a pokynu Objednatele se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, jenž spočívá ve změně termínů plnění Díla a v navýšení Ceny Díla. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je změna technického řešení DSP, jenž je zapříčiněno změn vzorových listů železničního spodku Ž 8 10 (povrchů nástupišť), Z13 zastřešení nástupišť a směrnice SŽ č. 118.

1.2. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění článku 3., odst. 3.3 a článku 5., odst. 5.14, tj.:

Přílohy č. 1 - Specifikace Díla

- doplnění:
  - Součástí předmětu díla je i zpracování dokumentace pro Změnu stavby před dokončením, která se týká objektů nástupišť, informačních a orientačních systémů a všech dotčených SO a PS stavby.

Změna technického řešení DSP je vyvolána připravovanou změnou Vzorových listů železničního spodku Ž8 10 (povrchů nástupišť), Z13 zastřešení nástupišť a změny Směrnice SŽ č. 118.

Součástí dokumentace bude i vizualizace rozhodujících pohledů na zastřešení nástupišť včetně celkového pohledu na zastřešení v ŽST Pardubice s pohledem na výpravní budovu a detail úpravy zastřešení na 1. nástupišti, které navazuje na výpravní budovu, jenž je kulturní památkou.;

---

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

---

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla

- navýšení Ceny Díla o 7 069 700,- Kč

Podrobný rozpis Ceny Díla je uvedený v aktualizované příloze č. 4 Smlouvy.

Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění

- vložení Dílčího termínu na plnění předmětu Dodatku a úprava termínu plnění autorského dozoru

- 1.3. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	7 069 700,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 4 .....	104 919 200,- Kč
Změna Ceny díla dle dodatku č. 5 .....	+ 7 069 700,- Kč
Nová Cena díla bez DPH .....	111 988 900,- Kč

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH:           **111 988 900,- Kč***

*Slovy:   **stojednáctmilionůdevětsetosmdesátosmtisícdevětset korun českých***

- 1.4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 této Smlouvy Specifikace Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 1.5. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 této Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
- 1.6. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 této Smlouvy Harmonogram plnění, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínu plnění Díla, dle tohoto Dodatku, mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.



## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je specifikace Díla, která nahrazuje Specifikaci Díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který upravuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 6.4.2021

V Praze dne 1.4.2021

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
SUDOP EU a.s.

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
SUDOP EU a.s.

---

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

---

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



## Příloha č. 1 Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby včetně výkazů výměr, veřejnoprávního projednání, všech podkladů k vydání stavebního povolení, včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (případných změn), včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je zejména:

- zpracování a předání vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr);
- certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystemy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystemy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.

Technické řešení bude v souladu se „Zásadami pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ (č.j. 20009/2018-SŽDC-GR-O6) vydaných 8.3.2018.

Součástí předmětu díla je i zapracování úprav stávajícího technického řešení SO, PS vyvolaných začleněním stavebních objektů a provozních souborů souvisejících s realizací lávky pro pěší „SO 02-34-52 ŽST Pardubice hl. n. lávka pro pěší přes železniční stanici“, do stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“:

- PS Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém
- PS Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., informační systém
- PS Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., výtahy a eskalátory
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,966
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka NN
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., osvětlení lávky
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., napojení výtahů a eskalátorů
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace VaK Pardubice
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace ČD RSM
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na 1. a 2. nástupišti
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na koncích lávky
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu SŽDC
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu Enteria
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., orientační systém
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., demolice objektu SŽDC na p.č. 706/1
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., demolice objektu Enteria na p.č. 1795/1
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., vnější uzemnění lávky
- SO Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., odstranění mimolesní zeleně

Do dokumentace pro stavební povolení bude zapracovaná změna dispozice výtahů a eskalátorů na nástupištích v příjezdovém a odjezdovém podchodu oproti schválenému technickému řešení Dokumentace pro územní rozhodnutí a vydanému Územnímu



rozhodnutí. Výtahy budou umístěné u příjezdového podchodu, eskalátory budou umístěné u odjezdového podchodu.

Součástí předmětu díla je i zpracování dokumentace pro Změnu stavby před dokončením, která se týká objektů nástupišť, informačních a orientačních systémů a všech dotčených SO a PS stavby.

Změna technického řešení DSP je vyvolána připravovanou změnou Vzorových listů železničního spodku Ž8 10 (povrchů nástupišť), Z13 zastřešení nástupišť a změny Směrnice SŽ č. 118.

Součástí dokumentace bude i vizualizace rozhodujících pohledů na zastřešení nástupišť včetně celkového pohledu na zastřešení v ŽST Pardubice s pohledem na výpravní budovu a detail úpravy zastřešení na 1. nástupišti, které navazuje na výpravní budovu, jež je kulturní památkou.



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			79 731 300
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			847 000
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			2 326 500
4	Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			4 345 000
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			1 212 000
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			160 200
<b>Celkem za základní služby:</b>					<b>88 622 000</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.



## 2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
7	Zajištění mapových podkladů	km			510 000
8	Geodetické práce	km			595 000
9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			2 100 000
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			1 111 000
11	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod			178 200
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			2 442 000
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			145 200
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			1 188 000
15	Posouzení analýzy rizik podle směrnice 402/2013	hod			158 400
16	Presentace stavby (vizualizace)	hod			1 808 400
17	Zpracování samostatné ekonomické hodnocení pro tuto stavbu dle metodiky platné v době zpracování projektové dokumentace	hod			159 500
18	Překlad žádosti o spolufinancování předmětné stavby z dotačních zdrojů CEF	hod			60 500
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					<b>10 456 200</b>

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.





### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
19	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod			5 841 000
20	Zpracování dokumentace pro Změnu stavby před dokončením, nové technické řešení: - nástupišť - informačních systémů - orientačních systémů	hod			7 069 700
<b>Celkem za AD:</b>				<b>12 910 700</b>	

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Podrobná kalkulace pol. 19 – viz samostatná tabulka

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 30 měsíců) v celkovém počtu 4 990 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

#### Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>111 988 900,00 Kč</u>	<u>23 517 669,00 Kč</u>	<u>135 506 569,00 Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>99 078 200,00 Kč</u>	<u>20 806 422,00 Kč</u>	<u>119 884 622,00 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>12 910 700,00 Kč</u>	<u>2 711 247,00 Kč</u>	<u>15 621 947,00 Kč</u>

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1a. Dílčí etapa</b>	<u>9 901 770,00 Kč</u>	<u>11 981 141,70 Kč</u>
<b>1b. Dílčí etapa</b>	<u>59 410 620,00 Kč</u>	<u>71 886 850,20 Kč</u>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<u>29 705 310,00 Kč</u>	<u>35 943 425,10 Kč</u>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<u>60 500,00 Kč</u>	<u>73 205,00 Kč</u>
<b>4. Výkon autorského dozoru</b>	<u>12 910 700,00 Kč</u>	<u>15 621 947,00 Kč</u>
<b>Celkem:</b>	<u>111 988 900,00 Kč</u>	<u>135 506 569,00 Kč</u>

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesе odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



Podrobná kalkulace pol. č. 20

	Popis	počet hodin	jednotková cena Kč/hod	cena celkem Kč bez DPH
<b>A.</b>	<b>Souhrnné části</b>			1 691 800
<b>B.</b>	<b>Technologická část</b>			
B.1	Zabezpečovací zařízení			22 000
B.2	Sdělovací zařízení			970 200
B.3	Silnoproudá technologie			95 700
B.4	Ostatní technologická zařízení (výtahy, eskalátory)			53 900
<b>C.</b>	<b>Stavební část</b>			
C.1	Koleje, nástupiště			421 300
C.2	Mostní a inženýrské stavby			2 024 000
C.3	Odvodnění, kanalizace			624 800
C.4	Kabelovod			107 800
C.5	Pozemní stavby			248 600
C.6	Trakce			207 900
C.7	Rozvody, osvětlení			493 900
C.8	Ukolejnění			107 800
	<b>CELKEM</b>			<b>7 069 700</b>

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



Příloha č. 5 Harmonogram plnění

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b><u>1a. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 8 měsíců</b> ode dne nabytí účinnosti Smlouvy Dílčí fakturace 10% ceny za zpracování Projektu	Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>1b. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 12 měsíců</b> ode dne nabytí účinnosti Smlouvy Dílčí fakturace 60% ceny za zpracování Projektu	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení, Technický průkaz prokazující možnost následné realizace Ostřešanské spojky	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>2. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 17 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy Dílčí fakturace 30% ceny za zpracování Projektu	Definitivní předání Projektu s kompletní dokladovou částí se zpracovanými připomínkami z projednání, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Změna územního rozhodnutí v právní moci
<b><u>3. Dílčí etapa</u></b>	<b>do 14.02.2020</b>	Překlad žádosti o spolufinancování stavby z dotačních zdrojů CEF	Předávací protokol (pro Část Díla)

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>4. Dílčí etapa</b> Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby Pol. č. 19 Přílohy č. 4	<b>30 měsíců</b> (předpoklad 06/2020 – 12/2022)	Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 30 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>4. Dílčí etapa</b> Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby Pol. č. 20 Přílohy č. 4	<b>do 09.04.2021</b> Dílčí fakturace 30% z ceny dle pol. č. 20	Změna technického řešení nástupišť - Dokumentace pro změnu stavby před dokončením	Předávací protokol (pro Část Díla)
	<b>do 30.04.2021</b> Dílčí fakturace 40% z ceny dle pol. č. 20	Změna technického řešení nástupišť - Dokumentace SO, PS dotčených změnou konstrukce nástupiště a změnou založení zatřešení nástupiště	Předávací protokol (pro Část Díla)
	<b>do 2 měsíců od schválení kompletní VTD zastřešení</b> Dílčí fakturace 30% z ceny dle pol. č. 20	Změna technického řešení nástupišť - Dokumentace SO, PS dotčených změnou konstrukce zastřešení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 31.12. 2022</u></b> (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.