

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba :	"ARCHEOSKANZEN TROCNOV"	Číslo změny:	1
Číslo SoD/objednávky:	OBJEDNATELE: 2020066; ZHOTOVITELE: 20002	Datum:	

Určeno pro:	projektanta		TDI	X	zhotovitele	X	objednatele	X
odesláno:	poštou		poslem		e-mailem	X	osobně	X

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:										
Světla od výrobce uvedeného v dokumentaci + odpočet ZTI			ROZPOČTY		OBJEKTY		VLIV NA TERMÍNY PLNĚNÍ			
Číslo/Objekt/Rozpočet	Název	Důvod změny popis	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	I. ETAPA	II. ETAPA	III. ETAPA	
SO 1	Archeoskanzen Trocnov - SO 1 Dvorec				281 358,25	340 443,48				
131	SO 13 - Provozní WC a technická místnost - doplněk	rozšíření předmětu díla - dodatečný požadavek objednatele	281 358,25	340 443,48			ANO	NE	NE	
SO 5	Archeoskanzen Trocnov - SO 5 Pojistná drenáž				204 443,22	247 376,30				
801	Pojistná drenáž - návrh Zhotovitele 23.6.2020	nutná úprava na skutečnou - odhalenou HPV - vícepráce	204 443,22	247 376,30			ANO	NE	NE	
SO 6	Archeoskanzen Trocnov - SO 6 Elektro				2 634 315,77	3 187 522,08				
401	Připojkové pilíře	rozšíření předmětu díla - dodatečný požadavek objednatele	147 841,13	178 887,77			ANO	NE	NE	
403	PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	rozšíření předmětu díla - dodatečný požadavek objednatele	305 608,00	369 785,68			ANO	NE	NE	
404	DS-Datová síť	rozšíření předmětu díla - dodatečný požadavek objednatele	231 319,00	279 895,99			ANO	NE	NE	
405	AREÁLOVÝ ROZVOD - SILNOPROUD - PRO SO1 + SO2	rozšíření předmětu díla - dodatečný požadavek objednatele	1 949 547,64	2 358 952,64			ANO	NE	NE	
					CEL. OBJEKTY/ZMĚNY	3 120 117,24	3 775 341,86	ANO	NE	NE
KONEČNÝ TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY								NE		

Počet připojených listů:	0	Počet připojených výkresů:	0
--------------------------	----------	----------------------------	----------

Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o:	3 120 117,24 Kč bez DPH	prodloužení celkové lhůty do:	12.05.2024
snížení ceny o:	0,00 Kč bez DPH	prodloužení/zkrácení lhůty o:	0 .+4 měsíce I. etapa
Cena před změnou:	38 847 376,85 Kč bez DPH	Celková lhůta před změnou:	12.05.2024
Cena po změně:	41 967 494,09 Kč bez DPH	Celková lhůta po změně:	12.05.2024 VŠECHNY ETAPY

Změna byla vyvolána:	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	vyšší mocí	
	jinou okolností:	VIZ. PŘÍLOHA X

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsaného změnového listu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, je tento podepsaný změnový list zároveň dodatkem č:			
	1	smlouvy o dílo č:	OBJEDNATELE: 2020066; ZHOTOVITELE: 20002

Objednatel : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 128
Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice
IČO : 00073539
DIČ : CZ00073539
zastoupená: Ing. Františkem Štanglem, ředitelem

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
IČO : 25652362
DIČ : CZ25652362
zastoupená: Ing. Karel Hocke
jednatel

Za objednatele : **Ing. František Štangel**
Digitálně podepsal Ing. František Štangel
Datum: 2021.04.12 14:41:32 +02'00'

Za zhotovitele : **Ing. Jiří Barták**
Digitálně podepsal Ing. Jiří Barták
Datum: 2021.04.08 19:03:27 +02'00'