

DODATEK č. 3
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-031 ze dne 16. 6. 2020
 (SMVS: 107V692001805)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Miroslav Malík (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

tel.: [REDACTED]

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MAXPROGRES, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heřpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: **Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 107-4922690237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: Slapská 1, 100 00 Praha 10 - Strašnice
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-031 ze dne 16. 6. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Praha – budova G, klimatizace Velení AČR - výstavba**“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 2. 2. 2021 dohodly na znění dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je **vzájemně odsouhlasená změna závazku** spočívající v prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „**Praha – budova G, klimatizace Velení AČR - výstavba**“ dle bodu 2.1.1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy (dále jen „1. etapa díla“) požádal zhotovitel dne 11. 3. 2021 o opětovné prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla z důvodu přetrvávajícího prodlení Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Praha s vydáním stanoviska nezbytného pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, případně jiného dokladu o povolení stavby, a to i přes několikeré urgencye ze strany zhotovitele. Objednatel po posouzení žádosti zhotovitele vyhověl.
- 2.2. Dodatkem č. 3 se ručí odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 12. 5. 2021** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 3 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – Žádost o posunutí termínu – počet stran: 2.
- 3.3. Dodatek č. 3 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne 12-04-2021

V Brně dne 6. 4. 2021

Za objednatele

Ing. Roman

Roman
vedoucí oddělení
odboru řízení stavebního

Za zhotovitele:

MAXPROGRES, s.r.o.

AGENTURA HOSPODAŘENÍ
S NEMOVITÝM MAJETKEM
HRADEBNÍ 772/12
P. O. BOX č. 45
110 05 PRAHA 1

V Brně dne 11.3.2021

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Věc: 3. Žádost o posun termínu

Vážený,

na základě Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-031 s účinností od 16. 6. 2020 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Praha – budova G, klimatizace Velení AČR - výstavba“ (SMVS: 107V692001805) (dále jen „Smlouva“) se naše společnost coby zhotovitel zavázala zhotovit pro ČR – Ministerstvo obrany coby objednatele projektovou dokumentaci. Obsahem 1. etapy díla bylo mj. zpracování jednostupňové projektové dokumentace, jejíž součástí měla být také stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní a vojenské správy, včetně zajištění vydání stavebního povolení, případně jiného dokladu o povolení stavby.

Termín předání 1. etapy díla byl v čl. 4. odst. 2. Smlouvy sjednán do 180 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy (tj. do 13. 12. 2020).

V současné době je v rámci dodatku číslo 2 termín posunut na 12. 4. 2021.

Ke dni 11.3.2021 disponujeme následujícími kladnými stanovisky:

- VÚ3255
- Agentury vojenského zdravotnictví
- Oddělení státního dozoru
- PS0014
- odboru památkové péče MHMP
- uživatele objektu

Ke dni 11.3.2021 nedisponujeme kladným stanoviskem Odboru ochrany územních zájmů, kterému byla žádost podána 9.10.2020.

S ohledem na vyhlášený nouzový stav a omezenou schopnost dotčených orgánů státní správy vydávat stanoviska dle správního řádu nelze v současné době získat stanoviska a projednání se stavebním úřadem k získání stavebního povolení.

Vzhledem k blížícímu se původně sjednanému termínu předání 1. etapy díla dle Smlouvy si Vás opětovně dovoluji touto cestou požádat o uzavření dodatku ke Smlouvě, ve kterém bude prodloužen termín plnění 1. etapy díla dle Smlouvy o 30 dní, aby zohledňoval dobu potřebnou pro vydání stanovisek a jejich zpracování do projektové dokumentace a dále o přehodnocení Vašeho stanoviska k naší žádosti. V původním termínu není možné 1. etapu díla dokončit z důvodu očekávaných časových nároků na vydání stavebního povolení.

Děkuji za pochopení.
S pozdravem

Ing. Jiří Suchánek
Jednatel



Příloha č. 1: Potvrzená žádost o posouzení PD – Odbor ochrany územních zájmů

Adresát:

Ministerstvo obrany – sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Oddělení ochrany územních zájmů
Tychonova 1
160 01 Praha 6

Odesílatel:

MAXPROGRES, s. r. o.
Traťová 547/1
619 00 Brno
IČ: 25307126
DIČ: CZ25307126
Datová schránka: rd2efy7

v souladu s

- Oprávněním ze dne 25.9.2020 k projednání stavby „Praha budova G, klimatizace velení AČR - výstavba“
- pověřením ve smyslu §7 odst. 2 zákona č. 219/2005Sb. pana Ing. Romana Mistolera k jednání za Českou republiku – ministerstvo obrany v řízeních podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jako jejich účastník.
- smlouvou o dílo č. 6440-ORŠ1-2020-031

zasíláme

Žádost o posouzení projektové dokumentace

V příloze zasílám jedno paré projektové dokumentace akce „Praha budova G, klimatizace velení AČR - výstavba“ pod zakázkovým číslem MIOBR203-1-003.

Kontaktní osobou pro projednání dokumentace je: Ing. Jiří Maňák, spojení tel. 724 038 289, mail: Jiri.manak@maxprogres.cz

Žádám Vás o posouzení této dokumentace a vydání závazného stanoviska pro potřeby stavebního řízení pro vydání stavebního povolení. Prosim o zaslání, resp. předání Vašeho stanoviska na adresu zhotovitele, resp. uvedené kontaktní osobě zhotovitele.

Vyjádření zašlete na adresu:

MAXPROGRES, s. r. o. Slapská 1, 100 00 Praha 10
ID datové schránky: rd2efy7

V Praze, dne 2.10.2020

MAXPROGRES, s.r.o.

Přílohy:

- Oprávnění
- Pověření pana Mistolera

MINISTERSTVO OBRANY-1150
160 01 Praha 6

