

**DODATEK č. 4**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-001 ze dne 16. 6. 2020**  
**(SMVS: 107V751001765)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Miroslav Malík (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

a

**MAXPROGRES, s.r.o**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: **Ing. Jiřím Suchánkem, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 107-4922690237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: Slapská 1, Praha 10 – Strašnice

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-001 ze dne 16. 6. 2020 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 10. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2020 a dodatku č. 3 ze dne 2. 2. 2021 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha, GŠ - K2, klimatizace prostor - rekonstrukce“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“):

### Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě termínu dokončení 1. etapy díla, která vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předvídat.

### Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění 1. etapy díla akce „Praž, GŠ – K2, klimatizace prostor – rekonstrukce“, specifikovaného v bodě 2. 1. 1. odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy, požádal zhotovitel dne 11. 3. 2021 o opětovné prodloužení termínu dokončení 1. etapy díla z důvodu přetrvávajícího prodloužení Oboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru MO s vydáním stanoviska nezbytného pro vydání stavebního povolení, případně jiného dokladu o povolení stavby. Chybějící stanovisko obdržel zhotovitel až dne 25. 3. 2021. Vzhledem k uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínu dodání 1. etapy díla.

2.2. Dodatkem č. 4 se ručí odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:


„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 9. 5. 2021 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 4 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 3.3. Dodatek č. 4 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelům připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.


V Praze dne 6. 4. 2021

V Brně dne 6. 4. 2021



vedoucí oddělení investic Praha  
odboru řízení staveb AHNM

Za zhotovitele:



jednatel  
MAXPROGRES, s.r.o.