



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.: RSP 216 446 /2021  
PID: RSDBXXLCMT  
Doručeno: 09.04.2021  
Listů dokumentu: 1  
SVAZEK: 3(3)

**Dodatek č. 2**

ke smlouvě:

č. objednatele: 09EU-003842

č. zhotovitele: 841/TC/CC/2019/082/CCHX

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007

Název související veřejné zakázky:

**I/35 J, L Hrádek nad Nisou – Bílý Kostel nad Nisou**

objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

[REDACTED]

statutární zástupce:

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

zastoupeno:

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**název:****STRABAG a.s.**

se sídlem:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO, DIČ:

60838744, DIČ: CZ60838744

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

Ing. Ondřejem Novákem, předsedou  
představenstva, a Ing. Pavlem Bryhcínem,  
členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. Číslo podčlánku SP: 1.1.9 - Doba pro dokončení, se upravuje následovně:  
Původní doba pro dokončení: 11/2020  
Doba pro dokončení dle Dodatku č. 1: do 30. 06. 2021  
Nová doba pro dokončení: do 30. 11. 2021
2. Uvedené změny vyplynuly z aktuální nemožnosti dokončení díla, respektive jeho částí SO 102.08 a SO 201, na kterých v současné době probíhá inženýring vyplývající z dodatečných požadavků Povodí Labe.

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

**Prověřil:**

V Liberci dne 13 -04- 2021

V Liberci dne 12. 3. 2021

Ing. Jan Hauser

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

STRABAG a.s.

\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Wohlmuth  
ředitel Správy Liberec

\_\_\_\_\_  
Ing. Jaroslav Bílek  
technický vedoucí oblasti  
v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 2. 2021

\_\_\_\_\_  
Ing. Vlasta Svobodová  
ekonomická vedoucí oblasti  
v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 2. 2021