

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-13/2016 „Náhrada mostu u čp. 142 v Dolním Dvoře“ (dále jen „smlouva“)**

**OBJEDNATEL:**

Název: Správa Krkonošského národního parku  
Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
Statutární zástupce: Ing. Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNPAP  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
Bank. spoj.: [redacted]  
Kontrolou a převzetím pověřen: [redacted]

**ZHOTOVITEL:**

Název: REPARE Trutnov s. r. o.  
Adresa: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov  
Statutární zástupce: Jiří Melichar, jednatel  
IČ: 64824781  
DIČ: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
K provedení a předání díla zmocněn: [redacted]

(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla došlo k přerušení stavby od 31.05.2016 do 21.06.2016, vzhledem k tomu, že bylo nutné upravit stávající projekt Ing. Chaloupského dle dodatečných požadavků zastupitelů obce Dolní Dvůr. Vzniklé práce jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany shodly v souladu s článkem 8. Závěrečná ustanovení, odst. 2) na změně článku 3. Cena díla, odst. 1).

**Změna ceny díla:**

Vícepráce ve výši: 80.294,23,- Kč bez DPH

**Článek 3. Cena díla, odst. 1) smlouvy o dílo:**

Původní cena za dílo: 790.030,84,- Kč bez DPH

**Nová cena za dílo: 870.325,07,- Kč bez DPH**

DPH 21%: 182.768,26,-Kč

Cena celkem s DPH: 1.053.093,33,- Kč

2. Z důvodu přerušení stavebních prací se smluvní strany dále shodly na změně článku 2. Doba plnění odst. 1):

Termín dokončení prací: 21.08.2016.

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Dne: 29. 7. 2016  
Za objednatele:

Dne: 29. 07. 2016  
Za zhotovitele:

[redacted]  
Ing. Jan Hřebačka  
ředitel

[redacted]  
Jiří Melichar  
jednatel

DIČ: CZ64824781