

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic

číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200509

číslo smlouvy objednatele: 51/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: [redacted] dočasně pověřen vedením organizace [redacted]

tel: 387 021 010

e-mail: sekretariat@susik.cz

ID datové schránky: cadk8eb

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [redacted]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

Kordinátor bezpečnosti práce: [redacted] tel.: [redacted]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

Sídlo: **Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno**

Zastoupený: [redacted], ředitelem divize – R – Dopravní stavby

tel.: 541 571 111

e-mail: ohlzs@ohlzs.cz

ID datové schránky: xbigdt

IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení: [redacted]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695, datum zápisu 1. dubna 1992.


Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted] č. autorizace 34167

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě přiloženého odsouhlaseného změnového listu č. 1 se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. **Tyto uvedené odstavce nově zní takto:**

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **51/VZ/2020**, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovaná projekční kanceláří **SAGASTA s.r.o.**, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 04598555 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD celkem bez DPH	██████████
Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH	██████████
Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku celkem bez DPH	29 807 549,97 Kč
DPH 21%	6 259 585,49 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku celkem včetně DPH	36 067 135,46 Kč

slovy: třicet šest milionů šedesát sedm tisíc jedno sto třicet pět korun českých a čtyřicet šest haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.



Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1 – vícepráce a méněpráce

Za objednatele:
České Budějovice, dne: - 1. 04. 2021


Za zhotovitele:
Brno, dne: 11. 3. 2021



dočasně pověřen vedením organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



ředitel divize – R – Dopravní stavby
OHL ŽS, a.s.



stavba: Most ev.č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic

Objekt: SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce
 SO 001 - Demolice mostu ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic
 SO 201 - Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic

č. SOD objednatele: 51/NZ/2020
 č. SOD zhotovitele: SOD00200509

Investor (objednatel) stavby:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS: Verša Road s.r.o.
 náměstí Republiky 104, 392 01 Soběslav

Projektant RDS: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
 Osová 717/20, 625 00 Brno - Starý Lískovec

Projektant DSP+ZDS/PDPS: Sagasta s.r.o.
 Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Burešova 938/17, Veleň, 602 00 Brno

Předmět změny:

SO 000		p.č.	POLOŽKA	jednotka	množství	jedn.cena	celkem
SO 000	MÉNĚPRÁCE	1	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,00	-	-
		2	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI	KPL	1,00	-	-
		3	POPLATKY ZA SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY	KPL	1,00	-	-
SO 001	MÉNĚPRÁCE	1	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	200,00	-	-
		7	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	M3	100,00	-	-
		8	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	100,00	-	-
		8	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	100,00	-	-
SO 201	MÉNĚPRÁCE	4	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	150,00	-	-
		11	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	32,04	-	-
		12	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	2,52	-	-
		18	MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	82,87	-	-
		19	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B	T	5,35	-	-
		20	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	31,61	-	-
		21	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	7,90	-	-
		24	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	26,77	-	-
	VÍCEPRÁCE	8	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	165,00	-	-
		10	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	11,55	-	-
		22	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	30,22	-	-
		23	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	4,60	-	-
		0	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	1 084,20	-	-

Popis změny:

Zadávací dokumentace předpokládala polohu kabelu SSZT ve vzdálenosti přibližně 0,6 m od opěry OP2, avšak po vytyčení a vykopání sondy jsme zjistili skutečnost, že kabely se nacházejí v těsné blízkosti stávající opěry. Poloha těchto kabelů a nemožnost provádět práce v jejich ochranném pásmu, si vyžádá posunutí opěry OP2 mimo ochranné pásmo kabelu SSZT.

- Změna rozpětí mostu si vyžádala úpravu celé nosné konstrukce, došlo k nahrazení mostovky ze zabetonovaných ocelových nosníků na monolitickou rámovou konstrukci. Změna nastala také v úpravě řešení přechodové oblasti, kde bude přechodová deska nahrazena přechodovým klinem z mezerovitého betonu.

- Tyto změny měly za následek úspory v celkové kubatuře betonu, tonáži výztuže a ocelových nosníků.

- Kvůli geologickým podmínkám v místě stavby, které byly zjištěny při realizaci nových patek pod trakční vedení, došlo také k úpravě výšky základové spáry, z čehož vznikly méně práce na výkopech a zpětném zásepu.

- Tyto změny budou mít příznivý vliv na celkové náklady za výluky. Došlo k optimalizaci harmonogramu stavby a jako zhotovitel stavby plánujeme využít především nočních výluk v souladu s pracemi SŽ. To bude mít za následek úspory za výluky na trati, náhradní autobusovou dopravu a poplatky za snížení rychlosti železniční dopravy. Celkové úspory předpokládáme ve výši 2 703 816,00 Kč bez DPH. Jelikož zatím ale nejsou dostupné všechny ROV a uzavřené smlouvy o poplatcích za výluky na celé trvání stavby, v příloženém ZL č.1 proto momentálně uvádíme pouze úspory za doposud realizované výluky na trati ve výši 1 351 908,00 Kč bez DPH.

Návrh ocenění:

cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH 1 616 330,47 Kč
 DPH 21%
 Celkem vč. DPH 1 955 759,87 Kč

Méněpráce

Celkem bez DPH 3 759 214,42 Kč
 DPH 21%
 Celkem vč. DPH 4 548 849,45 Kč

Celkem za ZL

Celkem bez DPH 2
 DPH 21%
 Celkem vč. DPH - 2 592 889,58 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: 2.3.21 podpis:

Projektant ZDS:

datum: 2.3.21 podpis:

Projektant RDS:

datum: 2.3.21 podpis:

TDS:

datum: 2.3.21 podpis:

Investor:

datum: -1.04.2021 podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráce
 Položkový rozpočet - méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 201 Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích			
CENA STAVBY			

ZL č. 1
Vícepráce

Stavba : **Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích**
 číslo a název SO: **201 Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic**
 číslo a název rozpočtu: **201 Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Základy							
8	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	165,00		
10	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	11,55		
2 Základy							
4 Vodorovné konstrukce							
22	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	30,22		
23	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	4,60		
4 Vodorovné konstrukce							
0 Nové položky							
	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ 13*12*6,95	OP3	1 084,20		
0 Nové položky							
C e l k e m							

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 000 Všeobecné konstrukce a práce	<input type="text"/>		
SO 001 Demolice mostu ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic	<input type="text"/>		
SO 201 Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích	<input type="text"/>		
CENA STAVBY	<input type="text"/>		

ZL č. 1
Měněpráce

Stavba : Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích
číslo a název SO: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce
číslo a název rozpočtu: SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	01450		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,00		■
2	027212R		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	KPL	1,00		■
3	027229R		POPLATKY ZA SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY	KPL	1,00		■
0 Všeobecné konstrukce a práce							
C e l k e m							

ZL č. 1
Měněpráce

Stavba : **Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřejovicích**
 číslo a název SO: SO 001 **Demolice mostu ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic**
 číslo a název rozpočtu SO 001 **Demolice mostu ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

0 Všeobecné konstrukce a práce

1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTÉŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	200,00	■	■
---	--------	--	---	---	--------	---	---

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

7	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	100,00	■	■
---	-------	--	----------------------------------	----	--------	---	---

8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	100,00	■	■
---	-------	--	--	----	--------	---	---

1 Zemní práce

C e l k e m

ZL č. 1
Měněpráce

Stavba : **Most ev.č.146-004 přes železnici v Dobřevoicích**
 číslo a název SO: **201 Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřevoic**
 číslo a název rozpočtu **201 Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřevoic**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
4	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	150,00		
1 Zemní práce							
2 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37							
11	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3			
12	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	2,52		
2 Základy							
3 Svislé konstrukce							
18	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	82,87		
19	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	5,35		
3 Svislé konstrukce							
4 Vodorovné konstrukce							
20	420325		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	31,61		
21	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	7,90		
24	42417B		MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	26,77		
4 Vodorovné konstrukce							
Celkem							