



Dodatek č. 5

Ke SMLouvě O Dílo Na Zhotovení Stavby

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1802/2019**

ISPROFOND: 5003720054

a

„Společnost Hustopeče“

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 22. 01. 2019 :

1. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa: STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49,

721 00 Ostrava – Svinov

(správce „Společnosti Hustopeče“)

1. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(společník 2 „Společnosti Hustopeče“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-001/ECAJ

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“,
která nabyla účinnosti dne 24.5.2019.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto
dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě závěrečného detailního časového claimu č. 3 Zhotovitele ze dne 22.1.2021 a určení správce stavby č. 2 se smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu pro dotčené SO a PS nejpozději do 30.4.2021. Smluvní strany projednávají konečné vyčíslení finančního dopadu časového claimu č. 3, které bude předmětem dalšího dodatku.
- 1.2. Zhotovitel podal časový claim č. 3 z objektivních důvodů, kterými byly zhoršené klimatické podmínky v období září až listopad 2020. Jednalo se především o rozvodnění vodotečí, které způsobily posunutí dokončovacích prací až do zimního období, kdy je není možné provést. Proto zhotovitel podal claim č. 3 na posun termínu na jejich dokončení a uvedení do provozu do 30.4.2021. Správce stavby tento požadavek uznal svým určením č. 2.
- 1.3. Na základě schválených změnových listů stavby číslo 7, 13, 14, 15 a 17 došlo k rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce. Smluvní strany se dohodly, že předmětné dodatečné stavební práce budou dokončeny a uvedeny do provozu do 30.4.2021.
- 1.4. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby číslo 7, 13, 14, 15 a 17 (dále jen „ZL č.7, ZL č. 13, ZL č. 14, ZL č. 15 a ZL č. 17“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
7	17.194.721,54 Kč	12.654.529,68 Kč	4.540.191,86 Kč
13	1.824.491,53 Kč	---	1.824.491,53 Kč
14	2.843.885,41 Kč	---	2.843.885,41 Kč
15	527.131,72 Kč	---	527.131,72 Kč
17	6.735.692,70 Kč	4.006.532,19 Kč	2.729.160,51 Kč
Celkem	29.125.922,90 Kč	16.661.061,87 Kč	12.464.861,03 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 4.....	1.586.026.472,10 Kč
Změna ceny díla dle Dodatku č. 5.....	12.464.861,03 Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	1.598.491.333,13 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **1.598.491.333,13 Kč**

slovy: **jednamiliardapětsetdevadesátosmmiliónůčtyřistadevadesátjednatisíctřistatřicettři korun českých třináct haléřů**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č.5

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 5.

2.3 Změna Smluvních podmínek

Nové znění podčlánku 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději **do 30.4.2021**, vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje, které bude provedeno nejpozději do 26 měsíců od data zahájení prací (1.8.2021).

Doba dokončení v délce 28 měsíců od data zahájení prací (1.10.2021) se nemění a zůstává zachována.

2.4 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č.5

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Smlouvy se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 5.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5
- Příloha č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 5
- Soupisy prací ke změnám dle ZL č. 7, ZL č. 13, ZL č. 14, ZL č. 15 a ZL č. 17

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel čtyři (4) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 12.4.2021

V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1

**Rekapitulace ceny
dle Dodatku č. 5**

Objekty dle SOD	Aktivity	Popis	Cena dle SOD	Akt.	Po rozdělení aktivit	Dod.4	ZL č.	ZL vícepr.	ZL méněpr.	Dod.5
D.1		Železniční zabezpečovací zařízení								
PS 01-28-01.1	PS 01-28-01.1A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, úvazka TZZ	7 412 437,32	A4:	7 412 437,32	7 412 437,32				7 412 437,32
PS 01-28-01.2			1 074 262,39							
	PS 01-28-01.2A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní SZZ		A3:	537 131,21	537 131,21				537 131,21
	PS 01-28-01.2A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní SZZ		A4:	537 131,21	537 131,21				537 131,21
PS 02-28-01.1	PS 02-28-01.1A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ	14 446 226,68	A4:	14 446 226,68	14 446 226,68				14 446 226,68
PS 02-28-01.2			3 136 222,54							
	PS 02-28-01.2A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, provizorní TZZ		A3:	1 568 111,28	1 568 111,28				1 568 111,28
	PS 02-28-01.2A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, provizorní TZZ		A4:	1 568 111,28	1 568 111,28				1 568 111,28
PS 03-28-01.1	PS 03-28-01.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, definitivní SZZ	100 315 160,13	A4:	100 315 160,13	100 315 160,13				100 315 160,13
	PS 03-28-01.1N	žst. Lhotka nad Bečvou, definitivní SZZ	0,00	N	0,00	0,00	14	2 843 885,41		2 843 885,41
PS 03-28-01.2			46 881 469,55							
	PS 03-28-01.2A3	žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ		A3:	23 440 734,86	23 440 734,86				23 440 734,86
	PS 03-28-01.2A4	žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ		A4:	23 440 734,86	23 440 734,86				23 440 734,86
	PS 03-28-01.2 N	žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ		N	0,00	7 080 649,10				7 080 649,10
PS 03-28-01.3	PS 03-28-01.3A4	žst. Lhotka nad Bečvou, klimatizace technologických místností	715 939,44	A4:	715 939,44	715 939,44				715 939,44
PS 04-28-01.1	PS 04-28-01.1A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, definitivní TZZ	5 975 909,69	A4:	5 975 909,69	5 975 909,69				5 975 909,69
PS 04-28-01.2			2 499 633,59							
	PS 04-28-01.2A3	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ		A3:	1 249 816,81	1 249 816,81				1 249 816,81
	PS 04-28-01.2A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ		A4:	1 249 816,81	1 249 816,81				1 249 816,81
	PS 04-28-01.2 N	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ		N	0,00	615 276,36				615 276,36
PS 05-28-01.1	PS 05-28-01.1A4	žst. Valašské Meziříčí, úvazka TZZ	7 023 826,74	A4:	7 023 826,74	7 023 826,74				7 023 826,74
PS 05-28-01.2	PS 05-28-01.2A4	žst. Valašské Meziříčí, provizorní SZZ	291 109,74	A4:	291 109,74	291 109,74				291 109,74
	PS 05-28-01.2 N	žst. Valašské Meziříčí, provizorní SZZ		N	0,00	2 421 951,98				2 421 951,98
D.2		Železniční sdělovací zařízení								
PS 02-14-01	PS 02-14-01 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, traťový kabel	19 792 058,17	A4:	19 792 058,17	19 792 058,17				19 792 058,17
PS 02-14-02	PS 02-14-02 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, diagnostický optický kab	4 228 520,43	A4:	4 228 520,43	4 228 520,43				4 228 520,43
PS 03-05-02.1	PS 03-05-02.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - InS a K	2 401 344,39	A4:	2 401 344,39	2 401 344,39				2 401 344,39
PS 03-14-01	PS 03-14-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, místní kabelizace	11 248 020,29	A4:	11 248 020,29	11 248 020,29				11 248 020,29
PS 03-14-02	PS 03-14-02 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, sdělovací zařízení	2 161 039,70	A4:	2 161 039,70	2 161 039,70	17		33 657,22	2 127 382,48
	PS 03-14-02 N	žst. Lhotka nad Bečvou, sdělovací zařízení	0,00	N	0,00	0,00	17	162 028,15		162 028,15
PS 03-14-03	PS 03-14-03 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, ASHS	1 044 618,02	A4:	1 044 618,02	1 044 618,02				1 044 618,02
PS 03-14-04	PS 03-14-04 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, EZS	704 533,80	A4:	704 533,80	704 533,80				704 533,80
PS 03-14-05	PS 03-14-05 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, rozhlas pro cestující	1 010 483,26	A4:	1 010 483,26	1 010 483,26				1 010 483,26
PS 03-14-06	PS 03-14-06 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, informační systém	2 026 830,84	A4:	2 026 830,84	2 026 830,84	17		1 302 490,35	724 340,49
	PS 03-14-06 N	žst. Lhotka nad Bečvou, informační systém	0,00	N	0,00	0,00	17	2 549 483,21		2 549 483,21
PS 03-14-07	PS 03-14-07 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, kamerový systém	3 544 141,06	A4:	3 544 141,06	3 544 141,06				3 544 141,06
PS 03-14-08	PS 03-14-08 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava MRS, TRS	2 969 045,08	A4:	2 969 045,08	2 969 045,08				2 969 045,08
PS 04-14-01	PS 04-14-01 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, traťový kabel	17 218 155,19	A4:	17 218 155,19	17 218 155,19				17 218 155,19
PS 04-14-02	PS 04-14-02 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, diagnostický optický kabel	3 250 006,55	A4:	3 250 006,55	3 250 006,55				3 250 006,55
PS 06-14-01	PS 06-14-01 A4	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přenosové zařízení	4 429 740,02	A4:	4 429 740,02	4 429 740,02	17		2 311 846,30	2 117 893,72
	PS 06-14-01 N	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přenosové zařízení	0,00	N	0,00	0,00	17	2 759 208,47		2 759 208,47
PS 06-14-02	PS 06-14-02 A4	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, DOZ	3 117 011,49	A4:	3 117 011,49	3 117 011,49	17		358 538,32	2 758 473,17
	PS 06-14-02 N	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, DOZ	0,00	N	0,00	0,00	17	1 264 972,87		1 264 972,87
D.3		Sílnoproudá technologie včetně DRŤ								
PS 01-05-01	PS 01-05-01 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, SpS - zařízení DRŤ	919 718,29	A4:	919 718,29	919 718,29				919 718,29
PS 01-05-02	PS 01-05-02 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, STS6kV - úprava DRŤ	244 899,36	A4:	244 899,36	244 899,36				244 899,36
PS 03-05-01	PS 03-05-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, zařízení DRŤ	1 088 075,16	A4:	1 088 075,16	1 088 075,16				1 088 075,16
PS 03-05-02.2	PS 03-05-02.2A4	žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - sílnoproudé zařízení	426 925,89	A4:	426 925,89	426 925,89				426 925,89
PS 03-07-01			4 703 473,81							
	PS 03-07-01A3	žst Lhotka nad Bečvou, rozvodna nn		A3:	2 351 736,93	2 351 736,93				2 351 736,93
	PS 03-07-01A4	žst Lhotka nad Bečvou, rozvodna nn		A4:	2 351 736,93	2 351 736,93				2 351 736,93
PS 03-07-02			3 342 745,54							
	PS 03-07-02A3	žst Lhotka nad Bečvou, úprava technologie v objektu stávající trafostanice 250kVA		A3:	1 671 372,80	1 671 372,80				1 671 372,80
	PS 03-07-02A4	žst Lhotka nad Bečvou, úprava technologie v objektu stávající trafostanice 250kVA		A4:	1 671 372,80	1 671 372,80				1 671 372,80
PS 03-08-01			7 355 789,87							
	PS 03-08-01A3	žst Lhotka nad Bečvou, úprava rozvodny 6kV		A3:	3 677 895,06	3 677 895,06				3 677 895,06
	PS 03-08-01A4	žst Lhotka nad Bečvou, úprava rozvodny 6kV		A4:	3 677 895,06	3 677 895,06				3 677 895,06
PS 05-05-01	PS 05-05-01 A4	žst. Valašské Meziříčí, zařízení DRŤ	482 117,73	A4:	482 117,73	482 117,73				482 117,73
PS 06-05-01	PS 06-05-01 A4	ED Přerov, doplnění DRŤ a řídicího systému	1 232 664,11	A4:	1 232 664,11	1 232 664,11				1 232 664,11
E.1.1		Železniční svršek a spodek								
SO 02-16-01			85 385 089,37							
	SO 02-16-01 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový spodek		A3:	42 692 544,79	42 692 544,79				42 692 544,79
	SO 02-16-01 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový spodek		A4:	42 692 544,79	42 692 544,79	7	5 781 289,08	4 254 764,70	44 219 069,17
	SO 02-16-01 N	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový spodek		N	0,00	1 693 312,06				1 693 312,06
SO 02-17-01.1			124 345 447,60							
	SO 02-17-01.1A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek		A3:	62 172 723,82	62 172 723,82				62 172 723,82
	SO 02-17-01.1A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek		A4:	62 172 723,82	62 172 723,82				62 172 723,82
	SO 02-17-01.1N	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek		N	0,00	11 000 000,00				11 000 000,00
SO 02-17-01.3	SO 02-17-01.3A4	Realizace GPK - 3.podbití	6 144 706,93	A4:	6 144 706,93	6 144 706,93				6 144 706,93

Objekty dle SOD	Aktivity	Popis	Cena dle SOD	Akt.	Po rozdělení aktivit	Dod.4	ZL č.	ZL vícepr.	ZL méněpr.	Dod.5
SO 03-16-01			85 887 385,70							
	SO 03-16-01 A3	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový spodek		A3:	22 330 720,29	22 330 720,29				22 330 720,29
	SO 03-16-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový spodek		A4:	63 556 665,43	63 556 665,43				63 556 665,43
SO 03-17-01.1			222 917 585,15							
	SO 03-17-01.1A3	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový svršek		A3:	57 958 572,17	56 874 439,77				56 874 439,77
	SO 03-17-01.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový svršek		A4:	164 959 012,99	161 873 405,39				161 873 405,39
	SO 03-17-01.1N	žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový svršek		N		16 445 145,99				16 445 145,99
SO 03-17-01.3	SO 03-17-01.3A4	Realizace GPK - 3.podbití	5 323 520,28	A4:	5 323 520,28	5 323 520,28				5 323 520,28
SO 04-16-01	SO 04-16-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kolejový spodek	57 668 015,54	A4:	57 668 015,54	57 668 015,54	7, 13	13 237 923,99	8 399 764,98	62 506 174,55
SO 04-17-01.1	SO 04-17-01.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kolejový svršek	67 220 080,19	A4:	67 220 080,19	67 220 080,19				67 220 080,19
SO 04-17-01.3	SO 04-17-01.3A4	Realizace GPK - 3.podbití	3 075 715,83	A4:	3 075 715,83	3 075 715,83				3 075 715,83
SO 05-17-01			601 270,78							
	SO 05-17-01 A3	Výstroj trati		A3:	156 330,42	156 330,42				156 330,42
	SO 05-17-01 A4	Výstroj trati		A4:	444 940,38	444 940,38				444 940,38
SO 06-30-01.1	SO 06-30-01.1A4	Náhradní výsadba - Hustopeče nad Bečvou	242 837,35	A4:	242 837,35	242 837,35				242 837,35
SO 06-30-01.2	SO 06-30-01.2A4	Náhradní výsadba - Choryně	93 681,26	A4:	93 681,26	93 681,26				93 681,26
SO 06-30-01.3	SO 06-30-01.3A4	Náhradní výsadba - Lešná	636 333,64	A4:	636 333,64	636 333,64				636 333,64
SO 06-30-01.4	SO 06-30-01.4A3	Kácení	226 143,38	A3:	226 143,38	226 143,38				226 143,38
	SO 06-30-01.4 N	Kácení		N	0,00	693 063,94				693 063,94
E.1.2		Nástupiště								
SO 03-16-02	SO 03-16-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, nástupiště	9 427 370,08	A3:	9 427 370,08	9 427 370,08				9 427 370,08
E.1.3		Železniční přejezdy								
SO 02-17-02			1 848 920,27							
	SO 02-17-02 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční přejezd v ev. km 18,889		A3:	924 460,16	924 460,16				924 460,16
	SO 02-17-02 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční přejezd v ev. km 18,889		A4:	924 460,16	924 460,16				924 460,16
SO 04-17-02	SO 04-17-02 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční přejezd v ev. km 21	2 688 778,27	A4:	2 688 778,27	2 688 778,27				2 688 778,27
E.1.4		Mosty, propustky, zdi								
SO 02-19-01			2 856 584,44							
	SO 02-19-01_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313		A3:	1 428 292,26	1 428 292,26				1 428 292,26
	SO 02-19-01_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313		A4:	1 428 292,26	1 428 292,26				1 428 292,26
	SO 02-19-01_N	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313		N	0,00	624 853,45				624 853,45
SO 02-19-02			775 407,70							
	SO 02-19-02_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 16,718		A3:	387 703,86	387 703,86				387 703,86
	SO 02-19-02_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 16,718		A4:	387 703,86	387 703,86				387 703,86
SO 02-19-03			1 201 393,33							
	SO 02-19-03_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 16,953		A3:	600 696,69	600 696,69				600 696,69
	SO 02-19-03_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 16,953		A4:	600 696,69	600 696,69				600 696,69
SO 02-19-04			519 640,23							
	SO 02-19-04_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,086 - zruše		A3:	259 820,12	259 820,12				259 820,12
	SO 02-19-04_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,086 - zruše		A4:	259 820,12	259 820,12				259 820,12
SO 02-19-05			1 439 781,10							
	SO 02-19-05_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,282		A3:	719 890,57	719 890,57				719 890,57
	SO 02-19-05_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,282		A4:	719 890,57	719 890,57				719 890,57
SO 02-19-06	SO 02-19-06 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, silniční nadjezd v km 17,3	20 758 512,09	A3:	20 758 512,09	20 758 512,09				20 758 512,09
SO 02-19-07			596 079,64							
	SO 02-19-07_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,342 - zruše		A3:	298 039,84	298 039,84				298 039,84
	SO 02-19-07_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,342 - zruše		A4:	298 039,84	298 039,84				298 039,84
SO 02-19-08			5 983 798,63							
	SO 02-19-08_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 17,577		A3:	2 991 899,35	2 991 899,35				2 991 899,35
	SO 02-19-08_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 17,577		A4:	2 991 899,35	2 991 899,35				2 991 899,35
SO 02-19-09			2 277 473,56							
	SO 02-19-09_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,800		A3:	1 138 736,82	1 138 736,82				1 138 736,82
	SO 02-19-09_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,800		A4:	1 138 736,82	1 138 736,82				1 138 736,82
SO 02-19-10			2 360 094,97							
	SO 02-19-10_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,202		A3:	1 180 047,51	1 180 047,51				1 180 047,51
	SO 02-19-10_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,202		A4:	1 180 047,51	1 180 047,51				1 180 047,51
SO 02-19-11			1 663 970,11							
	SO 02-19-11_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,351		A3:	831 985,05	831 985,05				831 985,05
	SO 02-19-11_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,351		A4:	831 985,05	831 985,05				831 985,05
SO 02-19-12			2 873 274,00							
	SO 02-19-12_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,582		A3:	1 436 637,00	1 436 637,00				1 436 637,00
	SO 02-19-12_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,582		A4:	1 436 637,00	1 436 637,00				1 436 637,00
	SO 02-19-12_N	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,582		N	0,00	508 712,50				508 712,50
SO 02-19-13			671 105,78							
	SO 02-19-13_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,886 - zruše		A3:	335 552,88	335 552,88				335 552,88
	SO 02-19-13_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,886 - zruše		A4:	335 552,88	335 552,88				335 552,88
SO 02-19-14			2 292 194,52							
	SO 02-19-14_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 19,112		A3:	1 146 097,28	1 146 097,28				1 146 097,28
	SO 02-19-14_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 19,112		A4:	1 146 097,28	1 146 097,28				1 146 097,28
SO 02-19-15			2 900 197,81							

Objekty dle SOD	Aktivity	Popis	Cena dle SOD	Akt.	Po rozdělení aktivit	Dod.4	ZL č.	ZL vícepr.	ZL méněpr.	Dod.5
	SO 02-19-15_A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,483		A3:	1 450 098,90	1 450 098,90				1 450 098,90
	SO 02-19-15_A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,483		A4:	1 450 098,90	1 450 098,90				1 450 098,90
SO 02-19-16			2 379 929,14							
	SO 02-19-16 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 19,939		A3:	1 189 964,52	1 189 964,52				1 189 964,52
	SO 02-19-16 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 19,939		A4:	1 189 964,52	1 189 964,52				1 189 964,52
	SO 02-19-16 N	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 19,939		N	0,00	1 075 703,40				1 075 703,40
SO 02-19-17			4 582 452,31							
	SO 02-19-17 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,406		A3:	2 291 226,17	2 291 226,17				2 291 226,17
	SO 02-19-17 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,406		A4:	2 291 226,17	2 291 226,17				2 291 226,17
SO 03-19-01	SO 03-19-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, železniční most v km 20,815 - podchod	22 814 854,10	A4:	22 814 854,10	22 814 854,10				22 814 854,10
SO 03-19-02.1	SO 03-19-02.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, návěsní lávka v km 21,517	2 087 271,08	A4:	2 087 271,08	2 087 271,08				2 087 271,08
SO 03-19-02.2	SO 03-19-02.2A4	žst. Lhotka nad Bečvou, návěsní lávka v km 21,425	2 016 093,92	A4:	2 016 093,92	2 016 093,92				2 016 093,92
SO 04-19-01	SO 04-19-01 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční most v ev. km 21,84	9 650 019,68	A4:	9 650 019,68	9 650 019,68				9 650 019,68
SO 04-19-02	SO 04-19-02 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 21,84	285 333,32	A4:	285 333,32	285 333,32				285 333,32
SO 04-19-04	SO 04-19-04 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční most v ev. km 23,03	1 195 394,73	A4:	1 195 394,73	1 195 394,73				1 195 394,73
SO 04-19-05	SO 04-19-05 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,03	294 521,63	A4:	294 521,63	294 521,63				294 521,63
SO 04-19-06	SO 04-19-06 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,03	318 258,47	A4:	318 258,47	318 258,47				318 258,47
SO 04-19-07	SO 04-19-07 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,03	1 202 865,48	A4:	1 202 865,48	1 202 865,48				1 202 865,48
SO 04-19-08	SO 04-19-08 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,03	397 084,89	A4:	397 084,89	397 084,89				397 084,89
E.1.6		Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)								
	SO 02-27-01 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, Úprava a ochrana vodovodu	54 815,79	A3:	54 815,79	54 815,79				54 815,79
	SO 03-27-01	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, výpravní budova	1 658 140,08	A4:	1 658 140,08	1 658 140,08				1 658 140,08
	SO 03-27-02	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, bytový dům	453 074,55	A4:	453 074,55	453 074,55				453 074,55
	SO 03-27-03	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, kancelářská budova	440 712,89	A4:	440 712,89	440 712,89				440 712,89
	SO 03-27-04	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, pozemní komunikace	1 259 492,95	A4:	1 259 492,95	1 259 492,95				1 259 492,95
	SO 03-27-05	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava a ochrana vodovodu	276 390,51	A4:	276 390,51	276 390,51				276 390,51
	SO 04-27-01	SO 04-27-01 A4 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, úprava a ochrana vodovodu	425 106,23	A4:	425 106,23	425 106,23				425 106,23
E.1.8		Pozemní komunikace								
	SO 02-18-01	SO 02-18-01 A3 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, úprava komunikace, silnice	20 271 278,85	A3:	20 271 278,85	22 368 264,30				22 368 264,30
	SO 03-18-01	SO 03-18-01 A4 žst. Lhotka nad Bečvou, zpevněné plochy	1 005 556,35	A4:	1 005 556,35	1 005 556,35				1 005 556,35
	SO 03-18-02	SO 03-18-02 A3 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava chodníku - obec Lešná	5 507 296,34	A3:	5 507 296,34	5 507 296,34				5 507 296,34
	SO 03-18-03	SO 03-18-03 A4 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava chodníku - bytový dům	96 994,29	A4:	96 994,29	96 994,29				96 994,29
E.1.9		Kabelovody, kolektory								
	SO 03-15-01	SO 03-15-01 A3 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelovod	31 733 061,79	A3:	31 733 061,79	30 951 994,76				30 951 994,76
	SO 03-15-01	SO 03-15-01 N žst. Lhotka nad Bečvou, kabelovod	0,00	N	0,00	760 863,48				760 863,48
E.1.10		Protihlukové objekty								
	SO 02-15-01.1	SO 02-15-01.1A3 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, PHS v km 17,491-17,625	3 480 144,13	A3:	3 480 144,13	3 480 144,13				3 480 144,13
	SO 02-15-01.2	SO 02-15-01.2A4 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, PHS v km 19,437-19,562	2 980 392,35	A4:	2 980 392,35	2 980 392,35				2 980 392,35
	SO 03-15-02.1	SO 03-15-02.1A4 žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,316 - 20,794 vpravo	10 999 179,53	A4:	10 999 179,53	10 999 179,53				10 999 179,53
		SO 03-15-02.1N žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,316 - 20,794 vpravo	0,00	N	0,00	0,00	15	527 131,72		527 131,72
	SO 03-15-02.2	SO 03-15-02.2A3 žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,314 - 20,512 vlevo	4 914 643,04	A3:	4 914 643,04	4 914 643,04				4 914 643,04
	SO 03-15-02.3	SO 03-15-02.3A3 žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,496 - 20,726 vlevo	4 954 234,03	A3:	4 954 234,03	4 954 234,03				4 954 234,03
	SO 03-15-02.4	SO 03-15-02.4A4 žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,874 - 21,067 vpravo	4 323 545,55	A4:	4 323 545,55	4 323 545,55				4 323 545,55
E.2		Pozemní stavební objekty								
	SO 01-15-01.1		792 593,01							
	SO 01-15-01.1A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení		A3:	396 296,59	396 296,59				396 296,59
	SO 01-15-01.1A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení		A4:	396 296,59	396 296,59				396 296,59
	SO 01-15-01.8A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vzduchotechnická zařízení	123 976,19	A4:	123 976,19	123 976,19				123 976,19
	SO01-15-01.10A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB, část elektroinstalace	562 464,31	A3:	562 464,31	562 464,31				562 464,31
	SO01-15-01.11A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB, část hromosvody	228 439,55	A3:	228 439,55	228 439,55				228 439,55
	SO 03-15-03.1		11 596 918,54							
	SO 03-15-03.1A3	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení		A3:	3 015 198,81	3 015 198,81				3 015 198,81
	SO 03-15-03.1A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení		A4:	8 581 719,73	8 581 719,73				8 581 719,73
	SO 03-15-03.1N	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení		N	0,00	3 158 076,61				3 158 076,61
	SO 03-15-03.6A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Zdravotné technické instalace	572 137,37	A4:	572 137,37	572 137,37				572 137,37
	SO 03-15-03.8A4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vzduchotechnická zařízení a	420 101,07	A4:	420 101,07	420 101,07				420 101,07
	SO03-15-03.10A3	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB, část elektroinstalace	2 621 596,10	A3:	2 621 596,10	2 621 596,10				2 621 596,10
	SO03-15-03.11A3	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB, část hromosvody	364 330,67	A3:	364 330,67	364 330,67				364 330,67
	SO03-15-03.7BA4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vytápění Blok B	420 991,73	A4:	420 991,73	420 991,73				420 991,73
	SO03-15-03.7CA4	žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vytápění Blok C	501 958,82	A4:	501 958,82	501 958,82				501 958,82
	SO 03-15-04	SO 03-15-04 A4 žst. Lhotka nad Bečvou, oplocení	87 847,67	A4:	87 847,67	87 847,67				87 847,67
	SO 03-15-05	SO 03-15-05 A4 žst. Lhotka nad Bečvou, zastřešení výstupů z podchodu	7 194 008,09	A4:	7 194 008,09	7 194 008,09				7 194 008,09
	SO 03-15-06	SO 03-15-06 A4 žst. Lhotka nad Bečvou, přístřešek na nástupišti	1 102 028,93	A4:	1 102 028,93	1 102 028,93				1 102 028,93
	SO 03-15-07.1	SO 03-15-07.1A3 žst. Lhotka nad Bečvou, IPO	235 921,96	A3:	235 921,96	235 921,96				235 921,96
	SO 03-15-07.2	SO 03-15-07.2A3 žst. Lhotka nad Bečvou, IPO - Ventilace	33 540,16	A3:	33 540,16	33 540,16				33 540,16
	SO 03-15-07.3	SO 03-15-07.3A3 žst. Lhotka nad Bečvou, IPO - Elektroinstalace	15 504,92	A3:	15 504,92	15 504,92				15 504,92
	SO 03-15-08	SO 03-15-08 A4 žst. Lhotka nad Bečvou, orientační systém	393 546,79	A4:	393 546,79	393 546,79				393 546,79
	SO 03-15-09	SO 03-15-09 A4 žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - zastřešení vstupu do podchodu	275 254,92	A4:	275 254,92	275 254,92				275 254,92
	SO 03-15-10	SO 03-15-10 A4 žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - zastřešení ostrovního nástupiště	1 205 060,14	A4:	1 205 060,14	1 205 060,14				1 205 060,14
	SO 03-15-11	SO 03-15-11 A3 žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - sklad	183 775,74	A3:	183 775,74	183 775,74				183 775,74

	Objekty dle SOD	Aktivity	Popis	Cena dle SOD	Akt.	Po rozdělení aktivit	Dod.4	ZL č.	ZL vícepr.	ZL méněpr.	Dod.5
	SO 05-15-01	SO 05-15-01 A3	žst. Valašské Meziříčí, demolice - výměnné stanoviště č.4	2 994,02	A3:	2 994,02	2 994,02				2 994,02
	SO 05-15-02	SO 05-15-02 A3	žst. Valašské Meziříčí, úprava hromosvodové soustavy technologické budovy	571 719,97	A3:	571 719,97	571 719,97				571 719,97
E.3.1	SO 01-01-01		Trakční vedení	11 628 242,69							
		SO 01-01-01 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení		A3:	5 814 121,43	5 814 121,43				5 814 121,43
		SO 01-01-01 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení		A4:	5 814 121,43	5 814 121,43				5 814 121,43
	SO 01-01-02	SO 01-01-02 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava připojení SpS na TV	4 913 125,42	A3:	4 913 125,42	4 913 125,42				4 913 125,42
	SO 02-01-01			72 691 364,92							
		SO 02-01-01 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, trakční vedení		A3:	36 345 682,55	36 345 682,55				36 345 682,55
		SO 02-01-01 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, trakční vedení		A4:	36 345 682,55	36 345 682,55				36 345 682,55
	SO 03-01-01			97 239 536,84							
		SO 03-01-01 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, trakční vedení		A3:	25 282 279,57	25 282 279,57				25 282 279,57
		SO 03-01-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, trakční vedení		A4:	71 957 257,29	71 957 257,29				71 957 257,29
	SO 04-01-01	SO 04-01-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, trakční vedení	39 581 204,01	A4:	39 581 204,01	39 581 204,01				39 581 204,01
E.3.4	SO 03-06-01		Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - PO)	14 086 251,16							
		SO 03-06-01 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, EO		A3:	3 662 425,26	3 662 425,26				3 662 425,26
		SO 03-06-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, EO		A4:	10 423 825,89	10 423 825,89				10 423 825,89
E.3.6	SO 01-04-01		Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	2 721 065,41							
		SO 01-04-01 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV	2 721 065,41	A3:	2 721 065,41	2 721 065,41				2 721 065,41
	SO 01-06-01	SO 01-06-01 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, rozvody NN, přeložky kabelových rozvodů NN	1 902 135,92	A3:	1 902 135,92	1 902 135,92				1 902 135,92
	SO 01-06-02	SO 01-06-02 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, doplnění DOUO	5 168 049,00	A3:	5 168 049,00	5 168 049,00				5 168 049,00
	SO 01-06-03			1 425 989,54							
		SO 01-06-03 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, indikátor státní sběrač		A3:	712 994,81	712 994,81				712 994,81
		SO 01-06-03 A4	žst. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, indikátor státní sběrač		A4:	712 994,81	712 994,81				712 994,81
	SO 02-04-01	SO 02-04-01 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV	7 937 599,40	A4:	7 937 599,40	7 937 599,40				7 937 599,40
	SO 02-04-02			540 882,45							
		SO 02-04-02 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní stav		A3:	270 441,25	270 441,25				270 441,25
		SO 02-04-02 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní stav		A4:	270 441,25	270 441,25				270 441,25
	SO 02-06-01	SO 02-06-01 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro TZZ	172 688,70	A3:	172 688,70	172 688,70				172 688,70
	SO 02-06-02	SO 02-06-02 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro PZS	359 135,00	A3:	359 135,00	359 135,00				359 135,00
	SO 03-04-01	SO 03-04-01 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV	7 177 631,33	A4:	7 177 631,33	7 177 631,33				7 177 631,33
	SO 03-04-02	SO 03-04-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní stav	1 922 810,60	A3:	1 922 810,60	1 922 810,60				1 922 810,60
	SO 03-06-02	SO 03-06-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, úprava napájení	815 023,81	A3:	815 023,81	815 023,81				815 023,81
	SO 03-06-03			3 223 577,36							
		SO 03-06-03 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody NN		A3:	838 130,10	838 130,10				838 130,10
		SO 03-06-03 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody NN		A4:	2 385 447,27	2 385 447,27				2 385 447,27
	SO 03-06-04	SO 03-06-04 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelových rozvodů NN	13 495 427,46	A3:	13 495 427,46	13 495 427,46				13 495 427,46
	SO 03-06-05			18 603 115,70							
		SO 03-06-05 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení		A3:	4 836 810,06	4 771 224,42				4 771 224,42
		SO 03-06-05 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení		A4:	13 766 305,64	13 579 638,82				13 579 638,82
		SO 03-06-05 N	žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení		N	0,00	536 551,10				536 551,10
	SO 03-06-06	SO 03-06-06 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody a osvětlení podchodu a nástupišť	2 877 884,98	A4:	2 877 884,98	2 877 884,98				2 877 884,98
	SO 03-06-07	SO 03-06-07 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, DOUO	5 736 376,18	A4:	5 736 376,18	5 736 376,18				5 736 376,18
	SO 04-04-01	SO 04-04-01 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6 kV	5 753 766,73	A4:	5 753 766,73	5 753 766,73				5 753 766,73
	SO 04-04-02	SO 04-04-02 A3	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, přeložky kabelového rozvodu 6 kV	801 281,09	A3:	801 281,09	801 281,09				801 281,09
	SO 04-06-01	SO 04-06-01 A3	t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 21	369 482,31	A3:	369 482,31	369 482,31				369 482,31
	SO 04-06-02	SO 04-06-02 A3	t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 22	167 313,98	A3:	167 313,98	167 313,98				167 313,98
	SO 05-04-01	SO 05-04-01 A4	žst. Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6 kV	3 903 518,87	A4:	3 903 518,87	3 903 518,87				3 903 518,87
E.3.7	SO 01-01-03		Ukolejné kovových konstrukcí	772 726,30							
		SO 01-01-03 A3	žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava ukolejné	772 726,30	A3:	772 726,30	772 726,30				772 726,30
	SO 02-01-02			2 332 860,83							
		SO 02-01-02 A3	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, ukolejné		A3:	1 166 430,42	1 166 430,42				1 166 430,42
		SO 02-01-02 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, ukolejné		A4:	1 166 430,42	1 166 430,42				1 166 430,42
	SO 03-01-02			2 951 651,00							
		SO 03-01-02 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, ukolejné		A3:	1 475 825,51	1 475 825,51				1 475 825,51
		SO 03-01-02 A4	žst. Lhotka nad Bečvou, ukolejné		A4:	1 475 825,51	1 475 825,51				1 475 825,51
	SO 04-01-02	SO 04-01-02 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, ukolejné	1 318 899,70	A4:	1 318 899,70	1 318 899,70				1 318 899,70
E.3.8	SO 02-06-03		Vnější uzemnění	745 768,89							
		SO 02-06-03 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 806 - 6/0	745 768,89	A4:	745 768,89	745 768,89				745 768,89
	SO 02-06-04	SO 02-06-04 A4	t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 805 - 6/0	765 967,43	A4:	765 967,43	765 967,43				765 967,43
	SO 04-06-03	SO 04-06-03 A4	t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, uzemnění TTS 801 - 6/0,4 pro	849 658,48	A4:	849 658,48	849 658,48				849 658,48
E.3.9	SO 03-06-09		Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení	1 338 849,96							
		SO 03-06-09 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, přeložka kabelu NN VO obce Lešná km 20,611	1 338 849,96	A3:	1 338 849,96	1 338 849,96				1 338 849,96
	SO 03-06-11	SO 03-06-11 A3	žst. Lhotka nad Bečvou, přeložka napojení bytového domu	602 853,14	A3:	602 853,14	602 853,14				602 853,14
E.3.10.1	SO 06-10-02		Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení mimodrážních	290 197,77							
		SO 06-10-02 A3	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - ob	290 197,77	A3:	290 197,77	290 197,77				290 197,77
E.3.10.2	SO 06-10-04		Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení drážních	2 397 923,12							
		SO 06-10-04 A3	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - SZ	2 397 923,12	A3:	2 397 923,12	2 397 923,12				2 397 923,12
		SO 06-10-04 N	Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - SZDC				742 449,34				742 449,34

Objekty dle SOD	Aktivity	Popis	Cena dle SOD	Akt.	Po rozdělení aktivit	Dod.4	ZL č.	ZL vícepr.	ZL méněpr.	Dod.5
SO 98-98			18 912 705,29							
	SO 98-98 A3	Všeobecný objekt		A3:	4 466 193,18	4 466 193,18				4 466 193,18
	SO 98-98 A4	Všeobecný objekt		A4:	7 804 575,23	7 804 575,23				7 804 575,23
	SO 98-98 A5	Všeobecný objekt		A5:	6 641 934,85	6 641 934,85				6 641 934,85
Celkem:			1 541 675 936,83		1 541 675 936,83	1 586 026 472,10		29 125 922,90	16 661 061,87	1 598 491 333,13

Příloha č. 4

**Harmonogram postupu prací
dle Dodatku č. 5**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1449823

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff99c210-b46c-45e8-8342-dd763d6ccb53

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.04.2021 11:26:03



0c3cbd24-b5fb-41cb-9e01-30aa13bfd34d